

**INFORME DE NECESIDAD, MEMORIA ECONÓMICA y PROPUESTA DE
CONTRATO BASADO EN EL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE INSTALACIONES
EDUCATIVAS DE CARÁCTER PROVISIONAL (MONTAJE, ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE
COMPRA Y DESMONTAJE)**

EXPEDIENTE CMAYOR/2023/06Y07/258

Núm ref: 24-8 AL

Centro: CEIP RODOLFO TOMÁS SAMPER

Código: 03004442

Localidad: ELX – L'ALTET

1. Informe de necesidad

Según la información suministrada por la *Dirección Territorial de Educació, Universitats i Ocupació d'Alacant*, para poder realizar la prestación del servicio público de educación es necesaria la instalación de las aulas prefabricadas que se indican a continuación por un periodo de **36 meses**:

| Espacios | m2 | Asc Ud | Aseos 15m2 | Alm. 15 m2 | Alm. 30 m2 | Aula 15 m2 | Aula 30 m2 | Aula 45 m2 | Aula 60 m2 | Aula 90 m2 | Aula 135 m2 | Aula 150 m2 |
|---|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Aulas Educación Infantil | | | | | | | | | | | | |
| Aulas Educación Primaria | | | | | | | | 2 | | | | |
| Aulas ESO | | | | | | | | | | | | |
| Aulas Bachiller | | | | | | | | | | | | |
| Aulas Ciclos Formativos | | | | | | | | | | | | |
| Aula Música | | | | | | | | | | | | |
| Aula Plástica | | | | | | | | | | | | |
| Aula Informática | | | | | | | | | | | | |
| Aula Tecnología | | | | | | | | | | | | |
| Aula PT, compensatoria.. | | | | | | | | | | | | |
| Aula: Biblioteca | | | | | | | | | | | | |
| Aulas Laboratorios | | | | | | | | | | | | |
| Aula: Sala Profesores | | | | | | | | | | | | |
| Aula: Despachos Director y Jefe de Estudios | | | | | | | | | | | | |
| Aula:Secretaría y Despacho Secretario | | | | | | | | | | | | |
| Aula: Despachos AMPA, Tutoría | | | | | | | | | | | | |
| Aula: Despachos Departamentos, Ciclos | | | | | | | | | | | | |
| Aula: Talleres de Ciclos Formativos | | | | | | | | | | | | |
| Aula: Comedor, Cafetería | | | | | | | | | | | | |
| Aula: Conserjería, Reprografía | | | | | | | | | | | | |
| Vestuarios Chicos + Chicas | | | | | | | | | | | | |
| Otros Espacios | | | | | | | | | | | | |
| Lavabos Profesores | | | | | | | | | | | | |
| Lavabos Alumnos/as | | | | | | | | | | | | |
| Lavabos Educación Infantil | | | | | | | | | | | | |
| Aseo ADAPTADO | | | | | | | | | | | | |
| Almacén General, almacén limpieza | | | | | | | | | | | | |
| Porche PÉRGOLA VOLADA | 38 | | | | | | | | | | | |
| Pasillos cubiertos | | | | | | | | | | | | |
| Escaleras | | | | | | | | | | | | |
| Ascensor | | | | | | | | | | | | |
| Total uds | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Presupuesto de la licitación

De acuerdo con esta distribución y la tabla de precios fijada en el PCAP del **ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS DE CARÁCTER PROVISIONAL (MONTAJE, ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA Y DESMONTAJE), EXPEDIENTE CMAYOR/2023/06Y07/258**, el presupuesto de la licitación es:

| Tipo | Nº | Precio unitario montaje | Precio total montaje | Precio unitario acond. | Precio total acond. | Precio unitario alquiler mes | Precio total alquiler mes | Precio unitario desmont. | Precio total desmont. |
|---------------------------------|----|-------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Porches/pasillos/escaleras (m²) | 38 | 67 | 2.546 | 5 | 190 | 4 | 152 | 21 | 798 |
| Ascensor (ud) | 0 | 3.458 | 0 | 247 | 0 | 988 | 0 | 864 | 0 |
| Aseos 15m² | 0 | 2.141 | 0 | 153 | 0 | 217 | 0 | 224 | 0 |
| Almacén 15 m² | 0 | 153 | 0 | 11 | 0 | 183 | 0 | 153 | 0 |
| Almacén 30 m² | 0 | 214 | 0 | 15 | 0 | 219 | 0 | 199 | 0 |
| Aula 15 m² | 0 | 1.396 | 0 | 100 | 0 | 363 | 0 | 339 | 0 |
| Aula 30 m² | 0 | 1.954 | 0 | 140 | 0 | 435 | 0 | 441 | 0 |
| Aula 45 m² | 2 | 2.932 | 5.864 | 209 | 418 | 654 | 1.308 | 662 | 1.324 |
| Aula 60 m² | 0 | 3.909 | 0 | 279 | 0 | 872 | 0 | 881 | 0 |
| Aula 90 m² | 0 | 5.862 | 0 | 349 | 0 | 1.307 | 0 | 1.322 | 0 |
| Aula 135 m² | 0 | 8.795 | 0 | 419 | 0 | 1.961 | 0 | 1.984 | 0 |
| Aula 150 m² | 0 | 9.771 | 0 | 698 | 0 | 2.179 | 0 | 2.204 | 0 |
| TOTAL | | | 8.410,00 | | 608,00 | | 1.460,00 | | 2.122,00 |

3. Justificación de la necesidad

Según la información suministrada por la *Dirección Territorial de Educació, Universitats i Ocupació d'Alacant*, es necesario el suministro de instalaciones educativas provisionales por falta de espacios en el centro de referencia.

4. Características particulares del acuerdo marco para el suministro de instalaciones educativas provisionales (Anexo I)

Apartado A:

OBJETO DEL CONTRATO.

Constituye el objeto del contrato la utilización de instalaciones educativas provisionales en los centros educativos de titularidad de la Generalitat y con el detalle que establece el pliego de prescripciones técnicas del expediente CMAYOR/2023/06Y07/258, para atender las necesidades de escolarización del centro de referencia.

Se adjunta:

1. Ficha de propuesta de necesidades de aulas. Incluye tipología, superficie y cantidad de aulas.
2. Plano de situación de la parcela donde se deben instalar las aulas prefabricadas.
3. Plano de ubicación de las aulas prefabricadas en la parcela.
4. Plano de distribución de las aulas.

Apartado B:

IMPORTE DESGLOSADO DE LA LICITACIÓN (IVA excluido):

- Precio del acondicionamiento, proyectos, montaje y desmontaje

| Anualidad | Montaje | Desmontaje | Obra civil previa | Acondicionamiento y proyectos | Total por anualidad |
|-----------|------------|------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2024 | 8.410,00 € | | | 608,00 € | 9.018,00 € |
| 2027 | | 2.122,00 € | | | 2.122,00 € |

- Precio del alquiler

| Anualidad | Alquiler |
|-----------|-------------|
| 2024 | 1.460,00 € |
| 2025 | 17.520,00 € |
| 2026 | 17.520,00 € |
| 2027 | 16.060,00 € |

IMPORTE TOTAL DE LA LICITACIÓN:

| Anualidad | Aplicación presupuestaria | Presupuesto licitación | Importe (IVA) | Importe total licitación |
|----------------|---------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 2024 | 09.02.08.42170.2 | 10.478,00 € | 2.200,38 € | 12.678,38 € |
| 2025 | 09.02.08.42170.2 | 17.520,00 € | 3.679,20 € | 21.199,20 € |
| 2026 | 09.02.08.42170.2 | 17.520,00 € | 3.679,20 € | 21.199,20 € |
| 2027 | 09.02.08.42170.2 | 18.182,00 € | 3.818,22 € | 22.000,22 € |
| TOTALES | | 63.700,00 € | 13.377,00 € | 77.077,00 € |

Apartado C:

PLAZO DE LOS CONTRATOS

La duración del contrato es de 36 meses. Dicho plazo se iniciará con la emisión del certificado de conformidad de montaje de las aulas/módulos contratados en las condiciones establecidas en los pliegos reguladores.

Posibilidad de prórroga: Si

Plazos de montaje: 1 mes desde la adjudicación. En cualquier caso la instalación tendrá que estar preparada para su uso efectivo y completo el 1 de septiembre de 2024.

Plazo de desmontaje: 1 mes desde la notificación por parte de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.