



MINISTERIO
DE DEFENSA

ARMADA
JEFATURA DEL APOYO LOGÍSTICO
JINFRADIZ

JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA
BASE NAVAL DE ROTA

O F I C I O

EXP.:

S / REF.:

N / REF.: A.I. NÚM.:

FECHA: Rota, 10 de Mayo de 2024

ASUNTO : **Solicitud ampliación plazo de ejecución obra Expte. 2453/23 (2023/AR46U/00002453).**

DESTINATARIO: **Sr. CF., Jefe de Infraestructuras Base Naval de Rota.**
Archivo.

Según lo establecido en el art. 163 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, le comunico que la obra «EJECUCIÓN DE NUEVO RECINTO DE ALMACENAMIENTO DE GAS FLOAN», Expte. 2453/23 (2023/AR46U/00002453), tenía prevista su finalización el 13 de mayo de 2.024, según el plazo de finalización de obra marcado en el contrato.

Se adjunta comunicación del Contratista solicitando una ampliación del plazo de ejecución de 14 días, desde el 13 de mayo, de modo que la nueva fecha de finalización sea el 27 de mayo de 2024.

En virtud de la justificación entregada por la empresa, el problema se debe a un error del fabricante y no de ellos mismos, teniendo que devolver el material para volver a fabricarlo de nuevo con las dimensiones correctas.

Por ello el técnico que suscribe considera que se justifica la petición de plazo solicitada por la empresa, siendo además razonable los días de ampliación solicitados.

Por parte del técnico se solicita se amplié el plazo para poder proceder a la correcta finalización de la obra, considerando la intención por parte de la empresa, de finalizar la misma el día 27 de mayo de 2024, siendo la ampliación en este caso, de 14 días.

AN (CIA-ETO) Jefatura de Infraestructura BN Rota

FIRMADO EL ORIGINAL EN PODER DE LA
UNIDAD DE CONTRATACIÓN DE ROTA

CORREO ELECTRÓNICO:

BASE NAVAL DE ROTA
11530 – ROTA NAVAL
(TFNO. 956-827834)
(FAX. 956-827834)