



AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME

Plaza de la Constitución, 1
Tel.: 985 62 70 21 - Fax.: 985 62 75 64
33730 GRANDAS DE SALIME (Asturias)

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 191/2021

Expediente: Ayto-Obras. A-01/2020

Expediente: SGAE/1,5%/C-03-33027-11209-17AB

Procedimiento: Prórroga del Plazo de Ejecución de un Contrato de Obras

Asunto: “Obras de emergencia y consolidación del yacimiento arqueológico del Chao Samartín. Concejo de Grandas de Salime”,

Visto que con fecha 23/09/2021 N° 2249 de Registro de Entrada, se presenta petición de prórroga de ejecución del contrato de obras por:

Nombre y Apellidos/Razón Social	NIF/CIF
CYRESPA ARQUITECTONICO SL	B12325510

Visto que, a consecuencia de: Inclemencias meteorológicas, descritas;
“Habida cuenta del desarrollo de la obra, teniendo en cuenta la naturaleza de la misma, se está produciendo una ralentización en los trabajos debida a factores meteorológicos adversos que llevamos sufriendo, de forma continua, durante el desarrollo de la obra, con impedimento de trabajo durante gran parte de la jornada o incluso toda.
Esta situación ya ha restado muchas jornadas de trabajo durante el tiempo ya transcurrido de obra y dado que estadísticamente el otoño prevé abundantes lluvias, se estima que la situación no va a mejorar, sino que se seguirán perdiendo jornadas de trabajo de forma inevitable restan hasta finalizar la obra.
Lo que va a suponer un retraso en el plazo inicial de ejecución previsto en el contrato de 62 días. Este retraso no resulta imputable al contratista por las razones expuestas”

Visto que va a producirse un retraso de 62 días en el plazo inicial de ejecución del siguiente contrato:

Expediente	Ayto-Obras. A-01/2020	Procedimiento	Abierto
Resolución	234/2020	Fecha	15/12/2020
Objeto del contrato: Obras de Emergencia y Consolidación del Yacimiento Arqueológico del Chao Samartín			
Procedimiento de contratación: Abierto varios criterios de adjudicación		Tipo de Tramitación: Armonizada	
Código CPV: 45212350-4 EDIFICIOS DE INTERÉS HISTÓRICO O ARQUITECTÓNICO			
Interesado: CYRESPA ARQUITECTONICO SL CIF:B12325510			
Representante: Joaquín Vicent Gil DNI: 18936481Y			
Fecha de Formalización: 23/12/2020			
Fecha de Inicio de Ejecución: 09/03/2021		Duración máxima: 7 meses y 1 semana , siendo la fecha prevista de finalización el 5 de octubre de 2021, según oferta.	



AYUNTAMIENTO DE GRANDAS DE SALIME

Plaza de la Constitución, 1
Tel.: 985 62 70 21 - Fax.: 985 62 75 64
33730 GRANDAS DE SALIME (Asturias)

Visto que con fecha 27/09/2021, se emite Informe de Secretaría, sobre legislación aplicable y procedimiento a seguir, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.3 a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Visto que con fecha 29/09/2021, se emite Informe *favorable* firmado por el Director Facultativo de la Obra y el Director de Ejecución material de las obras, para la aprobación de la ampliación del plazo de ejecución de las obras solicitada, justificada y motiva por causas ajenas al contratista.

Conforme a lo previsto en el artículo 195.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,

RESUELVO

PRIMERO. Aprobar la prórroga del contrato descrito en los antecedentes por un plazo de 62 días naturales, pasando la fecha final de la obra a ser el 6 de diciembre de 2021 .

SEGUNDO. Notificar al contratista la aprobación de la prórroga, con indicación de los recursos pertinentes.

TERCERO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente Resolución en la primera sesión ordinaria que este celebre.

Así lo acuerda y firma el Alcalde, D. Eustaquio Revilla Villegas, en Grandas de Salime, a veintinueve de septiembre dos mil veintiuno. Ante mi la Secretaria, doy fe.

EL ALCALDE

LA SECRETARIA

Fdo. Eustaquio Revilla Villegas

Fdo. Ana Isabel González Iglesias