

MEMORIA ECONÓMICA

ARRENDAMIENTO MÓDULO PREFABRICADO AULA EN EL CEIP "GREGORIO MARAÑÓN" EN HUECAS (TOLEDO)												
CONCEPTO	ANUALIDAD 2024 (3 meses)			ANUALIDAD 2025 (12 meses)			ANUALIDAD 2026 (7 meses)			TOTALES (22 meses)		
	IMPORTE	IVA	TOTAL	IMPORTE	IVA	TOTAL	IMPORTE	IVA	TOTAL	IMPORTE	IVA	TOTAL
Arrendamiento MÓDULO: 1 de septiembre de 2024 al 30 de junio de 2026 (22 meses)	2.682,00	563,22	3.245,22	10.728,00	2.252,88	12.980,88	6.258,00	1.314,18	7.572,18	19.668,00	4.130,28	23.798,28
IMPORTE TOTAL MÓDULO (IVA incluido)												
PRECIO BASE LICITACIÓN:	2.682,00 €	563,22 €	3.245,22 €	10.728,00 €	2.252,88 €	12.980,88 €	6.258,00 €	1.314,18 €	7.572,18 €	19.668,00 €	4.130,28 €	23.798,28 €

DETALLE APLICACION PRESUPUESTARIA												
CONCEPTO	ANUALIDAD 2024 (3 m)			ANUALIDAD 2025 (12 m)			ANUALIDAD 2026 (7 m)			TOTALES (22 m)		
	IMPORTE	IVA	TOTAL	IMPORTE	IVA	TOTAL	IMPORTE	IVA	TOTAL	IMPORTE	IVA	TOTAL
Aplicación Presupuestaria: 1802TO00/422A/20300	2.682,00	563,22	3.245,22	10.728,00	2.252,88	12.980,88	6.258,00	1.314,18	7.572,18	19.668,00	4.130,28	23.798,28

Toledo a 4 de junio de 2024
EL JEFE DE LA UNIDAD TECNICA



José David Palacios Fernández