



MINISTERIO
DE DEFENSA

ARMADA
JEFATURA DEL APOYO LOGÍSTICO
JINFRADIZ

JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA
BASE NAVAL DE ROTA

O F I C I O

EXP.:

S / REF.:

N / REF.: A.I. NÚM.:

FECHA: Rota, 16 de Abril de 2024

ASUNTO : **Solicitud ampliación plazo de ejecución obra Expte. 2453/23 (2023/AR46U/00002453).**

DESTINATARIO: **Sr. CF., Jefe de Infraestructuras Base Naval de Rota.**
 Archivo.

Según lo establecido en el art. 163 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, le comunico que la obra «EJECUCIÓN DE NUEVO RECINTO DE ALMACENAMIENTO DE GAS FLOAN», Expte. 2453/23 (2023/AR46U/00002453), tenía prevista su finalización el 29 de abril de 2.024, según el plazo de finalización de obra marcado en el contrato.

Se adjunta comunicación del Contratista solicitando una ampliación del plazo de ejecución de 14 días, desde el 29 de abril, de modo que la nueva fecha de finalización sea el 13 de mayo de 2024.

En virtud de la justificación entregada por la empresa, se ejecutaron partidas en el mes de marzo, como la excavación para la cimentación del nuevo recinto a construir. Debido a las condiciones climáticas que se produjeron posteriormente a haber ejecutado dichas partidas, no solo se ha producido un retraso durante las lluvias por la imposibilidad de continuar con los trabajos, sino también por el derrumbe del terreno en las pareces colindantes de la zona excavada y la entrada de tierra a la misma, producida por el propio arrastre de terreno de las lluvias, debido a lo cual la empresa ha tenido que rehacer el trabajo previamente terminado.

Por ello el técnico que suscribe considera que se justifica la petición de plazo solicitada por la empresa, siendo además razonable los días de ampliación solicitados.

Por parte del técnico se solicita se amplié el plazo para poder proceder a la correcta finalización de la obra, considerando la intención por parte de la empresa, de finalizar la misma el día 13 de mayo de 2024, siendo la ampliación en este caso, de 14 días.

AN (CIA-ETO) Jefatura de Infraestructura BN Rota

FIRMADO EL ORIGINAL EN PODER DE LA
UNIDAD DE CONTRATACIÓN DE ROTA