

**ASUNTO: ESTADO DE LA OBRAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO CONDESA DE CHINCHON**

---

En diciembre de 2007 se comenzaron a ejecutar las obras del Proyecto de Ejecución de la Ciudad del Deporte y de la Salud, redactado en Noviembre de 2.006 por D. Julio Touza, quedando estas paralizadas en diciembre de 2010 habiéndose ejecutado prácticamente toda la estructura, parte de las instalaciones y acabados. El valor de las obras ejecutadas en esta actuación asciende a la cantidad de 16.835.409,28€ (IVA incluido)

El complejo deportivo se divide en tres zonas de actuación:

A Zona de Raquetas. Incluye el edificio destinado a Spa, graderío cubierto de pistas de pádel, edificio de vestuarios, graderío cubierto de pistas de tenis y pistas deportivas. Se encuentra terminada la estructura y parte de las instalaciones y acabados y en buen estado de conservación

B Zona de Pabellones. Incluye el pabellón polideportivo, el acceso principal al complejo, pabellón de piscinas cubiertas y auditorio.

Se encuentra terminada la estructura y parte de las instalaciones y acabados.

En el año 2017 se han ejecutado las obras de "CERRAMIENTOS DE LAS CUBIERTAS Y FACHADAS DE LOS PABELLONES Y EDIFICACIONES ANEXAS DEL COMPLEJO DEPORTIVO CONDESA DE CHINCHÓN" cuyo importe certificado hasta la fecha es de 992.101,85 € (IVA incluido).

Queda pendiente la terminación de las fachadas de panel sandwich metálico cuyo valor estimado es de 14.620,32 € (I.V.A. Incluido)

Todas las obras se encuentran en buen estado de conservación.

C Zona de Fútbol. Incluye aparcamiento subterráneo y edificio lineal con uso administrativo, fitness, restauración y pistas deportivas.

Esta última zona es la fase que corresponde “PROYECTO DE EJECUCION DE TERMINACIÓN DE EDIFICIO “CIUDAD DEL DEPORTE Y LA SALUD FASE 2 – ZONA DE CAMPOS DE FUTBOL” que se encuentra actualmente en ejecución y cuyo presupuesto actual es de 7.862.989,59 € (I.V.A. incluido)

Hasta la fecha, el importe las obras ejecutadas en esta actuación asciende a la cantidad de 473.174,32 € (IVA incluido)

Todo lo cual se informa a los efectos oportunos

ÁREA DE OBRAS DE EDIFICACIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y PATRIMONIO

Fdo. digitalmente: Salvador Campuzano Casado y María Pagador Serrano

HASH DEL CERTIFICADO:  
8672F153818B341A57BE0F7FD84797F4449BF675  
B2AFAD508CD7642442D4319321B06BFF5A51734F

HORA DE FIRMA:  
11:04:35  
11:06:50

FECHA Y  
16/07/2019  
16/07/2019

PUESTO DE TRABAJO:  
E.P. ARQUITECTO TÉCNICO  
E.P. COORDINADOR DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y PATRIMONIO

NOMBRE:  
MARIA PAGADOR SERRANO  
SALVADOR CAMPUZANO CASADO

Firmado Digitalmente - Ayuntamiento de Boadilla del Monte - <https://carpetaciudadano.ayuntamientoboadilladelmonte.org> - CSV: 28660IDOC28E69F46A9BA20047BB