

A Xunta de Goberno desta Deputación Provincial na súa sesión ordinaria do día 7 de xuño de 2024, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

13.33890.- SUSPENSIÓN DA EXECUCIÓN DO CONTRATO DE OBRAS “SUBSTITUCIÓN DE MATERIAL DE CUBRICIÓN DO CENTRO INFANTO-XUVENIL AGARIMO E ALMACÉN XERAL DE CPF”.
(Expte. 2023006141)

Resultando.- Que a Xunta de Goberno na súa sesión ordinaria celebrada o día 19/04/2024 acordou adxudicar á empresa Prace Servicios y Obras, S.A. (CIF A70319678), o procedemento aberto simplificado convocado para a contratación da obra “Substitución de material de cubrición do Centro Infante-Xuvenil Agarimo e Almacén xeral de CPF”, por un importe de 877.280,15 €, IVE incluído, e un prazo de execución de SEIS (6) MESES.

Resultando.- Que con data 27/05/2024 formalizouse entre a directora de obra e o contratista, acta de comprobación de replanteo, establecéndose nese intre coma data para finalizar a obra o día 27/11/2024.

Resultando.- Que coa acta de comprobación de replanteo, xuntouse acta de paralización da execución deste obra, formalizada entre a directora da obra e o contratista. Recolle a acta o seguinte: “...Non é posible o inicio das obras ata a obtención por parte da empresa contratista da resolución favorable ao plan de traballo con risco por amianto por parte Xefatura Territorial de Pontevedra da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade (Inspección Provincial de Traballo e Seguridade Social e Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga)...”

Recolle a acta de paralización que non se iniciou a execución da obra, estando pendente todas as unidades por executar.

Resultando.- Que consta no expediente con CSV: NJJ039WM6DBEKZFT, informe do xefe de servizo do Servizo de Contratación, no que se recolle o seguinte: “...Polo recollido na xustificación dos motivos da suspensión efectuada pola directora de obra, dedúcese que non se pode estimar un prazo para iniciar a execución da obra, debido a o contratista está pendente da obtención de resolución favorable ao plan de traballo con risco por amianto por parte do Issga. En base ó recollido pola directora de obra na acta de paralización, cumpriría autorizar a suspensión da execución deste contrato, en tanto non sexa obtida a citada resolución favorable. Solventadas as incidencias, deberase formalizar un acta de reinicio das obras, quedando nese intre SEIS (6) MESES para a finalización do prazo de execución

Considerando.- Que o artigo 190 da lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público (LCSP), establece no seu primeiro parágrafo que “...dentro dos límites e con suxección ós requisitos e efectos sinalados na presente Lei, o órgano de contratación ostenta a prerrogativa de interpretar os contratos administrativos, resolver as dúbidas que ofrezga o seu cumprimento, modificalos por razóns de interese público, declarar a responsabilidade imputable ó contratista a raíz da execución do contrato, suspender a execución do mesmo, acordar a súa resolución e determinar os efectos desta...”



Considerando.- Que o artigo 208.1 da LCSP establece que: “...se a Administración acordase a suspensión do contrato o aquela tivera lugar pola aplicación do disposto no artigo 198.5, extenderase unha acta, de oficio ou a solicitude do contratista, na que se consignarán as circunstancias que a motivaron e a situación de feito na execución de aquel...”

Considerando.- Que o artigo 103 do Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas recolle o seguinte: “1. A acta de suspensión a que se refire o artigo 102 da Lei, será firmada por un representante do órgano de contratación e o contratista (...). 2. No contrato de obras a acta a que se refire o apartado anterior será tamén firmada polo director de obra, debendo unirse á mesma como anexo, en relación coa parte ou partes suspendidas, a medición de obra executada e os materiais acopiados a pe de obra utilizables exclusivamente nas mesmas. Dito anexo deberá incorporarse no prazo máximo de dez días hábiles conforme á regra de cómputo establecida no apartado anterior, prorrogable excepcionalmente ata un mes, tendo en conta a complexidade dos traballos que inclúe...”

A Xunta de Goberno acorda por unanimidade:

- Suspender a execución do contrato de obras “Substitución de material de cubrición do Centro Infanto-Xuvenil Agarimo e Almacén xeral de CPF” con efectos dende o 27/05/2024

Solucionadas as causas que deron lugar á suspensión da execución desta obra, formalizarase entre o contratista e o director de obra acta de reinicio, quedando nese intre SEIS (6) MESES para finalizar a obra.

O que lle comunico a Vde. para o seu coñecemento e efectos, coa salvidade que establece o art. 206 do RD 2568/86, de 28 de novembro.

Asinado dixitalmente na data que figura á marxe.

Contra este acordo que pon fin á vía administrativa poderá interpoñer recurso potestativo de reposición perante o mesmo órgano que o ditou, no prazo de un mes a partir do día seguinte ó desta notificación (*artigos 112 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas*), ou ben, directamente recurso contencioso-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Pontevedra segundo o disposto no artigo 8 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa, e todo iso no prazo establecido no artigo 46 da citada Lei.

Todo iso sen prexuízo de que poida utilizar calquera outro recurso que estime conveniente.

