



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 16371067 U0B9F-7UFXL-QWF0Z 70E63AD5C40F57AE9BD644734C9BF6AEF388D07) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

ANEXO 1

URBANIZACIÓN ESPACIOS ANEXOS AL PALACIO DE LOS DEPORTES DE OVIEDO PLAN DE OBRA. LOS DATOS SE REFIEREN A EJECUCIÓN MATERIAL

CAPITULO	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	TOTAL EUROS
DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS	17359,97	8766,49							26296,46
PAVIMENTOS Y VALES				15985,38	31920,76	31920,76	31920,76		111177,67
INSTALACIONES		5111,60	10223,20	10223,20					25598,01
JARDINERIA							2559,88	5107,87	7661,8
CONTROL DE CALIDAD	135,19	135,19	135,19	135,19	135,19	135,19	135,19	135,19	1081,5
SEGURIDAD Y SALUD	234,33	234,33	234,33	234,33	234,33	234,33	234,33	234,33	1874,6
GESTION DE RESIDUOS	257,50	257,50	257,50	257,50	257,50	257,50	257,50	257,50	2060
EUROSEMANA	18159,99	14605,10	10850,22	28815,60	32657,78	32657,78	38111,71	5724,88	
GASTO ACUMULADO	18159,99	32865,09	43815,30	70330,90	102988,68	135446,46	170598,16	176293,04	176293,04