

SOLICITUD PRÓRROGA FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN A TECNOLOGÍA LED EN EL APARCAMIENTO DEL UMBRACLE DE LA CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS DE VALÈNCIA

Con fecha 12 de febrero de 2019 se suscribe contrato entre CACSA y ANEUM LED SL para la sustitución del alumbrado led del aparcamiento del Umbracle, con un plazo para la finalización máximo de 10 semanas, es decir, el 23 de abril de 2019.

La fecha para la realización de los trabajos correspondientes a la fase 1 coincidió con la semana de Fallas, fecha con gran afluencia de público en el aparcamiento y en la que no podían inutilizarse plazas de aparcamiento para ejecutar los trabajos, por lo que se propone posponerlos. Con fecha 8 de abril de 2019, el contratista manifiesta la disponibilidad de finalizar los trabajos en las fechas del 11 al 23 de abril de 2019, para finalizar en la fecha prevista en contrato.

Para la realización de los trabajos es preciso inutilizar plazas de aparcamiento, para llegar a las luminarias desplazando los medios auxiliares, y evitar golpes o daños con caídas de material, así como ubicar las zonas de acopio y recogida de residuos necesarias en cada planta.

Tras realizar las consultas con el Área de Explotación de CACSA, ésta informa que debido a la coincidencia con las fechas de temporada alta (Semana Santa, Pascua y Puente de mayo) y el número de reservas comprometido, no podrían inutilizarse plazas de aparcamiento hasta pasado el Puente de Mayo, esto es, la semana del 6 de mayo, fecha que se propone al contratista.

Técnicamente se ve aconsejable la realización de estos trabajos en horario diurno, por los siguientes motivos:

- dada las interferencias de la instalación con las del resto del edificio, que pudieran necesitar de asistencia de personal técnico o de mantenimiento, etc. que presta sus horarios en jornada diurna (de 7 a 22h).
- dada la apertura de la discoteca MYA el 18 de abril y durante las fechas de Semana Santa y Pascua, se reduce el número de noches en las que se podría trabajar.

Por ello, se acepta la modificación del periodo de ejecución, iniciándose los trabajos el 6 de mayo y trasladándose la fecha de finalización de los trabajos al 17 de mayo de 2019.

Lo cual se informa a los efectos oportunos en Valencia, a 17 de abril de 2019.

Fdo. Paco Llopis
Área de Mantenimiento y Proyectos