

PROGRAMA DE TRABAJO: PABELLÓN DEPORTIVO EN LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE VEGAS DEL
GENIL

FECHAS	
Comienzo de obra	Fin de obra
15/06/2020	15/06/2021

CAPITULOS DE OBRA SEGÚN PROYECTO	IMPORTE	2020						2021					
		MES 1 JUNIO	MES 2 JULIO	MES 3 SEPTIEMBRE	MES 4 OCTUBRE	MES 5 NOVIEMBRE	MES 6 DICIEMBRE	MES 7 ENERO	MES 8 FEBRERO	MES 9 MARZO	MES 10 ABRIL	MES 11 MAYO	MES 12 JUNIO
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS	17.314,04 €	17.314,04 €											
CAPÍTULO 02 CIMENTACIÓN	138.371,57 €	46.123,86 €	46.123,86 €	46.123,86 €									
CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA	488.809,29 €			97.761,86 €	97.761,86 €	97.761,86 €	70.000,00 €	125.523,72 €					
CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO	20.739,48 €		13.826,32 €							6.913,16 €			
CAPÍTULO 05 CUBIERTAS	72.519,91 €							24.173,30 €	24.173,30 €	24.173,30 €			
CAPÍTULO 06 CERRAMIENTOS	30.105,27 €								15.052,64 €	15.052,64 €			
CAPÍTULO 07 ALBAÑILERÍA	35.826,84 €								17.913,42 €	17.913,42 €			
CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS	89.605,56 €								19.912,35 €	19.912,35 €	19.912,35 €	17.921,11 €	11.947,41 €
CAPÍTULO 09 PINTURAS	10.605,08 €									3.535,03 €		3.535,03 €	3.535,03 €
CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA Y VIDRIOS	45.706,66 €										15.235,55 €	22.853,33 €	7.617,78 €
CAPÍTULO 11 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS	16.674,91 €								5.558,30 €		5.558,30 €	5.558,30 €	
CAPÍTULO 12 ENERGÍA SOLAR	15.907,43 €									7.953,72 €			7.953,72 €
CAPÍTULO 13 ELECTRICIDAD	43.654,69 €								10.913,67 €	10.913,67 €	10.913,67 €	10.913,67 €	
CAPÍTULO 14 TELECOMUNICACIONES	1.608,94 €										1.608,94 €		
CAPÍTULO 15 CLIMATIZACIÓN Y EXTRACCIÓN	15.200,29 €										5.066,76 €	5.066,76 €	5.066,76 €
CAPÍTULO 16 CONTRAINCENDIOS	18.105,00 €										6.035,00 €	6.035,00 €	6.035,00 €
CAPÍTULO 17 EQUIPAMIENTO	10.325,08 €								3.441,69 €				6.883,39 €
CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD	10.417,39 €	868,12 €	868,12 €	868,12 €	868,12 €	868,12 €	868,12 €	868,12 €	868,12 €	868,12 €	868,12 €	868,12 €	868,12 €
CAPÍTULO 19 GESTIÓN DE RESIDUOS	6.728,00 €	5.692,64 €	94,12 €	94,12 €	94,12 €	94,12 €	94,12 €	94,12 €	94,12 €	94,12 €	94,12 €	94,12 €	94,12 €
CAPÍTULO 20 SEGURIDAD Y SALUD	14.922,00 €	1.243,50 €	1.243,50 €	1.243,50 €	1.243,50 €	1.243,50 €	1.243,50 €	1.243,50 €	1.243,50 €	1.243,50 €	1.243,50 €	1.243,50 €	1.243,50 €
PEM EJECUCIÓN MENSUAL	1.103.147,43 €	71.242,15 €	62.155,92 €	146.091,45 €	99.967,60 €	99.967,60 €	72.205,74 €	151.902,76 €	99.171,11 €	108.573,02 €	66.536,32 €	74.088,95 €	51.244,82 €
PEM + GG + BI MENSUAL	1.312.745,44 €	84.778,16 €	73.965,54 €	173.848,83 €	118.961,44 €	118.961,44 €	85.924,83 €	180.764,28 €	118.013,63 €	129.201,89 €	79.178,22 €	88.165,85 €	60.981,33 €
PEM EJECUCIÓN ACUMULADA		71.242,15 €	133.398,07 €	279.489,52 €	379.457,12 €	479.424,72 €	551.630,46 €	703.533,22 €	802.704,33 €	911.277,35 €	977.813,67 €	1.051.902,61 €	1.103.147,43 €
PEM + GG+ BI ACUMULADA		84.778,16 €	158.743,70 €	332.592,53 €	451.553,97 €	570.515,41 €	656.440,24 €	837.204,53 €	955.218,15 €	1.084.420,04 €	1.163.598,26 €	1.251.764,11 €	1.312.745,44 €

ARQUITECTO

