



**RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA PARA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:**

<b>IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE:</b>
<b>Tipos de contratos.</b> Contrato mixto (Servicios más suministro)
<b>Expediente:</b> Exp. 066/19. Fabricación y suministro del PBW Port Block y PBW Vessel
<b>Localidad y/o situación:</b> Vizcaya.
<b>Procedimientos de adjudicación:</b> ABIERTO (S.A.R.A.)
<b>Adjudicatario:</b> Nortemecanica, SA
<b>Importe adjudicación:</b> 290.700 € (IVA no incluido)

Vista la propuesta de ampliación de plazo por causas no imputables al contratista formulada por el responsable del contrato D. Raúl Vivanco Sánchez y que se resume como sigue:

Expediente de Fabricación y suministro del PBW Port Block y PBW Vessel. Exp. 066/19

- \* Empresa Adjudicataria: Nortemecanica, SA
- \* Importe Contrato Vigente: 290.700 EUROS, IVA NO INCLUIDO
- \* Fecha firma contrato: 05.06.2019
- \* Plazo de ejecución: 36 semanas
- \* Fecha inicial fin contrato: 11.02.2020
- \* Ampliación del plazo: 7 meses
- \* Fecha fin ampliación del plazo: 14.09.2020

De conformidad con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), la Dirección Ejecutiva del Consorcio ESS Bilbao

**RESUELVE**

**Primero.** - Aprobar la Ampliación de Plazo de referencia en los términos propuestos.

**Segundo.** - Dar traslado de la presente Resolución a la Empresa Adjudicataria.

En Derio, a 10 de febrero de 2020

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSORCIO ESS BILBAO

Fdo. Mario Pérez López