

PLAN DE TIEMPOS Y COSTOS

Construcción de Quiosco Bar en Vestuario y Graderío de Campo de Fútbol "las Américas"

CAPITULOS		MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				IMPORTE EUROS
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Capitulo 01	Trabajos previos	■																898,89 €
Capitulo 02	Movimiento de tierras	■																2.488,20 €
Capitulo 03	Red horizontal de saneamiento		■															733,10 €
Capitulo 04	Cimentación y puesta a tierra		■															5.392,35 €
Capitulo 05	Estructura				■	■	■											8.861,53 €
Capitulo 06	Cubierta					■	■	■										4.175,15 €
Capitulo 07	Albañilería y aislamientos				■		■	■	■	■								5.421,89 €
Capitulo 08	Revestimientos									■	■	■	■					19.124,38 €
Capitulo 09	Carpinterías y vidrios										■			■	■	■		8.681,54 €
Capitulo 10	Instalaciones de fontanería, saneamiento y aparatos sanitarios									■			■	■	■	■		2.154,17 €
Capitulo 11	Instalación de climatización, ventilacion y ACS											■	■	■	■	■		3.263,74 €
Capitulo 12	Instalación de extracción de humos													■	■	■		891,90 €
Capitulo 13	Instalación de electricidad									■				■	■	■		4.990,90 €
Capitulo 14	Instalación de protección contra incendios													■	■			161,39 €
Capitulo 15	Equipamiento															■	■	2.686,72 €
Capitulo 16	Pinturas														■	■	■	2.228,02 €
Capitulo 17	Plan de control de calidad	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	79,25 €
Capitulo 18	Gestión de residuos	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	97,68 €
Capitulo 19	Seguridad y salud	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	934,00 €

PEM MENSUAL	11.145,75 €	16.025,36 €	26.068,72 €	20.024,98 €	73.264,80 €
PEM A ORIGEN	11.145,75 €	27.171,10 €	53.239,82 €	73.264,80 €	

**PIÑAR
TORO
CRISTINA**

Firmado digitalmente por
PIÑAR TORO CRISTINA -

Nombre de reconocimiento
(DN): cn=PIÑAR TORO,
CRISTINA -
sn=PIÑAR TORO,
givenName=CRISTINA, c=ES,
serialNumber=

cha: 2024.08.07 12:59:59
+02'00'