

**MMC/abc**  
**CC 0159-1**

**TERCIA INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS, S.L.**  
Paseo Milicias de Garachico (edificio Hamilton), 1  
35002 Santa Cruz de Tenerife

Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de enero 2020

Por la presente, se adjunta informe de la Dirección Facultativa referente a la obra “Proyecto del Parque Deportivo y mejora Ambiental en Lomo Blanco. Vial de acceso y aparcamiento” (CC 0159-1), sobre solicitud de programa de trabajos actualizados, para su conocimiento y efectos oportunos.



Marina Más Clemente  
Consejera de GEURSA

SOCIEDAD MUNICIPAL DE <b>GESTIÓN URBANÍSTICA</b> DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, S.A. C.I.F.: A-35660844	
27 ENE 2020	
SALIDA	92

Inscrita en el Registro Mercantil de Las Palmas, Tomo 1554, folio 59, Sección 8, Hoja GC-26266. Inscripción 1ª el 8 de junio de 2001

DRG-HMS  
cc0159-1

**ASUNTO:** "PROYECTO PARQUE DEPORTIVO Y MEJORA AMBIENTAL EN LOMO BLANCO. VIAL DE ACCESO APARCAMIENTO"  
**ADJUDICATARIA:** TERCIA INTEGRAL DE OBRAS Y SERVICIOS, S.L.  
**ASUNTO:** Solicitud de programa de trabajos actualizado

---

En relación a la ejecución de las obras del "Proyecto del Parque Deportivo y mejora Ambiental en Lomo Blanco. Vial de acceso y aparcamiento", los técnicos que suscriben informan lo siguiente:

Con fecha 7 enero de 2020 se formalizó el acta de comprobación y replanteo correspondiente a las obras señaladas y a fecha de este informe la contrata no se ha implantado en obra ni comenzado con los trabajos, retrasándose 2 semanas respecto a los 2,5 meses del contrato.

Actualmente, no existen obstáculos o ningún otro impedimento que pueda afectar al cumplimiento del plazo, por ello, solicitamos al contratista la actualización del programa de trabajos, a entregar en un plazo máximo de 5 días, indicando en el mismo la fecha en la que comenzará los trabajos.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de enero de 2020.

LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

SERVICIO DE URBANISMO

GEURSA

Héctor Martínez Santana  
Arquitecto

Daniel Rodríguez Gil  
Ingeniero Civil