

PLAN DE OBRAS

OBRA EJECUTADA	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	P.E.M.
MOVIMIENTO DE TIERRAS	2.960,11 €						2.960,11 €
CIMENTACION Y MUROS	21.070,27 €	21.070,27 €					42.140,53 €
ESTRUCTURA		7.225,77 €	7.225,77 €				14.451,53 €
PAVIMENTOS			2.069,95 €	2.069,95 €			4.139,90 €
PANELES DE CUBIERTA Y FACHADA				9.836,43 €	9.836,43 €	9.836,43 €	29.509,29 €
ALBAÑILERIA				2.858,83 €	2.858,83 €		5.717,65 €
GUARNECIDOS Y REVOCOS					1.478,81 €		1.478,81 €
AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES				264,00 €			264,00 €
SOLADOS Y ALICATADOS				1.844,67 €	1.844,67 €		3.689,34 €
CARPINTERIAS				1.190,11 €	1.190,11 €		2.380,21 €
FONTANERIA Y SANEAMIENTO					1.131,16 €	1.131,16 €	2.262,32 €
ELECTRICIDAD		4.286,59 €			4.286,59 €	4.286,59 €	12.859,78 €
PINTURAS						1.442,86 €	1.442,86 €
EQUIPAMIENTO						612,47 €	612,47 €
GESTION DE RESIDUOS	58,50 €	58,50 €	58,50 €	58,50 €	58,50 €	58,50 €	351,00 €
SEGURIDAD Y SALUD	116,67 €	116,67 €	116,67 €	116,67 €	116,67 €	116,67 €	700,00 €
CONTROL DE CALIDAD	109,62 €	109,62 €	109,62 €	109,62 €	109,62 €	109,62 €	657,74 €
CERTIFICACIÓN (P.E.M.)	24.315,17 €	32.867,41 €	9.580,51 €	18.348,77 €	22.911,38 €	17.594,30 €	
P.E.M. ACUMULADO	24.315,17 €	57.182,58 €	66.763,08 €	85.111,85 €	108.023,24 €	125.617,54 €	125.617,54 €
CERTIFICACIÓN MENSUAL (P.E.M.)	24.315,17 €	32.867,41 €	9.580,51 €	18.348,77 €	22.911,38 €	17.594,30 €	
A. GASTOS ASOCIADOS 13% G.G.+6% B.I.	4.619,88 €	6.244,81 €	1.820,30 €	3.486,27 €	4.353,16 €	3.342,92 €	
TOTAL P.E.M. + GASTOS ASOCIADOS	28.935,05 €	39.112,22 €	11.400,80 €	21.835,04 €	27.264,55 €	20.937,22 €	
B. I.V.A.	6.076,36 €	8.213,57 €	2.394,17 €	4.585,36 €	5.725,55 €	4.396,82 €	
CERTIFICACION MENSUAL (P.B.L.)	35.011,41 €	47.325,79 €	13.794,97 €	26.420,39 €	32.990,10 €	25.334,04 €	
P.B.L. ACUMULADO	35.011,41 €	82.337,19 €	96.132,16 €	122.552,56 €	155.542,66 €	180.876,70 €	180.876,70 €
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	

NOTA: Las cantidades estan expresadas en Euros