

## PLAZO DE EJECUCIÓN

La duración de las obras se define en un plazo de ejecución de OCHO MESES desde la firma del Acta de Replanteo.

El Contratista habrá de presentar un cronograma de planificación de ejecución con las partidas de obra a ejecutar cada mes con su valoración correspondiente.

Ciudad Real, diciembre de 2017



Fdo.: Alejandro Moyano Gómez

**REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL RECINTO FERIAL DE CIUDAD REAL**

CAPÍTULOS	1		2		3		4		5		6		7		8		IMPORTE		
DEMOLICIONES	7.657,77	7.657,77	7.657,77															22.973,32	22.973,32
EXCAVACIONES CIMENTACION		6.584,83	6.584,83	6.584,83														19.754,50	19.754,50
CIMENTACION ESTRUCTURA			22.243,90	22.243,90	22.243,90													66.731,69	66.731,69
SOLERAS					56.995,99	56.995,99												113.991,97	113.991,97
ESTRUCTURA			126.957,59	126.957,59	126.957,59	126.957,59	126.957,59											634.787,93	634.787,93
EXCAVACION INSTALACIONES	4.856,20	4.856,20																9.712,40	9.712,40
GALERIAS REGISTRABLES PARA INSTALACIONES	14.972,84	14.972,84	14.972,84															44.918,53	44.918,53
RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES		20.855,47	20.855,47	20.855,47														62.566,42	62.566,42
ALBAÑILERIA, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES INTERIORES							18.119,66	18.119,66	18.119,66	18.119,66	18.119,66							90.598,29	90.598,29
CUBIERTAS											98.006,99	98.006,99						196.013,98	196.013,98
AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES									1.912,07	1.912,07	1.912,07							5.736,22	5.736,22
REVESTIMIENTOS ALICATADOS Y FALSOS TECHOS										21.224,01	21.224,01	21.224,01	21.224,01	21.224,01				106.120,05	106.120,05
PAVIMENTOS												38.187,13	38.187,13	38.187,13				114.561,38	114.561,38
CARPINTERIA DE MADERA														35.054,51	35.054,51			70.109,01	70.109,01
CARPINTERIA METÁLICA.MUROS CORTINA Y VIDRIO										78.017,16	78.017,16	78.017,16	78.017,16	78.017,16				390.085,80	390.085,80
CERRAJERIA					50.469,35	50.469,35	50.469,35	50.469,35	50.469,35	50.469,35								302.816,12	302.816,12
PINTURA														9.336,77	9.336,77	9.336,77	9.336,77	37.347,06	37.347,06
FONTANERIA ABASTECIMIENTO DE AGUA			4.264,02	4.264,02							4.264,02	4.264,02						17.056,09	17.056,09
APARATOS SANITARIOS														6.855,68	6.855,68	6.855,68		20.567,05	20.567,05
INSTALACIÓN ELÉCTRICA RED DE TIERRA			1.776,00	1.776,00														3.552,00	3.552,00
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. TOMAS DE CORRIENTE														2.233,91	2.233,91	2.233,91	2.233,91	8.935,63	8.935,63
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. ILUMINACIÓN INTERIOR												36.412,45	36.412,45	36.412,45				109.237,36	109.237,36
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA												4.053,78	4.053,78	4.053,78				12.161,34	12.161,34
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. ILUMINACIÓN EXTERIOR																633,72		633,72	633,72
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. CUADRO GENERAL									67.026,99	67.026,99								134.053,98	134.053,98
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. EDIFICIO A											2.116,18	2.116,18	2.116,18	2.116,18	2.116,18	2.116,18		12.697,06	12.697,06
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. EDIFICIOS B y C											2.438,35	2.438,35	2.438,35	2.438,35	2.438,35	2.438,35		14.630,12	14.630,12
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. EDIFICIO E											4.065,54	4.065,54	4.065,54	4.065,54	4.065,54	4.065,54		24.393,22	24.393,22
INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN EDIFICIO A												11.754,51	11.754,51	11.754,51	11.754,51	11.754,51		70.527,08	70.527,08
INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN EDIFICIO C												7.052,68	7.052,68	7.052,68	7.052,68	7.052,68		42.316,06	42.316,06
INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN EDIFICIO B y E												25.359,59	25.359,59	25.359,59	25.359,59	25.359,59		152.157,54	152.157,54
DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS										17.923,57	17.923,57	17.923,57	17.923,57					71.694,29	71.694,29
PROTECCIÓN PASIVA INCENDIOS										12.252,10	12.252,10	12.252,10	12.252,10					49.008,41	49.008,41
PROTECCIÓN CONTRA ROBO														4.857,50	4.857,50	4.857,50	4.857,50	19.429,98	19.429,98
MEGAFONIA Y SONIDO														8.945,39	8.945,39	8.945,39	8.945,39	35.781,56	35.781,56
VOZ Y DATOS											1.402,38	1.402,38						2.804,75	2.804,75
GESTIÓN DE RESIDUOS	1.898,19	1.898,19	1.898,19	1.898,19	1.898,19	1.898,19	1.898,19	1.898,19	1.898,19	1.898,19	1.898,19	1.898,19	1.898,19	1.898,19	1.898,19	1.898,19		30.371,09	30.371,09
SEGURIDAD Y SALUD	666,13	666,13	666,13	666,13	666,13	666,13	666,13	666,13	666,13	666,13	666,13	666,13	666,13	666,13	666,13	666,13		10.658,00	10.658,00
<b>PARCIAL QUINCENA</b>	<b>30.051,13</b>	<b>57.491,44</b>	<b>207.876,75</b>	<b>185.246,13</b>	<b>259.231,14</b>	<b>236.987,24</b>	<b>198.110,92</b>	<b>71.153,33</b>	<b>248.285,23</b>	<b>278.129,30</b>	<b>348.939,36</b>	<b>367.094,76</b>	<b>300.529,44</b>	<b>182.046,05</b>	<b>88.214,13</b>	<b>72.104,66</b>		<b>3.131.491,00</b>	<b>3.131.491,00</b>
<b>ACUMULADO</b>	<b>87.542,58</b>	<b>295.419,32</b>	<b>480.665,45</b>	<b>739.896,59</b>	<b>976.883,83</b>	<b>1.174.994,75</b>	<b>1.246.148,08</b>	<b>1.494.433,31</b>	<b>1.772.562,61</b>	<b>2.121.501,97</b>	<b>2.488.596,73</b>	<b>2.789.126,17</b>	<b>2.971.172,22</b>	<b>3.059.386,34</b>	<b>3.131.491,00</b>				