

Proyecto de ejecución de Escuela de Música y Danza en el distrito de Latina

PLANIFICACION DE LA OBRA

TABLA RESUMEN

	2022			2023												2024			
	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12	mes 13	mes 14	mes 15	mes 16	mes 17	mes 18	mes 19
EXCAVACION																			
RELLENOS																			
TRANSPORTE																			
CIMENTACION Y SOLERAS																			
IMPERMEABILIZACION																			
ESTRUCTURAS																			
CUBIERTA																			
FACHADAS																			
PARTICIONES																			
CARPINTERIA EXTERIOR																			
VIDRIOS																			
CERRAJERIA																			
CARPINTERIA INTERIOR																			
REVESTIMIENTOS HORIZONTALES																			
REVESTIMIENTOS VERTICALES																			
FALSOS TECHOS																			
PINTURAS																			
SANEAMIENTO ENTERRADA																			
SANEAMIENTO																			
FONTANERIA																			
BAJA TENSION																			
TERMICAS																			
ESPECIALES																			
PCI																			
URBANIZACION																			
ASCENSOR																			
CONTROL DE CALIDAD																			
GESTION DE RESIDUOS																			
SEGURIDAD Y SALUD																			
	mes 1	mes 2	mes 3	mes 4	mes 5	mes 6	mes 7	mes 8	mes 9	mes 10	mes 11	mes 12	mes 13	mes 14	mes 15	mes 16	mes 17	mes 18	mes 19
PTO. DE EJECUCIÓN MATERIAL MENSUAL	103.065,67	125.624,95	235.170,11	199.625,60	208.861,11	150.142,97	137.179,77	116.314,68	111.499,99	103.563,71	153.451,21	143.338,44	103.181,19	115.040,57	366.174,00	615.479,12	419.135,96	171.074,92	68.107,14
% EJECUCIÓN MENSUAL	2,827%	3,446%	6,450%	5,475%	5,728%	4,118%	3,762%	3,190%	3,058%	2,840%	4,209%	3,931%	2,830%	3,155%	10,043%	16,881%	11,496%	4,692%	1,868%
PTO. DE EJECUCIÓN MATERIAL ACUMULADO	103.065,67	228.690,62	463.860,73	663.486,33	872.347,44	1.022.490,41	1.159.670,18	1.275.984,86	1.387.484,85	1.491.048,56	1.644.499,77	1.787.838,21	1.891.019,40	2.006.059,97	2.372.233,97	2.987.713,09	3.406.849,05	3.577.923,97	3.646.031,11
% EJECUCIÓN ACUMULADO	2,827%	6,272%	12,722%	18,197%	23,926%	28,044%	31,806%	34,997%	38,055%	40,895%	45,104%	49,035%	51,865%	55,020%	65,063%	81,944%	93,440%	98,132%	100,000%
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	667.913,06 €			2.747.866,63 €												1.834.140,50 €			
SEGÚN % DE EJECUCIÓN ACUMULADO																			

TOTALES	
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA	3.646.031,11 €
13% GASTOS GENERALES	473.984,04 €
6% BENEFICIO INDUSTRIAL	218.761,87 €
PRESUPUESTO SIN IVA	4.338.777,02 €
21% IVA	911.143,17 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	5.249.920,19 €