



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN DEL GIMNASIO DEL C.P. VICENTE ALEIXANDRE. SIETE AGUAS (VALENCIA)
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

D05 PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

INICIO DE OBRA:	MES 1	LOCALIDAD:	SIETE AGUAS	OBRA: CONSTRUCCIÓN del GIMNASIO del CP Vicente Aleixandre.
TERMINACIÓN OBRA:	MES4	EXpte:		

Nº	Capítulos	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	P.E.M.	P.E.C.
1	ACTUACIONES PREVIAS	3.523,42 €					3.523,42 €	5.027,22 €
2	ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO	7.454,05 €					7.454,05 €	10.635,44 €
3	INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO	1.231,91 €	3.695,72 €				4.927,63 €	7.030,74 €
4	CIMENTACIONES	4.641,08 €	1.547,03 €				6.188,11 €	8.829,20 €
5	ESTRUCTURAS		27.508,26 €	27.508,26 €			55.016,51 €	78.497,56 €
6	CUBIERTAS			25.161,67 €			25.161,67 €	35.900,67 €
7	FACHADAS			30.823,42 €	10.274,47 €		41.097,89 €	58.638,47 €
8	CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA EXTERIOR			3.028,44 €	9.085,31 €		12.113,74 €	17.283,88 €
9	PARTICIONES Y ALBAÑILERÍA			12.111,58 €	12.111,58 €		24.223,15 €	34.561,59 €
10	CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA INTERIOR			784,01 €	2.352,04 €		3.136,05 €	4.474,52 €
11	REVESTIMIENTOS DE SUELOSS				12.724,49 €		12.724,49 €	18.155,30 €
12	REVESTIMIENTOS DE PAREDES Y TECHOS			3.593,70 €	10.781,11 €		14.374,81 €	20.509,98 €
13	SANITARIOS Y GRIFERÍAS				3.315,60 €		3.315,60 €	4.730,70 €
14	INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN-ACS-SOLAR TERMICA		8.956,14 €	13.434,21 €	13.434,21 €		35.824,57 €	51.114,50 €
15	INSTALACIÓN DE FONTANERIA		571,47 €	1.371,52 €	342,88 €		2.285,86 €	3.261,47 €
16	INSTALACIÓN ELECTRICA		2.888,83 €	4.333,24 €	4.333,24 €		11.555,30 €	16.487,10 €
17	INSTALACIÓN ESPECIALES		0,00 €	0,00 €	9.706,42 €		9.706,42 €	13.849,12 €
18	URBANIZACIÓN		887,99 €	887,99 €	1.775,97 €		3.551,94 €	5.067,91 €
19	VARIOS EQUIPAMIENTOS		0,00 €	0,00 €	425,32 €		425,32 €	606,85 €
20	SEGURIDAD Y SALUD	1.585,17 €	1.585,17 €	1.585,17 €	1.585,17 €		6.340,68 €	9.046,88 €
21	GESTION DE RESIDUOS	741,50 €	741,50 €	741,50 €	741,50 €		2.965,99 €	4.231,87 €
22	CONTROL DE CALIDAD	741,50 €	741,50 €	741,50 €	741,50 €		2.965,99 €	4.231,87 €
							0,00 €	- €
							0,00 €	- €
							288.879,19 €	429.938,90 €

PRESUPUESTO MENSUAL DE EJECUCIÓN MATERIAL	19.918,63 €	49.123,59 €	126.106,18 €	93.730,79 €	0,00 €	
PRESUPUESTO ACUMULADO DE EJECUCIÓN MATERIAL	19.918,63 €	69.042,21 €	195.148,40 €	288.879,19 €	0,00 €	
PRESUPUESTO MENSUAL VIGENTE (PEM+GG+BI+IVA)	29.644,89 €	73.110,64 €	187.683,83 €	139.499,54 €	0,00 €	429.938,90 €
PRESUPUESTO ACUMULADO VIGENTE	29.644,89 €	102.755,52 €	290.439,36 €	429.938,90 €	0,00 €	
% MENSUAL	6,90%	17,00%	43,65%	32,45%	0,00%	
% ACUMULADO	6,90%	23,90%	67,55%	100,00%	0,00%	



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN DEL GIMNASIO DEL C.P. VICENTE ALEIXANDRE. SIETE AGUAS (VALENCIA)
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

En Valencia, MAYO 2019
En representación de Ivalo Arquitectos SLP, los Arquitectos

Fdo: Claudia Serratosa Selva

Fdo: María Aránzazu Pagán