



Expedient	7/17
Tipus contracte	Obra
Objecte	Tractament dels exteriors de Ca ses Llúcies: implantació de les espècies vegetals; implantació del reg, així com del mobiliari urbà
Procediment	Negociat amb anunci

Resolució del dia 29 de juliol de 2019

ANTECEDENTS

La Universitat de les Illes Balears va tramitar mitjançant procediment negociat l'adjudicació de l'obra de tractament dels exteriors de Ca ses Llúcies: implantació de les espècies vegetals; implantació del reg, així com del mobiliari urbà, per un import de licitació de 57.398,04 euros, IVA inclòs.

El dia 3 d'octubre de 2017, per Resolució del Rector, es va adjudicar el contracte a l'empresa **Proyectos Paisajísticos de Baleares, SL**, per un import de 41.740,00 euros, IVA exclòs, 50.505,40 euros, IVA inclòs.

El dia 20 de febrer de 2018, en resposta a la sol·licitud de data 12 de febrer de 2018, amb número de registre d'entrada 2342, de l'empresa **Proyectos Paisajísticos de Baleares, SL**, adjudicatària de l'obra indicada, en la qual l'empresa demana una pròrroga de dues setmanes per a l'acabament de les obres, i atès que la direcció facultativa de l'obra, a l'informe de data 16 de febrer de 2018, va considerar raonables els motius i causes exposats a la petició, el Rector va acordar de prorrogar l'execució del contracte esmentat durant un termini de deu dies, **a comptar a partir de la data d'acabament de les obres referents a l'expedient 11/16, de rehabilitació energètica i constructiva de Ca ses Llúcies.**

El passat dia 30 de juny de 2019 la direcció facultativa de l'obra de reforma constructiva i energètica de Ca ses Llúcies (expedient 11/16) va notificar a la Universitat de les Illes Balears que l'obra havia acabat.

Atesos els antecedents anteriors,



RESOLC

Primer. Aixecar la suspensió de la tramitació de l'expedient de contractació 7/17, d'acord amb l'informe emès en data 26 de juliol de 2019 pel senyor Miquel Coll Crespí, enginyer de la Unitat Tècnica de la Universitat de les Illes Balears.

Segon. Comunicar a l'empresa **Proyectos Paisajísticos de Balears, SL**, que disposa d'un termini màxim per a l'acabament de l'obra corresponent a l'expedient 7/17 de deu dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la recepció de la notificació d'aquesta resolució.

El Rector,



 **Universitat**
de les Illes Balears

Llorenç Huguet