



MEMORIA-PROPUESTA JUSTIFICATIVA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO, SIN OPCION DE COMPRA, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CONJUNTOS MODULARES PREFABRICADOS CON DESTINO A CENTROS EDUCATIVOS INFANTIL Y PRIMARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA.

1. OBJETO DEL CONTRATO.-

De acuerdo con las conclusiones de la Comisión de Arreglo Escolar una vez analizadas las solicitudes de fase ordinaria para el curso 2023/2024, y vista la disponibilidad de espacio en los Centros Educativos de Infantil y Primaria que han registrado un aumento de unidades, así como la imposibilidad de disponer de edificaciones para este fin en un período corto en las localidades a que se refiere la presente memoria, la Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo considera necesario contar con conjuntos modulares prefabricados para su uso educativo.

No se incluyen en el presente expediente los Centros de Educación de Secundaria por tener un plazo de ejecución distinto, ya que estos inician el curso en fechas distintas a los de Educación Infantil y Primaria, además de que la Comisión de Arreglo Escolar nos concreta las necesidades de módulos prefabricadas por separado, al tener también unos calendarios diferenciados para determinar estas necesidades.

2.- NECESIDAD DE LA INVERSION.-

Constituye el objeto del presente contrato la instalación y montaje, el arrendamiento y desmontaje, sin opción de compra, de conjuntos modulares prefabricados con destino en los siguientes Centros Educativos de Educación Infantil y Primaria:

- Lote 1: CEIP "SANTIAGO APOSTOL" – Hoya del Campo (Abarán)
- Lote 2: CEIP AL-KAZAR – Los Alcázares
- Lote 3: CEIP "BIENVENIDO CONEJERO" de Los Alcázares
- Lote 4: CEIP "MIGUEL DE CERVANTES" de La Aljorra en Cartagena
- Lote 5: CEIP "SANTA MARIA DEL BUEN AIRE" – La Puebla (Cartagena)
- Lote 6: CEIP "SAN CRISTOBAL" en Los Dolores de Cartagena
- Lote 7: CEIP "ANIBAL" en Los Mateos de Cartagena





Región de Murcia

Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo
Dirección General Centros Educativos e Infraestructuras

- Lote 8: CEIP "VIRGEN DE BEGOÑA" de Tentegorra - Cartagena
- Lote 9: CRA "ALZABARA" – El Estrecho (Fuente Álamo)
- Lote 10: CEIP "JOSE ANTONIO" – Fuente Álamo
- Lote 11: CRA "ALZABARA" Los Almagros de Fuente Álamo
- Lote 12: CEIP "SAGRADO CORAZÓN" de Librilla
- Lote 13: CEIP "LA CAMPANA" – Lorca
- Lote 14: CEIP "VILLAESPESA" – La Tercia (Lorca)
- Lote 15: CEIP "VIRGEN DE LA VEGA" de Cobatillas en Murcia
- Lote 16: CEIP "ISABEL BELLVIS" – Corvera
- Lote 17: CEIP "ANTONIO DIAZ" Los Garres - Murcia
- Lote 18: CEIBas "ARTEAGA" – Sucina
- Lote 19: CEIP "NTRA. SRA. DEL CARMEN" – Lo Pagán (San Pedro del Pinatar)
- Lote 20: CEIP "LOS PINOS" – San Pedro del Pinatar
- Lote 21: CEIP "GINES CABEZOS GOMARIZ – Roche – La Unión
- Lote 22: CEIP "JUAN CARLOS I" – La Unión
- Lote 23: CEIP "JUAN GONZÁLEZ" - Lorca
- Lote 24: CEIP "VIRGEN DEL ROSARIO" – Monteagudo-Murcia
- Lote 25: CEIP "LOS ANTOLINOS" – San Pedro del Pinatar

3.- RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL EXPEDIENTE.

Esta relación que conforma el expediente viene determinada y consensuada conjuntamente con el Servicio de Planificación de esta Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo y viendo las necesidades urgentes de cara al próximo curso escolar 2023-2024.

Los conjuntos modulares que componen este expediente se desglosan a continuación, con referencia al número de módulos, con el precio unitario de referencia y el importe total por Centro Educativo y por Anualidad:

24.07/2023 10:37:08

24.07/2023 10:33:21 PELLICER, MARTINEZ, JESUS

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-497b9902-29fd-5746-ab11-0050569b34e7





Región de Murcia
 Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo
 Dirección General Centros Educativos e Infraestructuras

RESUMEN AULAS "Colegios" Curso: 2023 // 2024

Nº Lote	Código Centro	Centro Educativo	Unidades			Ejercicios		Presupuesto Base Licitación
			Aulas 45 mts	WC 15 mts	Aula 30 mts	P.B.L. 2023 01/09/2023 al 30/11/2023	P.B.L. 2024 01/12/2023 al 31/08/2024	
1	30012975	CEIP SANTIAGO APOSTOL - Hoya del Campo (Abarán)	1	0		8.568,73 €	5.642,18	14.210,91 €
2	30012161	CEIP AL-KAZAR - Los Alcázares	3	1		26.591,66 €	19.324,49 €	45.916,15 €
3	30006999	CEIP BIENVENIDO CONEJERO -- Los Alcázares	5	1		39.489,12 €	30.608,85 €	70.097,97 €
4	30001898	CEIP MIGUEL DE CERVANTES (La Aljorra - Cartagena)	2	1		20.142,93 €	13.682,31 €	33.825,24 €
5	30001977	CEIP SANTA MARÍA DEL BUEN AIRE - La Puebla (Cartagena)	1	1		13.694,20 €	8.040,13	21.734,33 €
6	30008984	CEIP SAN CRISTOBAL (Los Dolores - Cartagena)	2	2		23.268,40 €	16.080,26 €	39.348,66 €
7	30002386	CEIP ANIBAL (Los Mateos - Cartagena)	2	1		20.142,93 €	13.682,31 €	33.825,24 €
8	30001941	CEIP VIRGEN DE BEGOÑA - Tentegorra - Cartagena	1	2		16.819,67 €	10.438,08 €	27.257,75 €
9	30011995	CRA ALZABARA DE EI Estrecho - Fuente Álamo	0	0	1	6.475,82 €	3.751,20	10.227,02 €
10	30002866	CEIP JOSE ANTONIO - Fuente Álamo	1	1		13.694,20 €	8.040,13	21.734,33 €
11	30011995	CRA ALZABARA (Los Almagros - Fuente Álamo)	1	0		8.568,73 €	5.642,18 €	14.210,91 €
12	30003287	CEIP SAGRADO CORAZON -- Librilla	2	1		20.142,93 €	13.682,31 €	33.825,24 €
13	30003810	CEIP LA CAMPANA -- Lorca	1	0	1	12.924,55 €	9.393,38	22.317,93 €
14	30003950	CEIP VILLAESPESA - La Tercia (Lorca)	1	0		8.568,73 €	5.642,18	14.210,91 €
15	30005120	CEIP VIRGEN DE LA VEGA -- Cobatillas - Murcia	5	2		42.614,59 €	33.006,80 €	75.621,39 €
16	30005132	CEIP ISABEL BELLVIS - Corvera	4	2		36.165,86 €	27.364,62	63.530,48 €
17	30005223	CEIP ANTONIO DIAZ - Los Garres - Murcia	1	0		8.568,73 €	5.642,18	14.210,91 €
18	30006859	CEIBas ARTEAGA - Sucina (Murcia)	1	0		8.568,73 €	5.642,18	14.210,91 €
19	30007098	CEIP NTRA. SRA. DEL CARMEN - Lo Pagán (San Pedro del Pinatar)	2	1		20.142,93 €	13.682,31	33.825,24 €
20	30011533	CEIP LOS PINOS - San Pedro del Pinatar	2	2		23.268,40 €	16.080,26	39.348,66 €
21	30007633	CEIP GINEZ CABEZOS GOMARIZ - Roche - La Unión	1	1		13.694,20 €	8.040,13	21.734,33 €
22	30020005	CEIP JUAN CARLOS I - La Unión	2	0		15.017,46 €	11.284,36	26.301,82 €
23	30008005	CEIP JUAN GONZÁLEZ - Lorca	4	2		36.165,86 €	27.364,62 €	63.530,48 €
24	30005429	CEIP VIRGEN DEL ROSARIO -- Monteagudo (Murcia)	1	0		8.568,73 €	5.642,18	14.210,91 €
25	30007104	CEIP LOS ANTOLINOS - San Pedro del Pinatar	2	1		20.142,93 €	13.682,31 €	33.825,24 €
Presupuesto Base Licitación sin IVA			48	22	2	472.011,02 €	331.081,94 €	803.092,96 €
IVA 21%						99.122,31 €	69.527,21 €	168.649,52 €
Presupuesto Base Licitación con IVA						571.133,33 €	400.609,15 €	971.742,48 €

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO 24/07/2023 10:33:21 PELLICER, MARTINEZ, JESUS 24/07/2023 10:37:08
 Esto es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-497b902-29fd-5746-ab11-0050569b34e7





Lote 1: CEIP SANTIAGO APOSTOL - Hoya del Campo (Abarán)				Código: 30012975 Presupuesto Base Licitación	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2023 al 31/8/2024 (12 meses)	Ejercicio 2023 SIN IVA(€) 01/09/2023 al 30/11/2023 (3 meses)	Ejercicio 2024 SIN IVA (€) 01/12/2023 al 31/8/2024 (9 meses)
Instalación suelo aula 45m2	1	2.690,00	2.690,00	2.690,00	
Montaje Aula 45m2	1	2.048,73	2.048,73	2.048,73	
Acometida eléctrica	1	2.120,00	2.120,00	2.120,00	
Alquiler mensual aula 45m2	1	570,00	6.840,00	1.710,00	5.130,00
Desmontaje aula 45m2	1	512,18	512,18		512,18
P.B.L. SIN IVA			14.210,91	8.568,73	5.642,18
IVA 21%			2.984,29	1.799,43	1.184,86
P.B.L. con IVA			17.195,20	10.368,16	6.827,04
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		1	WC 15m2	0

24.07/2023 10.37.08

24.07/2023 10.33.21 PELLICER, MARTINEZ, JESUS

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-497b902-29fd-5746-ab11-0050569b34e7





24.07/2023 10.37.08

24.07/2023 10.33.21 PELLICER, MARTINEZ, JESUS

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-497b902-29fd-5746-ab11-0050569b34e7

Lote 2: CEIP AL-KAZAR - Los Alcázares				Código: 30012161 Presupuesto Base Licitación	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2023 al 31/8/2024 (12 meses)	Ejercicio 2023 SIN IVA(€) 01/09/2023 al 30/11/2023 (3 meses)	Ejercicio 2024 SIN IVA (€) 01/12/2023 al 31/8/2024 (9 meses)
Instalación suelo aula 45m2	3	2.690,00	8.070,00	8.070,00	
Instalación suelo WC 15m2	1	890,00	890,00	890,00	
Montaje Aula 45m2	3	2.048,73	6.146,19	6.146,19	
Montaje WC 15 mts	1	1.485,47	1.485,47	1.485,47	
Acometida eléctrica	1	2.120,00	2.120,00	2.120,00	
Acometida agua	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Alquiler mensual aula 45m2	3	570,00	20.520,00	5.130,00	15.390,00
Alquiler mensual WC 15 mts	1	250,00	3.000,00	750,00	2.250,00
Desmontaje aula 45m2	3	512,18	1.536,54		1.536,54
Desmontaje WC 15mts	1	147,95	147,95		147,95
P.B.L. SIN IVA			45.916,15	26.591,66	19.324,49
IVA 21%			9.642,39	5.584,25	4.058,14
P.B.L. con IVA			55.558,54	32.175,91	23.382,63
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		3	WC 15m2	1





24.07/2023 10.37.08

24.07/2023 10.33.21 PELLICER, MARTINEZ, JESUS

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-497b902-29fd-5746-ab11-0050569b34e7

Lote 3: CEIP BIENVENIDO CONEJERO - Los Alcázares				Código: 30006999 Presupuesto Base Licitación	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2023 al 31/8/2024 (12 meses)	Ejercicio 2023 SIN IVA(€) 01/09/2023 al 30/11/2023 (3 meses)	Ejercicio 2024 SIN IVA (€) 01/12/2023 al 31/8/2024 (9 meses)
Instalación suelo aula 45m2	5	2.690,00	13.450,00	13.450,00	
Instalación suelo WC 15m2	1	890,00	890,00	890,00	
Montaje Aula 45m2	5	2.048,73	10.243,65	10.243,65	
Montaje WC 15 mts	1	1.485,47	1.485,47	1.485,47	
Acometida eléctrica	1	2.120,00	2.120,00	2.120,00	
Acometida agua	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Alquiler mensual aula 45m2	5	570,00	34.200,00	8.550,00	25.650,00
Alquiler mensual WC 15 mts	1	250,00	3.000,00	750,00	2.250,00
Desmontaje aula 45m2	5	512,18	2.560,90		2.560,90
Desmontaje WC 15mts	1	147,95	147,95		147,95
P.B.L. SIN IVA			70.097,97	39.489,12	30.608,85
IVA 21%			14.720,57	8.292,72	6.427,86
P.B.L. con IVA			84.818,54	47.781,84	37.036,71
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		5	WC 15m2	1





Lote 4: CEIP "MIGUEL DE CERVANTES" La Aljorra - Cartagena				Código: 30001898 Presupuesto Base Licitación	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2023 al 31/8/2024 (12 meses)	Ejercicio 2023 SIN IVA(€) 01/09/2023 al 30/11/2023 (3 meses)	Ejercicio 2024 SIN IVA (€) 01/12/2023 al 31/8/2024 (9 meses)
Instalación suelo aula 45m2	2	2.690,00	5.380,00	5.380,00	
Instalación suelo WC 15m2	1	890,00	890,00	890,00	
Montaje Aula 45m2	2	2.048,73	4.097,46	4.097,46	
Montaje WC 15 mts	1	1.485,47	1.485,47	1.485,47	
Acometida eléctrica	1	2.120,00	2.120,00	2.120,00	
Acometida agua	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Alquiler mensual aula 45m2	2	570,00	13.680,00	3.420,00	10.260,00
Alquiler mensual WC 15 mts	1	250,00	3.000,00	750,00	2.250,00
Desmontaje aula 45m2	2	512,18	1.024,36		1.024,36
Desmontaje WC 15mts	1	147,95	147,95		147,95
P.B.L. SIN IVA			33.825,24	20.142,93	13.682,31
IVA 21%			7.103,30	4.230,02	2.873,29
P.B.L. con IVA			40.928,54	24.372,95	16.555,60
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		2	WC 15m2	1

24.07/2023 10.37.08

PELLICER MARTINEZ, JESUS

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-497b902-29fd-5746-ab11-0050569b34e7





Lote 5: CEIP SANTA MARÍA DEL BUEN AIRE - La Puebla (Cartagena)				Código: 30001977 Presupuesto Base Licitación	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2023 al 31/8/2024 (12 meses)	Ejercicio 2023 SIN IVA(€) 01/09/2023 al 30/11/2023 (3 meses)	Ejercicio 2024 SIN IVA (€) 01/12/2023 al 31/8/2024 (9 meses)
Instalación suelo aula 45m2	1	2.690,00	2.690,00	2.690,00	
Instalación suelo WC 15m2	1	890,00	890,00	890,00	
Montaje Aula 45m2	1	2.048,73	2.048,73	2.048,73	
Montaje WC 15 mts	1	1.485,47	1.485,47	1.485,47	
Acometida eléctrica	1	2.120,00	2.120,00	2.120,00	
Acometida agua	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Alquiler mensual aula 45m2	1	570,00	6.840,00	1.710,00	5.130,00
Alquiler mensual WC 15 mts	1	250,00	3.000,00	750,00	2.250,00
Desmontaje aula 45m2	1	512,18	512,18		512,18
Desmontaje WC 15mts	1	147,95	147,95		147,95
P.B.L. SIN IVA			21.734,33	13.694,20	8.040,13
IVA 21%			4.564,21	2.875,78	1.688,43
P.B.L. con IVA			26.298,54	16.569,98	9.728,56
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		1	WC 15m2	1

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO 24/07/2023 10:33:21 PELLICER MARTINEZ, JESUS 24/07/2023 10:37:08
 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-497b902-29fd-5746-ab11-0050569b34e7





Lote 6: CEIP "SAN CRISTOBAL" Los Dolores - Cartagena				Código: 30008984 Presupuesto Base Licitación	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2023 al 31/8/2024 (12 meses)	Ejercicio 2023 SIN IVA(€) 01/09/2023 al 30/11/2023 (3 meses)	Ejercicio 2024 SIN IVA (€) 01/12/2023 al 31/8/2024 (9 meses)
Instalación suelo aula 45m2	2	2.690,00	5.380,00	5.380,00	
Instalación suelo WC 15m2	2	890,00	1.780,00	1.780,00	
Montaje Aula 45m2	2	2.048,73	4.097,46	4.097,46	
Montaje WC 15 mts	2	1.485,47	2.970,94	2.970,94	
Acometida eléctrica	1	2.120,00	2.120,00	2.120,00	
Acometida agua	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Alquiler mensual aula 45m2	2	570,00	13.680,00	3.420,00	10.260,00
Alquiler mensual WC 15 mts	2	250,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00
Desmontaje aula 45m2	2	512,18	1.024,36		1.024,36
Desmontaje WC 15mts	2	147,95	295,90		295,90
P.B.L. SIN IVA			39.348,66	23.268,40	16.080,26
IVA 21%			8.263,22	4.886,36	3.376,85
P.B.L. con IVA			47.611,88	28.154,76	19.457,11
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		2	WC 15m2	2

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO 24.07/2023 10.33.21 PELLICER MARTINEZ, JESUS 24.07/2023 10.37.08
 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-497b902-29fd-5746-ab11-0050569b34e7





Lote 7: CEIP "ANIBAL" Los Mateos - Cartagena				Código: 30002386 Presupuesto Base Licitación	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2023 al 31/8/2024 (12 meses)	Ejercicio 2023 SIN IVA(€) 01/09/2023 al 30/11/2023 (3 meses)	Ejercicio 2024 SIN IVA (€) 01/12/2023 al 31/8/2024 (9 meses)
Instalación suelo aula 45m2	2	2.690,00	5.380,00	5.380,00	
Instalación suelo WC 15m2	1	890,00	890,00	890,00	
Montaje Aula 45m2	2	2.048,73	4.097,46	4.097,46	
Montaje WC 15 mts	1	1.485,47	1.485,47	1.485,47	
Acometida eléctrica	1	2.120,00	2.120,00	2.120,00	
Acometida agua	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Alquiler mensual aula 45m2	2	570,00	13.680,00	3.420,00	10.260,00
Alquiler mensual WC 15 mts	1	250,00	3.000,00	750,00	2.250,00
Desmontaje aula 45m2	2	512,18	1.024,36		1.024,36
Desmontaje WC 15mts	1	147,95	147,95		147,95
P.B.L. SIN IVA			33.825,24	20.142,93	13.682,31
IVA 21%			7.103,30	4.230,02	2.873,29
P.B.L. con IVA			40.928,54	24.372,95	16.555,60
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		2	WC 15m2	1

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO 24.07/2023 10.33.21 PELLICER MARTINEZ, JESUS 24.07/2023 10.37.08
 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-497b902-29fd-5746-ab11-0050569b34e7





24.07/2023 10.37.08

24.07/2023 10.33.21 PELLICER MARTINEZ, JESUS

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-497b902-29fd-5746-ab11-0050569b34e7

Lote 8: CEIP "VIRGEN DE BEGOÑA" Tentegorra - Cartagena				Código: 30001941 Presupuesto Base Licitación	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2023 al 31/8/2024 (12 meses)	Ejercicio 2023 SIN IVA(€) 01/09/2023 al 30/11/2023 (3 meses)	Ejercicio 2024 SIN IVA (€) 01/12/2023 al 31/8/2024 (9 meses)
Instalación suelo aula 45m2	1	2.690,00	2.690,00	2.690,00	
Instalación suelo WC 15m2	2	890,00	1.780,00	1.780,00	
Montaje Aula 45m2	1	2.048,73	2.048,73	2.048,73	
Montaje WC 15 mts	2	1.485,47	2.970,94	2.970,94	
Acometida eléctrica	1	2.120,00	2.120,00	2.120,00	
Acometida agua	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Alquiler mensual aula 45m2	1	570,00	6.840,00	1.710,00	5.130,00
Alquiler mensual WC 15 mts	2	250,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00
Desmontaje aula 45m2	1	512,18	512,18		512,18
Desmontaje WC 15mts	2	147,95	295,90		295,90
P.B.L. SIN IVA			27.257,75	16.819,67	10.438,08
IVA 21%			5.724,13	3.532,13	2.192,00
P.B.L. con IVA			32.981,88	20.351,80	12.630,08
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		1	WC 15m2	2





Región de Murcia
Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo
Dirección General Centros Educativos e Infraestructuras

Lote 9: CRA "ALZABARA" de El Estrecho - Fuente Álamo				Código: 30011995 Presupuesto Base Licitación	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2023 al 31/8/2024 (12 meses)	Ejercicio 2023 SIN IVA(€) 01/09/2023 al 30/11/2023 (3 meses)	Ejercicio 2024 SIN IVA (€) 01/12/2023 al 31/8/2024 (9 meses)
Instalación suelo aula 30m2	1	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
Montaje Aula 30m2	1	1.365,82	1.365,82	1.365,82	
Acometida eléctrica	1	2.120,00	2.120,00	2.120,00	
Alquiler mensual aula 30m2	1	380,00	4.560,00	1.140,00	3.420,00
Desmontaje aula 30m2	1	331,2	331,20		331,20
P.B.L. SIN IVA			10.227,02	6.475,82	3.751,20
IVA 21%			2.147,67	1.359,92	787,75
P.B.L. con IVA			12.374,69	7.835,74	4.538,95
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 30m2		1	WC 15m2	0

24/07/2023 10:37:08

24/07/2023 10:33:21 PELLICER MARTINEZ, JESUS

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-497b902-29fd-5746-ab11-0050569b34e7





24.07/2023 10.37.08

24.07/2023 10.33.21 PELLICER MARTINEZ, JESUS

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-497b902-29fd-5746-ab11-0050569b34e7

Lote 10: CEIP "Jose Antonio" de Fuente Álamo				Código: 30002866 Presupuesto Base Licitación	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2023 al 31/8/2024 (12 meses)	Ejercicio 2023 SIN IVA(€) 01/09/2023 al 30/11/2023 (3 meses)	Ejercicio 2024 SIN IVA (€) 01/12/2023 al 31/8/2024 (9 meses)
Instalación suelo aula 45m2	1	2.690,00	2.690,00	2.690,00	
Instalación suelo WC 15m2	1	890,00	890,00	890,00	
Montaje Aula 45m2	1	2.048,73	2.048,73	2.048,73	
Montaje WC 15 mts	1	1.485,47	1.485,47	1.485,47	
Acometida eléctrica	1	2.120,00	2.120,00	2.120,00	
Acometida agua	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Alquiler mensual aula 45m2	1	570,00	6.840,00	1.710,00	5.130,00
Alquiler mensual WC 15 mts	1	250,00	3.000,00	750,00	2.250,00
Desmontaje aula 45m2	1	512,18	512,18		512,18
Desmontaje WC 15mts	1	147,95	147,95		147,95
P.B.L. SIN IVA			21.734,33	13.694,20	8.040,13
IVA 21%			4.564,21	2.875,78	1.688,43
P.B.L. con IVA			26.298,54	16.569,98	9.728,56
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		1	WC 15m2	1





Región de Murcia
 Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo
 Dirección General Centros Educativos e Infraestructuras

Lote 11: CRA "ALZABARA" Los Almagros - Fuente Álamo				Código: 30011995 Presupuesto Base Licitación	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2023 al 31/8/2024 (12 meses)	Ejercicio 2023 SIN IVA(€) 01/09/2023 al 30/11/2023 (3 meses)	Ejercicio 2024 SIN IVA (€) 01/12/2023 al 31/8/2024 (9 meses)
Instalación suelo aula 45m2	1	2.690,00	2.690,00	2.690,00	
Montaje Aula 45m2	1	2.048,73	2.048,73	2.048,73	
Acometida eléctrica	1	2.120,00	2.120,00	2.120,00	
Alquiler mensual aula 45m2	1	570,00	6.840,00	1.710,00	5.130,00
Desmontaje aula 45m2	1	512,18	512,18		512,18
P.B.L. SIN IVA			14.210,91	8.568,73	5.642,18
IVA 21%			2.984,29	1.799,43	1.184,86
P.B.L. con IVA			17.195,20	10.368,16	6.827,04
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		1	WC 15m2	0

24.07/2023 10.37.08

24.07/2023 10.33.21 PELLICER MARTINEZ, JESUS

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-497b902-29fd-5746-ab11-0050569b34e7

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO





24.07/2023 10.37.08

24.07/2023 10.33.21 PELLICER MARTINEZ, JESUS

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-497b902-29fd-5746-ab11-0050569b34e7

Lote 12: CEIP "SAGRADO CORAZÓN" Librilla				Código: 30003287 Presupuesto Base Licitación	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2023 al 31/8/2024 (12 meses)	Ejercicio 2023 SIN IVA(€) 01/09/2023 al 30/11/2023 (3 meses)	Ejercicio 2024 SIN IVA (€) 01/12/2023 al 31/8/2024 (9 meses)
Instalación suelo aula 45m2	2	2.690,00	5.380,00	5.380,00	
Instalación suelo WC 15m2	1	890,00	890,00	890,00	
Montaje Aula 45m2	2	2.048,73	4.097,46	4.097,46	
Montaje WC 15 mts	1	1.485,47	1.485,47	1.485,47	
Acometida eléctrica	1	2.120,00	2.120,00	2.120,00	
Acometida agua	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Alquiler mensual aula 45m2	2	570,00	13.680,00	3.420,00	10.260,00
Alquiler mensual WC 15 mts	1	250,00	3.000,00	750,00	2.250,00
Desmontaje aula 45m2	2	512,18	1.024,36		1.024,36
Desmontaje WC 15mts	1	147,95	147,95		147,95
P.B.L. SIN IVA			33.825,24	20.142,93	13.682,31
IVA 21%			7.103,30	4.230,02	2.873,29
P.B.L. con IVA			40.928,54	24.372,95	16.555,60
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		2	WC 15m2	1





Lote 13: CEIP "LA CAMPANA" de Lorca				Código: 30003810 Presupuesto Base Licitación	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2023 al 31/8/2024 (12 meses)	Ejercicio 2023 SIN IVA(€) 01/09/2023 al 30/11/2023 (3 meses)	Ejercicio 2024 SIN IVA (€) 01/12/2023 al 31/8/2024 (9 meses)
Instalación suelo aula 30m2	1	1.850,00	1.850,00	1.850,00	
Instalación suelo aula 45m2	1	2.690,00	2.690,00	2.690,00	
Montaje Aula 30m2	1	1.365,82	1.365,82	1.365,82	
Montaje Aula 45m2	1	2.048,73	2.048,73	2.048,73	
Acometida eléctrica	1	2.120,00	2.120,00	2.120,00	
Alquiler mensual aula 30m2	1	380,00	4.560,00	1.140,00	3.420,00
Alquiler mensual aula 45m2	1	570,00	6.840,00	1.710,00	5.130,00
Desmontaje aula 30m2	1	331,20	331,20		331,20
Desmontaje aula 45m2	1	512,18	512,18		512,18
P.B.L. SIN IVA			22.317,93	12.924,55	9.393,38
IVA 21%			4.686,77	2.714,16	1.972,61
P.B.L. con IVA			27.004,70	15.638,71	11.365,99
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 30m2		1	Aulas 45mts	1

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO | 24.07/2023 10.33.21 | PELLICER MARTINEZ, JESUS | 24.07/2023 10.37.08
 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-497b902-29fd-5746-ab11-0050569b34e7





Región de Murcia
 Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo
 Dirección General Centros Educativos e Infraestructuras

Lote 14: CEIP VILLAESPESA - La Tercia (Lorca)				Código: 30003950 Presupuesto Base Licitación	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2023 al 31/8/2024 (12 meses)	Ejercicio 2023 SIN IVA(€) 01/09/2023 al 30/11/2023 (3 meses)	Ejercicio 2024 SIN IVA (€) 01/12/2023 al 31/8/2024 (9 meses)
Instalación suelo aula 45m2	1	2.690,00	2.690,00	2.690,00	
Montaje Aula 45m2	1	2.048,73	2.048,73	2.048,73	
Acometida eléctrica	1	2.120,00	2.120,00	2.120,00	
Alquiler mensual aula 45m2	1	570,00	6.840,00	1.710,00	5.130,00
Desmontaje aula 45m2	1	512,18	512,18		512,18
P.B.L. SIN IVA			14.210,91	8.568,73	5.642,18
IVA 21%			2.984,29	1.799,43	1.184,86
P.B.L. con IVA			17.195,20	10.368,16	6.827,04
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		1	WC 15m2	0

24.07/2023 10.37.08

24.07/2023 10.33.21 PELLICER MARTINEZ, JESUS

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-497b902-29fd-5746-ab11-0050569b34e7





Región de Murcia
 Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo
 Dirección General Centros Educativos e Infraestructuras

Lote 15: CEIP "VIRGEN DE LA VEGA" Cobatillas -Murcia				Código: 30005120 Presupuesto Base Licitación	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2023 al 31/8/2024 (12 meses)	Ejercicio 2023 SIN IVA(€) 01/09/2023 al 30/11/2023 (3 meses)	Ejercicio 2024 SIN IVA (€) 01/12/2023 al 31/8/2024 (9 meses)
Instalación suelo aula 45m2	5	2.690,00	13.450,00	13.450,00	
Instalación suelo WC 15m2	2	890,00	1.780,00	1.780,00	
Montaje Aula 45m2	5	2.048,73	10.243,65	10.243,65	
Montaje WC 15 mts	2	1.485,47	2.970,94	2.970,94	
Acometida eléctrica	1	2.120,00	2.120,00	2.120,00	
Acometida agua	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Alquiler mensual aula 45m2	5	570,00	34.200,00	8.550,00	25.650,00
Alquiler mensual WC 15 mts	2	250,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00
Desmontaje aula 45m2	5	512,18	2.560,90		2.560,90
Desmontaje WC 15mts	2	147,95	295,90		295,90
P.B.L. SIN IVA			75.621,39	42.614,59	33.006,80
IVA 21%			15.880,49	8.949,06	6.931,43
P.B.L. con IVA			91.501,88	51.563,65	39.938,23
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		5	WC 15m2	2

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO 24.07/2023 10.33.21 PELLICER MARTINEZ, JESUS 24.07/2023 10.37.08
 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-497b902-29fd-5746-ab11-0050569b34e7





24.07/2023 10.37.08

24.07/2023 10.33.21 PELLICER, MARTINEZ, JESUS

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-497b902-29fd-5746-ab11-0050569b34e7

Lote 16: CEIP "ISABEL BELLVIS" Corvera				Código: 30005132 Presupuesto Base Licitación	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2023 al 31/8/2024 (12 meses)	Ejercicio 2023 SIN IVA(€) 01/09/2023 al 30/11/2023 (3 meses)	Ejercicio 2024 SIN IVA (€) 01/12/2023 al 31/8/2024 (9 meses)
Instalación suelo aula 45m2	4	2.690,00	10.760,00	10.760,00	
Instalación suelo WC 15m2	2	890,00	1.780,00	1.780,00	
Montaje Aula 45m2	4	2.048,73	8.194,92	8.194,92	
Montaje WC 15 mts	2	1.485,47	2.970,94	2.970,94	
Acometida eléctrica	1	2.120,00	2.120,00	2.120,00	
Acometida agua	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Alquiler mensual aula 45m2	4	570,00	27.360,00	6.840,00	20.520,00
Alquiler mensual WC 15 mts	2	250,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00
Desmontaje aula 45m2	4	512,18	2.048,72		2.048,72
Desmontaje WC 15mts	2	147,95	295,90		295,90
P.B.L. SIN IVA			63.530,48	36.165,86	27.364,62
IVA 21%			13.341,40	7.594,83	5.746,57
P.B.L. con IVA			76.871,88	43.760,69	33.111,19
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		4	WC 15m2	2





Región de Murcia
 Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo
 Dirección General Centros Educativos e Infraestructuras

Lote 17: CEIP "ANTONIO DÍAZ" Los Garres - Murcia				Código: 30005223 Presupuesto Base Licitación	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2023 al 31/8/2024 (12 meses)	Ejercicio 2023 SIN IVA(€) 01/09/2023 al 30/11/2023 (3 meses)	Ejercicio 2024 SIN IVA (€) 01/12/2023 al 31/8/2024 (9 meses)
Instalación suelo aula 45m2	1	2.690,00	2.690,00	2.690,00	
Montaje Aula 45m2	1	2.048,73	2.048,73	2.048,73	
Acometida eléctrica	1	2.120,00	2.120,00	2.120,00	
Alquiler mensual aula 45m2	1	570,00	6.840,00	1.710,00	5.130,00
Desmontaje aula 45m2	1	512,18	512,18		512,18
P.B.L. SIN IVA			14.210,91	8.568,73	5.642,18
IVA 21%			2.984,29	1.799,43	1.184,86
P.B.L. con IVA			17.195,20	10.368,16	6.827,04
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		1	WC 15m2	0

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO 24/07/2023 10:33:21 PELLICER MARTINEZ, JESUS 24/07/2023 10:37:08
 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-497b902-29fd-5746-ab11-0050569b34e7





24.07/2023 10.37.08

24.07/2023 10.33.21 PELLICER, MARTINEZ, JESUS

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-497b902-29fd-5746-ab11-0050569b34e7

Lote 18: CEIBas ARTEAGA - Sucina				Código: 30006859 Presupuesto Base Licitación	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2023 al 31/8/2024 (12 meses)	Ejercicio 2023 SIN IVA(€) 01/09/2023 al 30/11/2023 (3 meses)	Ejercicio 2024 SIN IVA (€) 01/12/2023 al 31/8/2024 (9 meses)
Instalación suelo aula 45m2	1	2.690,00	2.690,00	2.690,00	
Montaje Aula 45m2	1	2.048,73	2.048,73	2.048,73	
Acometida eléctrica	1	2.120,00	2.120,00	2.120,00	
Alquiler mensual aula 45m2	1	570,00	6.840,00	1.710,00	5.130,00
Desmontaje aula 45m2	1	512,18	512,18		512,18
P.B.L. SIN IVA			14.210,91	8.568,73	5.642,18
IVA 21%			2.984,29	1.799,43	1.184,86
P.B.L. con IVA			17.195,20	10.368,16	6.827,04
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		1	WC 15m2	0





Región de Murcia
 Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo
 Dirección General Centros Educativos e Infraestructuras

Lote 19: NTRA. SRA. DEL CARMEN - Lo Pagán (San Pedro del Pinatar)				Código: 30007098 Presupuesto Base Licitación	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2023 al 31/8/2024 (12 meses)	Ejercicio 2023 SIN IVA(€) 01/09/2023 al 30/11/2023 (3 meses)	Ejercicio 2024 SIN IVA (€) 01/12/2023 al 31/8/2024 (9 meses)
Instalación suelo aula 45m2	2	2.690,00	5.380,00	5.380,00	
Instalación suelo WC 15m2	1	890,00	890,00	890,00	
Montaje Aula 45m2	2	2.048,73	4.097,46	4.097,46	
Montaje WC 15 mts	1	1.485,47	1.485,47	1.485,47	
Acometida eléctrica	1	2.120,00	2.120,00	2.120,00	
Acometida agua	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Alquiler mensual aula 45m2	2	570,00	13.680,00	3.420,00	10.260,00
Alquiler mensual WC 15 mts	1	250,00	3.000,00	750,00	2.250,00
Desmontaje aula 45m2	2	512,18	1.024,36		1.024,36
Desmontaje WC 15mts	1	147,95	147,95		147,95
P.B.L. SIN IVA			33.825,24	20.142,93	13.682,31
IVA 21%			7.103,30	4.230,02	2.873,29
P.B.L. con IVA			40.928,54	24.372,95	16.555,60
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		2	WC 15m2	1

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO 24/07/2023 10:33:21 PELLICER MARTINEZ, JESUS 24/07/2023 10:37:08
 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-497b902-29fd-5746-ab11-0050569b34e7





24.07/2023 10.37.08

24.07/2023 10.33.21 PELLICER MARTINEZ, JESUS

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-497b902-29fd-5746-ab11-0050569b34e7

Lote 20: CEIP LOS PINOS - San Pedro del Pinatar				Código: 30011533 Presupuesto Base Licitación	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2023 al 31/8/2024 (12 meses)	Ejercicio 2023 SIN IVA(€) 01/09/2023 al 30/11/2023 (3 meses)	Ejercicio 2024 SIN IVA (€) 01/12/2023 al 31/8/2024 (9 meses)
Instalación suelo aula 45m2	2	2.690,00	5.380,00	5.380,00	
Instalación suelo WC 15m2	2	890,00	1.780,00	1.780,00	
Montaje Aula 45m2	2	2.048,73	4.097,46	4.097,46	
Montaje WC 15 mts	2	1.485,47	2.970,94	2.970,94	
Acometida eléctrica	1	2.120,00	2.120,00	2.120,00	
Acometida agua	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Alquiler mensual aula 45m2	2	570,00	13.680,00	3.420,00	10.260,00
Alquiler mensual WC 15 mts	2	250,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00
Desmontaje aula 45m2	2	512,18	1.024,36		1.024,36
Desmontaje WC 15mts	2	147,95	295,90		295,90
P.B.L. SIN IVA			39.348,66	23.268,40	16.080,26
IVA 21%			8.263,22	4.886,36	3.376,85
P.B.L. con IVA			47.611,88	28.154,76	19.457,11
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		2	WC 15m2	2





24.07/2023 10.37.08

24.07/2023 10.33.21 PELLICER MARTINEZ, JESUS

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-497b902-29fd-5746-ab11-0050569b34e7

Lote 21: CEIP "GINES CABEZOS GOMARIZ" Roche - La Unión				Código: 30007633 Presupuesto Base Licitación	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2023 al 31/8/2024 (12 meses)	Ejercicio 2023 SIN IVA(€) 01/09/2023 al 30/11/2023 (3 meses)	Ejercicio 2024 SIN IVA (€) 01/12/2023 al 31/8/2024 (9 meses)
Instalación suelo aula 45m2	1	2.690,00	2.690,00	2.690,00	
Instalación suelo WC 15m2	1	890,00	890,00	890,00	
Montaje Aula 45m2	1	2.048,73	2.048,73	2.048,73	
Montaje WC 15 mts	1	1.485,47	1.485,47	1.485,47	
Acometida eléctrica	1	2.120,00	2.120,00	2.120,00	
Acometida agua	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Alquiler mensual aula 45m2	1	570,00	6.840,00	1.710,00	5.130,00
Alquiler mensual WC 15 mts	1	250,00	3.000,00	750,00	2.250,00
Desmontaje aula 45m2	1	512,18	512,18		512,18
Desmontaje WC 15mts	1	147,95	147,95		147,95
P.B.L. SIN IVA			21.734,33	13.694,20	8.040,13
IVA 21%			4.564,21	2.875,78	1.688,43
P.B.L. con IVA			26.298,54	16.569,98	9.728,56
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		1	WC 15m2	1





Región de Murcia
 Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo
 Dirección General Centros Educativos e Infraestructuras

Lote 22: CEIP "Juan Carlos I" de La Unión				Código: 30020005 Presupuesto Base Licitación	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2023 al 31/8/2024 (12 meses)	Ejercicio 2023 SIN IVA(€) 01/09/2023 al 30/11/2023 (3 meses)	Ejercicio 2024 SIN IVA (€) 01/12/2023 al 31/8/2024 (9 meses)
Instalación suelo aula 45m2	2	2.690,00	5.380,00	5.380,00	
Montaje Aula 45m2	2	2.048,73	4.097,46	4.097,46	
Acometida eléctrica	1	2.120,00	2.120,00	2.120,00	
Alquiler mensual aula 45m2	2	570,00	13.680,00	3.420,00	10.260,00
Desmontaje aula 45m2	2	512,18	1.024,36		1.024,36
P.B.L. SIN IVA			26.301,82	15.017,46	11.284,36
IVA 21%			5.523,38	3.153,67	2.369,72
P.B.L. con IVA			31.825,20	18.171,13	13.654,08
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		2	WC 15m2	0

24/07/2023 10:37:08

24/07/2023 10:33:21 PELLICER, MARTINEZ, JESUS

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-497b902-29fd-5746-ab11-0050569b34e7





24.07/2023 10.37.08

24.07/2023 10.33.21 PELLICER MARTINEZ, JESUS

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-497b902-29fd-5746-ab11-0050569b34e7

Lote 23: CEIP "JUAN GONZALEZ" - Lorca				Código: 30008005 Presupuesto Base Licitación	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2023 al 31/8/2024 (12 meses)	Ejercicio 2023 SIN IVA(€) 01/09/2023 al 30/11/2023 (3 meses)	Ejercicio 2024 SIN IVA (€) 01/12/2023 al 31/8/2024 (9 meses)
Instalación suelo aula 45m2	4	2.690,00	10.760,00	10.760,00	
Instalación suelo WC 15m2	2	890,00	1.780,00	1.780,00	
Montaje Aula 45m2	4	2.048,73	8.194,92	8.194,92	
Montaje WC 15 mts	2	1.485,47	2.970,94	2.970,94	
Acometida eléctrica	1	2.120,00	2.120,00	2.120,00	
Acometida agua	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Alquiler mensual aula 45m2	4	570,00	27.360,00	6.840,00	20.520,00
Alquiler mensual WC 15 mts	2	250,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00
Desmontaje aula 45m2	4	512,18	2.048,72		2.048,72
Desmontaje WC 15mts	2	147,95	295,90		295,90
P.B.L. SIN IVA			63.530,48	36.165,86	27.364,62
IVA 21%			13.341,40	7.594,83	5.746,57
P.B.L. con IVA			76.871,88	43.760,69	33.111,19
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		4	WC 15m2	2





Región de Murcia
 Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo
 Dirección General Centros Educativos e Infraestructuras

Lote 24: CEIP "VIRGEL DEL ROSARIO" - Monteagudo (Murcia)				Código: 30005429 Presupuesto Base Licitación	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2023 al 31/8/2024 (12 meses)	Ejercicio 2023 SIN IVA(€) 01/09/2023 al 30/11/2023 (3 meses)	Ejercicio 2024 SIN IVA (€) 01/12/2023 al 31/8/2024 (9 meses)
Instalación suelo aula 45m2	1	2.690,00	2.690,00	2.690,00	
Montaje Aula 45m2	1	2.048,73	2.048,73	2.048,73	
Acometida eléctrica	1	2.120,00	2.120,00	2.120,00	
Alquiler mensual aula 45m2	1	570,00	6.840,00	1.710,00	5.130,00
Desmontaje aula 45m2	1	512,18	512,18		512,18
P.B.L. SIN IVA			14.210,91	8.568,73	5.642,18
IVA 21%			2.984,29	1.799,43	1.184,86
P.B.L. con IVA			17.195,20	10.368,16	6.827,04
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		1	WC 15m2	0

24.07/2023 10.37.08

24.07/2023 10.33.21 PELLICER MARTINEZ, JESUS

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-497b902-29fd-5746-ab11-0050569b34e7





Región de Murcia
 Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo
 Dirección General Centros Educativos e Infraestructuras

Lote 25: CEIP LOS ANTOLINOS - San Pedro del Pinatar				Código: 30007104 Presupuesto Base Licitación	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2023 al 31/8/2024 (12 meses)	Ejercicio 2023 SIN IVA(€) 01/09/2023 al 30/11/2023 (3 meses)	Ejercicio 2024 SIN IVA (€) 01/12/2023 al 31/8/2024 (9 meses)
Instalación suelo aula 45m2	2	2.690,00	5.380,00	5.380,00	
Instalación suelo WC 15m2	1	890,00	890,00	890,00	
Montaje Aula 45m2	2	2.048,73	4.097,46	4.097,46	
Montaje WC 15 mts	1	1.485,47	1.485,47	1.485,47	
Acometida eléctrica	1	2.120,00	2.120,00	2.120,00	
Acometida agua	1	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Alquiler mensual aula 45m2	2	570,00	13.680,00	3.420,00	10.260,00
Alquiler mensual WC 15 mts	1	250,00	3.000,00	750,00	2.250,00
Desmontaje aula 45m2	2	512,18	1.024,36		1.024,36
Desmontaje WC 15mts	1	147,95	147,95		147,95
P.B.L. SIN IVA			33.825,24	20.142,93	13.682,31
IVA 21%			7.103,30	4.230,02	2.873,29
P.B.L. con IVA			40.928,54	24.372,95	16.555,60
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45m2		2	WC 15m2	1

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO 24.07/2023 10.33.21 PELLICER MARTINEZ, JESUS 24.07/2023 10.37.08
 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-497b902-29fd-5746-ab11-0050569b34e7





4.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

Ninguno de los bienes que aparecen en la relación anterior se encuentra homologado por la Dirección General de Informática, Patrimonio y Telecomunicaciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El Pliego de Prescripciones Técnicas que rige la presente contratación, será el aprobado en el expte. 15024/2023, de Acuerdo Marco para la selección de proveedores para el suministro en su modalidad de arrendamiento sin opción de compra, instalación y montaje de conjuntos modulares prefabricados con destino a uso educativo para los centros públicos de la CARM.

5.- VALOR ESTIMADO EXPEDIENTE

El valor total estimado de la presente contratación es de 2.013.412,96€ IVA excluido, conforme al siguiente desglose por lotes y en el que se incluyen la posibilidad de prórrogas de hasta 3 años.

Nº Lote	Centro Educativo	BASADO	PRORROGA 3 años	Valor Estimado
		2023-2024 01 Septiembre 2023 a 31 Agosto 2024	2024 - 2027 01 Septiembre 2024 a 27 Agosto 2027	
1	CEIP SANTIAGO APOSTOL - Hoya del Campo (Abarán)	14.210,91 €	20.520,00 €	34.730,91 €
2	CEIP AL-KAZAR - Los Alcázares	45.916,15 €	70.560,00 €	116.476,15 €
3	CEIP BIENVENIDO CONEJERO -- Los Alcázares	70.097,97 €	111.600,00 €	181.697,97 €
4	CEIP MIGUEL DE CERVANTES (La Aljorra - Cartagena)	33.825,24 €	50.040,00 €	83.865,24 €
5	CEIP SANTA MARÍA DEL BUEN AIRE - La Puebla (Cartagena)	21.734,33 €	29.520,00 €	51.254,33 €
6	CEIP SAN CRISTOBAL (Los Dolores - Cartagena)	39.348,66 €	59.040,00 €	98.388,66 €
7	CEIP ANIBAL (Los Mateos - Cartagena)	33.825,24 €	50.040,00 €	83.865,24 €
8	CEIP VIRGEN DE BEGOÑA - Tentegorra - Cartagena	27.257,75 €	38.520,00 €	65.777,75 €
9	CRA ALZABARA DE EI Estrecho - Fuente Álamo	10.227,02 €	13.680,00 €	23.907,02 €
10	CEIP JOSE ANTONIO - Fuente Álamo	21.734,33 €	29.520,00 €	51.254,33 €
11	CRA ALZABARA (Los Almagros - Fuente Álamo)	14.210,91 €	20.520,00 €	34.730,91 €

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO | 24.07/2023 10:33:21 | PELLICER MARTINEZ, JESUS | 24.07/2023 10:37:08
 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-497b902-29fd-5746-ab11-0050569b34e7





Región de Murcia

Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo
Dirección General Centros Educativos e Infraestructuras

12	CEIP SAGRADO CORAZON -- Librilla	33.825,24 €	50.040,00 €	83.865,24 €
13	CEIP LA CAMPANA -- Lorca	22.317,93 €	34.200,00 €	56.517,93 €
14	CEIP VILLAESPESA - La Tercia (Lorca)	14.210,91 €	20.520,00 €	34.730,91 €
15	CEIP VIRGEN DE LA VEGA -- Cobatillas - Murcia	75.621,39 €	120.600,00 €	196.221,39 €
16	CEIP ISABEL BELLVIS - Corvera	63.530,48 €	100.080,00 €	163.610,48 €
17	CEIP ANTONIO DIAZ - Los Garres - Murcia	14.210,91 €	20.520,00 €	34.730,91 €
18	CEIBas ARTEAGA - Sucina (Murcia)	14.210,91 €	20.520,00 €	34.730,91 €
19	CEIP NTRA. SRA. DEL CARMEN - Lo Pagán (San Pedro del Pinatar)	33.825,24 €	50.040,00 €	83.865,24 €
20	CEIP LOS PINOS - San Pedro del Pinatar	39.348,66 €	59.040,00 €	98.388,66 €
21	CEIP GINEZ CABEZOS GOMARIZ - Roche - La Unión	21.734,33 €	29.520,00 €	51.254,33 €
22	CEIP JUAN CARLOS I - La Unión	26.301,82 €	41.040,00 €	67.341,82 €
23	CEIP JUAN GONZÁLEZ - Lorca	63.530,48 €	100.080,00 €	163.610,48 €
24	CEIP VIRGEN DEL ROSARIO -- Monteagudo (Murcia)	14.210,91 €	20.520,00 €	34.730,91 €
25	CEIP LOS ANTOLINOS - San Pedro del Pinatar	33.825,24 €	50.040,00 €	83.865,24 €
Totales		803.092,96 €	1.210.320,00 €	2.013.412,96 €

Este contrato está sujeto a regularización armonizada (SARA)

6.- PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTARIA

6.1.- Partida Presupuestaria: 150400.422K.205.00, PEP 50608

6.2.- Presupuesto Base Licitación SIN IVA: 803.092,96€, más 21% de IVA que supone 168.649,52€, nos daría un total de 971.742,48€ CON IVA incluido, y con el siguiente desglose por anualidades:

- **Ejercicio 2023:** Presupuesto Base Licitación SIN IVA: 472.011,02€, más 21% de IVA que supone 99.122,31€, nos daría un total de 571.133,33€ CON IVA incluido.





- **Ejercicio 2024:** Presupuesto Base Licitación SIN IVA: 331.081,94€, más 21% de IVA que supone 69.527,21€, nos daría un total de 400.609,15€ CON IVA incluido.

6.3.- La Fuente de Financiación va a ser 100% con Fondos Propios.

6.4.- Código CPV: 44211100-3

6.5.- Código CPA: 23.61.12

En el precio del contrato se entenderán comprendidos todos los gastos, así como cualquier impuesto o gravamen que fuera de aplicación, en cuyo caso deberá figurar desglosado este concepto.

El presupuesto base de licitación viene desglosado por lotes y anualidades en las tablas por Centros Educativos en el apartado 3 anterior de esta Memoria.

7.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

Se propone que la contratación se trámite mediante contratos basados en el Acuerdo Marco, conforme el artículo 221 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, considerándose que el criterio de adjudicación deba ser el estipulado en la Disposición 30) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato Marco, Expte. 15024/2023, para selección de proveedores, adjudicándose el suministro a la proposición económica más ventajosa.

Ofertas con valores anormales o desproporcionados

En lo referente a las proposiciones económicas de los licitadores, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se señala que incurrirán en valores anormales o desproporcionados las ofertas que se encuentren en el correspondiente supuesto del artículo 85, apartados 1º, 2º, 3º ó 4º del R.G.C.A.P.





8.- PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES.

En las proposiciones que formulen los licitadores, que podrá ser a todos o a parte de los lotes que conforman el expediente de contratación, éstos deberán ofertar a la totalidad de las prestaciones que componen cada lote y figurarán los precios unitarios de cada bien ofertado.

9.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.

Las modificaciones, en su caso, se realizarán siguiendo el procedimiento previsto con carácter general en el art. 191 la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

10.- PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION.

El plazo de duración de la contratación para todos los lotes será de 12 meses, período del 01 Septiembre de 2023 o fecha de adjudicación, de ser esta posterior y hasta el 31 de Agosto de 2024.

El adjudicatario está obligado a instalar los conjuntos modulares prefabricados listos para su uso en el período del 01 al 15 de septiembre de 2023. La facturación del precio del alquiler será a partir del día en que quede acreditada la instalación y montaje de conformidad de los módulos prefabricados.

La instalación, montaje y el arrendamiento de los bienes será realizada en los Centros Públicos indicados en el Punto 2.1 de esta Memoria.

Se contempla la posibilidad de prórroga por un período de hasta 3 años.

Se establece un plazo de garantía de 2 años.

11.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

11.1.- El contrato se entenderá cumplido cuando el contratista haya realizado la totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en este Pliego y en el de Prescripciones Técnicas a satisfacción de la Administración, cuya conformidad se hará constar de forma expresa mediante los correspondientes certificados emitidos por la Dirección Facultativa.





Región de Murcia

Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo
Dirección General Centros Educativos e Infraestructuras

11.2.- Las instalaciones deberán ser entregadas en perfectas condiciones de uso y funcionamiento. Para la comprobación de dichas condiciones, inmediatamente después de que se efectúe el montaje de los conjuntos modulares objeto del contrato, los técnicos designados por la Administración procederán a su verificación en prueba de lo cual, la Dirección Facultativa emitirá el correspondiente acta de recepción. Si los bienes no se hallan en condiciones de ser recibidos, se hará constar así en la correspondiente acta, y se darán las instrucciones precisas al contratista para que subsanen los defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.

11.3.- El contratista tiene derecho al abono del precio de los suministros efectivamente entregados y formalmente recibidos por la Administración con arreglo a las condiciones establecidas en la adjudicación.

11.4.- Se deberá cumplir la cláusula "N" del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Acuerdo Marco, expte. 15024/2023 vigente, sobre condiciones especiales de ejecución de los contratos.

12.- FORMA DE PAGO.-

- Todos los pagos serán por el importe correspondiente al arrendamiento por mensualidad o a la parte proporcional de la misma, en el caso de que no se corresponda con una mensualidad completa.
- 1er. pago por el importe correspondiente al montaje de los conjuntos modulares, a la instalación de suelo, a la acometida eléctrica y de agua; y a la primera mensualidad de arrendamiento o a la parte proporcional de la misma en el caso de que no se corresponda con una mensualidad completa.
- 2º pago y sucesivos correspondientes a la segunda y siguientes mensualidades de arrendamiento, que se abonarán por mensualidades vencidas durante el plazo de vigencia del contrato.
- Último pago por el importe correspondiente al desmontaje de los conjuntos modulares y a la última mensualidad de arrendamiento, que se abonará a la finalización del contrato.

13.- PENALIDADES.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192.3 LCSP en caso de cumplimiento defectuoso de la prestación o incumplimiento parcial, por causas imputables al contratista, la Administración podrá optar por la

24.07/2023 10:37:08

24.07/2023 10:33:21 PELLICER, MARTINEZ, JESUS

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-497b9902-29fd-5746-ab11-0050569b34e7





Región de Murcia

Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo
Dirección General Centros Educativos e Infraestructuras

resolución del contrato o la imposición de penalidades que no serán cada una de ellas superiores al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni superarán el 50% del precio el total de las mismas.

En caso de incumplimiento de la condición especial de ejecución regulada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Acuerdo Marco, expte. 15024/2023, se impondrá una penalidad del 5% del precio del contrato.

Según lo dispuesto en el artículo 193 LCSP, cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto del cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en proporción de 0,60.-€ por cada 1.000.-€ del precio del contrato, IVA excluido.

En cuanto al procedimiento para la imposición de penalidades, se estará a lo dispuesto en el artículo 194.2 LCSP.

14.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.

Actuará como Responsable del presente contrato el Jefe de Servicio de Gestión Económico Administrativa de Centros Docentes, Juan Martínez López y como representante de la Administración para la recepción del mismo Jose Antonio Bascuñana Navarro, Jefe de Sección de Gestión de Expedientes de Gasto.

EL JEFE DE SERVICIO DE GESTION ECONOMICO ADMINISTRATIVA
DE CENTROS DOCENTES

Documento firmado electrónicamente por: Juan Martínez López

Visto lo anterior, **PROPONGO** se trámite expediente contratación conforme a esta Memoria.

EL DIRECTOR GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURAS
Documento firmado electrónicamente por: Jesús Pellicer Martínez

24.07/2023 10:37:08

24.07/2023 10:33:21 PELLICER, MARTINEZ, JESUS

MARTINEZ LOPEZ, JUAN GREGORIO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y los fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-497b902-29fd-5746-ab11-0050569b34e7

