

Referència: **2024/00012241M**

Destinatari: **ROGER PARROT BERNAT**

Adreça: **CL DE SA CALA, 15**

**07810 SANT JOAN DE**

**LABRITJA**

**ILLES BALEARS**

Núm. notificació: **CI/00000004/0001/000056999**

Assumpte:	AMPLIACIÓ DEL TERMINI DEL CONTRACTE ENTRE EL CONSELL INSULAR D'EIVISSA I L'ENTITAT MERCANTIL UTE XXV MIJORA CARRETERA EI-100 (PROJECTE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS S.A. - HERMANOS PARROT, S.A.), PER A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LA SEGURETAT I CONNECTIVITAT PEATONAL DELS BARRIS DE CAN RAMÓN I SIESTA EN EI-100 ENTRE EL PK 11+590 I EL PK 12+150" COFINANÇAT AL MARC DEL INSTRUMENT DE FINANÇAMENT NEXT GENERATION-EU.
Procediment:	Prórroga del termini d'execució
Data registre entrada:	03/07/2024
Núm. registre entrada:	2024/018808

## NOTIFICACIÓ

**ASSUMPTE: PROPOSTA EN RELACIÓ AMB LA SOL-LICITUD DE D'AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA DE LA SEGURETAT I CONNECTIVITAT PEATONAL DELS BARRIS DE CAN RAMÓN I SIESTA A L'EI- 100 ENTRE EL PK 11+590 I EL PK 12+150" COFINANÇAT AL MARC DEL INSTRUMENT DE FINANÇAMENT NEXT GENERATION-EU. (EXP. 5/2023-CNT) – (TAO 2023/00001418C).**

**Expedient ampliació del termini: 2024/00012241M**

Seguidament se us notifica l'acord del Consell Executiu en reunió ordinària de data 12 de juliol de 2024, en referència a la prorroga del contracte entre el Consell Insular d'Eivissa i l'entitat mercantil **UTE XXV MEJORA CARRETERA EI-100**.

"(...)

**20. Proposta del conseller executiu del Departament de Presidència, Hisenda, Gestió Econòmica i Esports, en relació amb l'ampliació del termini de les obres del "Projecte constructiu de millora de la seguretat i connectivitat peatonal dels barris de Can Ramón i Siesta a l'EI-100 entre el PK 11+590 i el PK 12+150" cofinançat al marc de l'instrument de finançament Next Generation-EU (Exp. 5/2023-CNT - 2023/00001418C). Exp. 2024/00012241M**

*Havent-se presentat una proposta del tenor següent:*

"Vist el contracte signat en data **06 d'octubre de 2023**, se signa el contracte entre el Consell Insular d'Eivissa i la **UTE XXV MEJORA CARRETERA EI-100** con NIF **U56326655**, obres del "projecte constructiu de millora de la seguretat i connectivitat de vianants dels barris de Can Ramón i Siesta a l'EI-100 entre el PK 11+590 i el PK 12+150" cofinançat en el marc del instrument de finançament Next Generation – EU, per un import de 2.669.277,74 € (IVA exclòs), al qual correspon a la quantitat de 560.548,33 € en concepte d'IVA (21%) amb un import total de 3.229.826,07 €, amb un termini d'execució de 9 mesos, incloent les següents millores:

- Compromís d'increment de despeses d'assajos.
- Compromís de realització d'un estudi sobre la petjada de carboni de la infraestructura.
- Compromís d'acreditar l'existència d'un programa de "compliment normatiu" o "compliance penal".

Atès que en data **24 d'octubre del 2023**, es signa l'acta de comprovació de replanteig, donant compliment a l'establert a l'article 237 de la LCSP, començant l'execució de les obres, amb un termini de 9 mesos i fixant la data de finalització de mateixos per al dia **24 de juliol de 2024**.

Vist que en data **03 juliol de 2024**, la mercantil **UTE XXV MEJORA CARRETERA EI-100**, sol·licita mitjançant registre d'entrada al Consell Insular d'Eivissa, una ampliació de termini de les obres del "projecte constructiu de millora de la seguretat i connectivitat de vianants dels barris de Can Ramón i Siesta a l'EI-100 entre el PK 11+590 i el PK 12+150" cofinançat en el marc del instrument de finançament Next Generation – EU".

Atès l'informe **favorable** del responsable del contracte, de data **04 de juliol de 2024** on exposa el següent:

"Dado que en fecha 06/10/2023 se formaliza el contrato entre el Consell Insular d'Eivissa y la UTE XXV MEJORA CARRETERA EI-100 para la ejecución de las obras del "Proyecto constructivo de mejora de la seguridad y conectividad peatonal de los barrios de can Ramón y Siesta en la EI-100 entre el PK 11+590 y el PK 12+150", con un plazo de ejecución de 9 meses.

Dado que en fecha 24/10/2023 se firma el acta de comprobación del replanteo de las obras. Vista la solicitud de fecha 02/07/2024 (RGE número 2024018808 de fecha 03/07/2024), del Sr. Iván Jerez Cubero, en representación de la UTE XXV MEJORA CARRETERA EI-100, de ampliación del plazo de ejecución de las obras en seis semanas (hasta el día 04/09/2024), motivada por lo siguiente:

## 1. ANTECEDENTES

(...)

- El 6 de mayo de 2024 un técnico de iplan realiza una visita de obra con la finalidad de chequear las instalaciones ejecutadas y poder dar curso al acta de recepción técnica de dos de las tres líneas de baja tensión afectadas en el contrato.
- El 14 de mayo de 2024 Isabel Sánchez Soletó, técnico del Departamento de Ingeniería de iplan solicita a la UTE la subsanación de cuatro puntos detectados durante la visita del 6 de mayo.
- El 16 de mayo de 2024 la UTE informa y documenta a la DF de la subsanación de los cuatro puntos indicados por iplan.
- El 20 de mayo de 2024 se firma el acta de recepción de las dos líneas de baja tensión afectadas, quedando la UTE a la espera de que Endesa le ordene a su contrata, Elecnor, la retirada de las líneas aéreas existentes que imposibilitan la terminar las obras contratadas en plazo y forma.
- El jueves 25 de junio de 2024 Elecnor tras recibir la orden de trabajo por parte de iplan, comunica a la DF que se ha programado para el 19 de julio de 2024 la descarga de las dos líneas de baja tensión afectadas y por tanto la retirada de las líneas aéreas de las zonas 9 y 10.

## 2. EXPONE

Considerando quince (15) días naturales de anuncios pertinentes por parte de Endesa, una vez firmada el acta de recepción del 20 de mayo de 2024, la UTE debería haber podido acceder el 5 de junio a las zonas de obra paralizadas.

Una vez conocido la fecha programada por Elecnor del 19 de julio de 2024 para el inicio de sus trabajos, con una duración estimada de tres días, la UTE podrá acceder a las zonas afectadas por los tendidos aéreos seis (6) semanas después de lo previsto.

### 3. SOLICITUD

Debido a las causas expuestas en el punto anterior, ajenas al contratista, se solicita una ampliación de plazo de seis (6) semanas, fijándose la fecha de fin de obra el 4 de septiembre de 2024.

Visto el informe favorable del director de obra, de fecha 03/07/2024 (RGE número 2024018947 de fecha 04/07/2024), del que se desprende, entre otros, que las causas de los retrasos no son imputables al contratista.

Por todo lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como en el artículo 100 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se considera que las causas de los retrasos **no son imputables al contratista, por lo que se informa favorablemente la ampliación de plazo solicitada de seis semanas, es decir, hasta el día 04/09/2024.**”

Vist l'informe jurídic de data 08 de juliol 2024, en el qual s'informa favorablement l'ampliació del termini des del 25 de juliol de 2024, fins al 04 de setembre de 2024, atès que segons l'informe tècnic tot just transcrit, el retard produït ha estat per motius no imputables al contractista.

Vist l'informe proposta de la cap del Servei de Contractació i Coordinació, de data 09 de juliol de 2024.

En relació amb el mateix, aquest conseller executiu del Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut que subscriu declara expressament, sota la seva responsabilitat, que no es troba en situació de conflicte d'interessos, als efectes d'allò previst a l'article 64.1 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, amb la finalitat d'evitar qualsevol distorsió de la competència, garantir la transparència en el procediment i assegurar la igualtat de tracte a tots els licitadors. Coneix també que en cas de trobar-se en alguna situació respecte de la qual pogués donar-se conflicte d'interessos, estaria obligat a abstenir-se d'intervenir en el procediment (art. 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim Jurídic del Sector Públic). Així mateix es compromet a posar en coneixement de l'òrgan de contractació, sense dilació, qualsevol situació de conflicte d'interessos o causa d'abstenció que pogués suscitar-se.

Sobre la base de tot l'anterior, el conseller executiu del Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica Esports i Joventut, de conformitat amb l'establert a l'article 72.d) del Reglament orgànic d'aquesta Corporació –ROCI– (BOIB núm. 136 de 18/09/2010, correcció al BOIB núm. 148 de 14/10/2010, modificació al BOIB núm. 48, de 16/04/2016), eleva al **Consell Executiu** (òrgan competent), en virtut de l'article 28.1.h) de la Llei 4/2022, de 28 de juny (BOIB núm. 88, de 07/07/2022), de Consells Insulars, la següent:

## PROPOSTA

**PRIMER. CONCEDIR** a l'entitat mercantil **UTE XXV MEJORA CARRETERA EI-100** con NIF **U56326655**, una ampliació de sis setmanes del termini d'execució del contracte per les obres del “projecte constructiu de millora de la seguretat i connectivitat de vianants dels barris de Can Ramón i

*Siesta a l'EI-100 entre el PK 11+590 i el PK 12+150" cofinançat en el marc del instrument de finançament Next Generation – EU, des del 25 de juliol de 2024, fins al 04 de setembre de 2024.*

**SEGON. MANTENIR** dipositada la garantia formalitzada mitjançant aval bancari, per import de 66.731,93 € i mitjançant assegurança de caució per import de 66.731,93 €, amb la quantitat total de 133.463,86 €.

**TERCER. NOTIFICAR** a l'empresa interessada, i donar-ne trasllat al responsable del contracte als efectes escaients, l'acord que adopti el Consell Executiu."

*El Consell Executiu fa seua la proposta, i l'aprova per unanimitat dels membres presents (6). (...)"*

En virtut del que disposa l'article 66.2 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, contra l'acord present -que no exhaurix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant del Ple, en el termini d'un mes comptador a partir del dia següent al de la notificació de l'acord present, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació del recurs d'alçada, de conformitat amb els articles 8, 25, 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en els mateixos jutjats, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent a la desestimació presumpta, de conformitat amb allò establert a l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això, sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri pertinent.

La qual cosa se us notifica per al vostre coneixement i als efectes oportuns.