

JONATHAN ALBERTO GUERRA, COMO ARQUITECTO TECNICO DEL AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA, en relación a la contratación de la ejecución de las obras contempladas en el proyecto denominado “**AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE ANTIGUA**”.

INFORMO:

Vista la necesidad imperiosa de dotar al cementerio de Antigua de mayor número de nichos y osarios para poder garantizar las inhumaciones, dado que actualmente el número de nichos libres (9 nichos) no garantiza la media de inhumaciones que se producen en el municipio (aproximadamente 35 al año).

Visto, durante la ejecución de las obras las cuales tiene una duración de 7 meses puede darse el caso de ocupar los nichos libres.

Considerando el artículo 243.5 de la LCSP, podrán ser objeto de recepciones parciales aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato.

Considerando el artículo 243.6 de la LCSP, siempre que por razones de interés público debidamente motivadas en el expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurren dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de recepción de las obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan.

Atendiendo a la necesidad de dotar de nuevos nichos al cementerio de Antigua, se **propone** las siguientes fases de obra susceptibles de recepción independiente:

- 1ª Fase: ejecución de Módulo de nichos según plano adjunto (40 nichos), con las instalaciones de drenaje necesarias, susceptible de uso.
- 2ª Fase: resto de obras contempladas en el proyecto.

Con respecto al plazo de ejecución, se estima para la 1ª fase un plazo de ejecución de 1 mes y para la 2ª fase un plazo de ejecución de 6 meses, sumando un total de 7 meses para la totalidad de las obras proyectadas.

Es lo que tengo a bien informar, el arquitecto técnico
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



Documentación gráfica fase 1ª

