



**A LA INTENDENCIA DE ROTA**

Doña \_\_\_\_\_ provista de DNI número: \_\_\_\_\_, en nombre y representación de **Arquitectura Prefabricada y Modular, S.L** con CIF número **B-71218654** y domicilio social en Residencial la Rosaleda, 118, Chiclana de la Frontera (Cádiz), empresa adjudicataria del expediente: "2023/AR46U/000002453E. EJECUCIÓN DE NUEVO RECINTO DE ALMACENAMIENTO DE GAS FLOAN".

Que mediante el presente escrito se dirige al organismo más arriba referenciado para solicitar ampliación de plazo de 2 semanas en la ejecución de la obra más arriba mencionada debido a la aparición de circunstancias que son ajenas a la voluntad de la entidad ahora solicitante. Dichas circunstancias serán desarrolladas a continuación;

En el proyecto más arriba mencionado se incluye la instalación de unas mallas. Nuestro proveedor envió incorrectamente las mallas objeto de instalación pues, tanto las mallas como los postes, debían tener 2,5 metros de altura y el proveedor nos envió mallas y postes de 2,20 metros de altura.

En cuando fuimos conscientes del error por parte del proveedor, solicitamos se nos volviera a enviar el material correcto y la devolución del incorrecto (Adjunto correos electrónicos). El proveedor va a remitir el material correcto pero el plazo de entrega estimado es de 1 o 2 semanas. Siendo esta circunstancia ajena a nuestra voluntad solicitamos la ampliación de plazo antedicha.

**Por cuanto antecede,**

**A LA INTENDENCIA DE ROTA SOLICITA,** se tenga por presentado este escrito junto con sus copia y tras seguir los trámites oportunos se allanen a nuestra petición y se nos conceda la ampliación de plazo de 2 semanas.

*Agradeciendo su colaboración,*

*En Chiclana de la Frontera, a 10 de mayo de 2.024.*

FIRMADO EL ORIGINAL EN PODER DE LA  
UNIDAD DE CONTRATACIÓN DE ROTA