



**A LA INTENDENCIA DE ROTA**

Doña I \_\_\_\_\_ provista de DNI número \_\_\_\_\_, en nombre y representación de **Arquitectura Prefabricada y Modular, S.L** con CIF número **B-71218654** y domicilio social en Residencial la Rosaleda, 118, Chiclana de la Frontera (Cádiz), empresa adjudicataria del expediente: **"2023/AR46U/000002453E. EJECUCIÓN DE NUEVO RECINTO DE ALMACENAMIENTO DE GAS FLOAN"**.

Que mediante el presente escrito se dirige al organismo más arriba referenciado para solicitar ampliación de plazo de 2 semanas en la ejecución de la obra más arriba mencionada debido a la aparición de circunstancias que son ajenas a la voluntad de la entidad ahora solicitante. Dichas circunstancias serán desarrolladas a continuación;

En el proyecto más arriba mencionado se incluye la ejecución de una partida de excavación y otra de cimentación. Dichas partidas fueron ejecutadas durante el mes de Marzo. A finales del mes de Marzo, entre los días 24 y 31 de marzo así como la semana posterior (la primera semana de abril), se produjeron unas lluvias torrenciales, poco habituales en la zona en la que nos encontramos, lo que provocó que el trabajo realizado se estropease, viniéndose abajo la cimentación realizada, siendo esta circunstancia ajena a nuestra voluntad solicitamos la ampliación de plazo antedicha.

**Por cuanto antecede,**

**A LA INTENDENCIA DE ROTA SOLICITA,** se tenga por presentado este escrito junto con sus copia y tras seguir los trámites oportunos se allanen a nuestra petición y se nos conceda la ampliación de plazo de 2 semanas.

**Agradeciendo su colaboración,**

***En Chiclana de la Frontera, a 11 de abril de 2.024.***

FIRMADO EL ORIGINAL EN PODER DE LA  
UNIDAD DE CONTRATACIÓN DE ROTA