

ASISTENTES:

Presidente

Sr. D. Francisco Javier Martín Garrido
Vicerrector adjunto de Economía

Vocales

Sra. Dña. Paloma Isla Álvarez de Tejera
Jefa del Dpto. de Contratación y Patrimonio.

Sra. Dña. Natividad García-Martín Javato
Representante de Asesoría Jurídica.

Sra. Dña. Mercedes Hernández Morales.
Representante de Auditoría Interna

Sr. D. Jesús Santaengracia Peña
Representante del servicio de apoyo a la OTOM

Secretario

Alfonso del Triunfo López
Jefe de Servicio de Contratación y Patrimonio.

En Madrid, siendo las once horas del día 28 de febrero de 2020, en sesión electrónica, se reúne la Mesa de Contratación nombrada por Resolución de Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de fecha 19 de diciembre de 2019, con las personas que al margen se relacionan, para la propuesta de adjudicación del Procedimiento Abierto AM 24/2020 "Suministro, alquiler con opción a compra, mantenimiento integral, transporte, montaje y desmontaje de módulos prefabricados para instalación provisional de laboratorios de la Facultad de Ciencias en el campus de la UNED de Las Rozas-Madrid". Contrato sujeto a regulación armonizada.

A la vista del informe que se adjunta y forma parte integrante de este Acta, esta Mesa de Contratación eleva Propuesta de Adjudicación a favor de la empresa **NORMETAL, CONSTRUCCIÓN MODULAR S.L.** por el importe de su oferta: precio total 615.237,83 € (IVA excluido), 744.437,77 € (IVA incluido), con los precios unitarios por concepto, por alquiler y mantenimiento mensual para los cuatro supuestos en caso de prórroga de una parte del contrato y por ejercer en su caso la opción a compra consignados en su oferta y la reducción ofertada del plazo de implantación de cuatro semanas sobre las 16 previstas en el pliego, al ser su oferta la que obtiene mayor puntuación y, por consiguiente, la más ventajosa para la Universidad.

Habiendo tratado todos los asuntos que motivaron la convocatoria de esta Mesa de Contratación, se procede sin más, a dar por terminada la sesión.

Presidente



Francisco Javier Martín Garrido

Secretario



Alfonso del Triunfo López

Vocales



Paloma Isla Álvarez de Tejera



Jesús Santaengracia Peña



Natividad García-Martín Javato



Mercedes Hernández Morales

ASISTENTES:

Vocales

Sra. Dña. Paloma Isla Álvarez de Tejera
Jefa del Dpto. de Contratación y Patrimonio.
(Actuando como Presidenta)

Sra. Dña. Natividad García-Martín Javato
Representante de Asesoría Jurídica.

Sra. Dña. Mercedes Hernández Morales.
Representante de Auditoría Interna.

Secretario

Alfonso del Triunfo López
Jefe de Servicio de Contratación y Patrimonio.

En Madrid, siendo las diez horas del día 25 de febrero de 2020, en el salón de actos del Rectorado de esta Universidad, C/ Bravo Murillo 38, planta cero, se reúne la Mesa de Contratación nombrada por Resolución de Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de fecha 19 de diciembre de 2019, con las personas que al margen se relacionan, para la celebración del acto público de apertura de la proposición relativa al precio y criterios automáticos del Procedimiento Abierto AM 24/2020 "Suministro, alquiler con opción a compra, mantenimiento integral, transporte, montaje y desmontaje de módulos prefabricados para instalación provisional de laboratorios de la Facultad de Ciencias en el campus de la UNED de Las Rozas-Madrid". Contrato sujeto a regulación armonizada.

Se abre la sesión dando lectura de la convocatoria pública.

Se entrega a los asistentes el resumen de puntuaciones de la proposición sometida a juicio de valor, resultado del informe de valoración de ofertas técnicas elaborado por el director de la OTOM, que se adjunta a este acta.

Se procede a la apertura de los sobres 3) Proposición relativa al precio y criterios automáticos y a la lectura de las ofertas económicas y criterios automáticos.

Se le da traslado de las mismas al representante del servicio de apoyo a la OTOM para su valoración y elaboración del informe global.

Habiendo tratado todos los asuntos que motivaron la convocatoria de esta Mesa de Contratación, se procede sin más, a dar por terminada la sesión.


Vocal

(Actuando como Presidente)



Paloma Isla Álvarez de Tejera

Secretario



Alfonso del Triunfo López

VOCALES



Natividad García-Martín Javato



Mercedes Hernández Morales

Procedimiento abierto AM 24/2020

SUMINISTRO, ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA, MANTENIMIENTO INTEGRAL, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE DE MÓDULOS PREFABRICADOS PARA INSTALACIÓN PROVISIONAL DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN EL CAMPUS DE LA UNED LAS ROZAS-MADRID

INFORME SOBRE CRITERIOS SOMETIDOS A UN JUICIO DE VALOR

Se emite el presente informe a petición de la Mesa de Contratación constituida al efecto de resolver el procedimiento abierto AM 24/2020, una vez estudiada la documentación contenida en los Sobres 2 presentada por los licitadores al Procedimiento abierto.

Conforme al apartado F.2 del Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se valorarán las ofertas con un máximo de **20 puntos** de acuerdo con los siguientes criterios:

F.2.) Valoración del proyecto: Hasta **20 puntos**, excluyéndose a aquellos licitadores que obtengan una valoración menor a 10 puntos o no alcancen la mitad de los puntos en alguno de los dos apartados en los que se divide el proyecto.

Se han estudiado los documentos presentados que describen el proyecto de implantación de los prefabricados, considerando sus características técnicas, el proceso de suministro e instalación, las medidas medioambientales y de eficiencia energética, la planificación justificada del montaje y el servicio de mantenimiento previsto.


La valoración del proyecto se ha realizado conforme a los siguientes criterios:

- Propuesta técnica. Hasta **5 puntos**. Se han asignado 5 puntos a las propuestas ampliamente desarrolladas que incluyen la totalidad de la prestación solicitada e incorporan además algunas mejoras sobre la propuesta del pliego.
- Memoria del suministro e instalación. Detallando el proceso de fabricación, suministro e instalación, así como las medidas previstas para minimizar la incidencia en los usuarios del Campus. Hasta **5 puntos**. Se ha asignado 5 puntos a la oferta que incluye una memoria detallada del proceso de montaje con referencia específica a las medidas a adoptar para minimizar las afecciones al Campus. Se ha asignado 3 puntos a la oferta que presenta una memoria descriptiva del proceso de fabricación, transporte y montaje.
- Medidas medioambientales y de eficiencia energética. Hasta **5 puntos**. Se ha asignado 5 puntos a la oferta que presenta una amplia relación de medidas medioambientales. Se ha asignado 3 puntos a la oferta que presenta una propuesta de intenciones de medidas medioambientales.
- Planificación justificada y argumentada del desarrollo de los trabajos. Hasta **3 puntos**. Se ha asignado 3 puntos a la oferta que presenta una planificación y una justificación detallada de la misma. Se ha asignado 1,5 puntos a la oferta que presenta un plan de fabricación y montaje.
- Memoria del servicio de mantenimiento. Hasta **2 puntos**. Se han asignado 2 puntos a las ofertas que presentan un plan de mantenimiento con detalle de las revisiones previstas.

Valoración de las ofertas.

- **NORMETAL CONSTRUCCIÓN MODULAR, S.L.**

Propuesta técnica. Presenta una propuesta detallada de los elementos prefabricados a suministrar ajustada a la propuesta. La altura de pilares es de 3,00 m. Incluye un módulo de



Medidas medioambientales. Presenta una propuesta de intenciones de medidas medioambientales en el proceso de montaje en lo relativo a afecciones, materiales y equipos de las instalaciones. Se asignan **3 puntos**.

Planificación. Presenta un plan de fabricación y montaje a con diagrama de barras sin justificación. Se asignan **1,5 puntos**.

Memoria de mantenimiento. Presenta un Plan de Mantenimiento. Prevé revisiones periódicas mensuales, anuales y cada dos años, algunas de ellas a realizar por el usuario. Se asignan **2 puntos**.

Total 14,5 puntos.

Tabla resumen de asignación de puntuación

	proyecto					total
	propuesta técnica	memoria suministro	medidas medioambientales	planificación	memoria mantenimiento	
	5	5	5	3	2	
NORMETAL	5	5	5	3	2	20
WASHINGTON	5	3	3	1,5	2	14,5

Madrid, 21 de febrero de 2020

El director de la OTOM



Antonio J. Rubio Bajo
Arquitecto UNED