



15074/2023
CURSO 2024-2025

ORDEN

PRIMERO.- Visto el expediente tramitado para la contratación del **Suministro en su modalidad de arrendamiento sin opción de compra, instalación, montaje y desmontaje de conjuntos modulares prefabricados con destino a Institutos de Enseñanza Secundaria de la Región De Murcia**, (Contrato Basado en Acuerdo Marco -A.M.15024/2023-para la selección de proveedores para el suministro en su modalidad de arrendamiento sin opción de compra, instalación y montaje de conjuntos modulares prefabricados con destino a uso educativo para los centros públicos de educación infantil y primaria e institutos de enseñanza secundaria de la Región de Murcia).

Dicho contrato fue adjudicado por Orden de 14 de septiembre de 2023, con cargo a la partida presupuestaria 150400.422K.205.00, proyecto 50608 a favor de las siguientes empresas:

-UTE ALQUILERES BARCELO SAEZ, CABISUAR CARTAGENA, con NIF: U73837726, por un importe de 250.714,64 €, más el 21% de IVA (52.650,07€), lo que supone un importe total de **303.364,71 €** para los **lotes 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10,11 y 12.**

LOTES	IVA excluido	IVA	IVA incluido
1	28.312,02	5.945,52	34.257,54
2	81.340,55	17.081,52	98.422,07
3	28.312,02	5.945,52	34.257,54
4	22.420,70	4.708,35	27.129,05
7	28.312,02	5.945,52	34.257,54
8	19.473,93	4.089,53	23.563,46
9	10.635,85	2.233,53	12.869,38
10	10.635,85	2.233,53	12.869,38
11	10.635,85	2.233,53	12.869,38
12	10.635,85	2.233,53	12.869,38
TOTAL	250.714,64	52.650,07	303.364,71

- MODULAR NORMALIZADA S.L., con NIF: B86937620, por un importe de 41.835,32 €, más el 21% de IVA (8.785,42 €), lo que supone un importe total de **50.620,74 €** para los **lotes 5 y 6.**

LOTES	IVA excluido	IVA	IVA incluido
-------	--------------	-----	--------------





5	20.917,66	4.392,71	25.310,37
6	20.917,66	4.392,71	25.310,37
TOTAL	41.835,32	8.785,42	50.620,74

Todo ello según el siguiente resumen

**RESUMEN AULAS CURSO 2023 // 2024 -- Institutos de Educación de Secundaria --
Período Septiembre 23 a Agosto 24**

Nº Lote	Código Centro	Centro Educativo	Unidades		Ejercicios		Total Licitación	Empresa Adjudicataria
			Aulas 45 mts	Aulas 60 mts	2023 14/09/2023 al 30/11/2023 (2 meses y 17 días)	2024 01/12/2023 al 31/08/2024 (9 meses)	Periodo: 14/09/2023 al 31/08/2024 (11 meses Y 17 días)	
1	30013505	IES LOS MOLINOS (Cartagena)	3	0	15.402,57 €	12.909,45 €	28.312,02 €	UTE ALQUIBARSA - CABISUAR
2	30012835	IES ANTONIO MENARGUEZ COSTA - Los Alcázares -	9	0	42.612,20 €	38.728,35	81.340,55 €	UTE ALQUIBARSA - CABISUAR
3	30008480	IES MANUEL TÁRRAGA ESCRIBANO - San Pedro del Pinatar	3	0	15.402,57 €	12.909,45	28.312,02 €	UTE ALQUIBARSA - CABISUAR
4	30007475	IES JUAN DE LA CIERVA Y CODORNIU - Totana	1	1	12.379,83 €	10.040,87	22.420,70 €	UTE ALQUIBARSA - CABISUAR
5	30010942	IES DOMINGO VALDIVIESO- Mazarrón	1	1	9.428,18 €	11.489,48	20.917,66 €	MODULNOR





6	30008467	IES RICARDO ORTEGA - Fuente Álamo	1	1	9.428,18 €	11.489,48	20.917,66 €	MODULNOR
7	30008881	IES GERARDO MOLINA - Torre Pacheco	3	0	15.402,57 €	12.909,45	28.312,02 €	UTE ALQUIBARSA - CABISUAR
8	30002428	IES SANTA LUCIA -- Santa Lucía (Cartagena)	2	0	10.867,63 €	8.606,30	19.473,93 €	UTE ALQUIBARSA - CABISUAR
9	30012872	IES RECTOR FRANCISCO SABATER - Cabezo Torres (Murcia)	1	0	6.332,70 €	4.303,15	10.635,85 €	UTE ALQUIBARSA - CABISUAR
10	30007736	IES MARIA CEGARRA SALCEDO - La Unión	1	0	6.332,70 €	4.303,15	10.635,85 €	UTE ALQUIBARSA - CABISUAR
11	30012771	IES ANTONIO HELLIN COSTA de Puerto de Mazarrón- (Mazarrón)	1	0	6.332,70 €	4.303,15	10.635,85 €	UTE ALQUIBARSA - CABISUAR
12	30010152	IES SAN ISIDORO de Los Dolores - Cartagena	1	0	6.332,70 €	4.303,15	10.635,85 €	UTE ALQUIBARSA - CABISUAR
Total			27	3	156.254,52 €	136.295,43 €	292.549,95 €	
IVA 21%					32.813,45 €	28.622,04 €	61.435,49 €	





	Total Contrato	189.067,97 €	164.917,47 €	353.985,44 €	
--	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

Por Orden del Consejero de Educación, F.P. y Empleo de fecha 30/10/2023, se AUTORIZA modificado del expediente contratación de referencia en el sentido de modificar la ubicación de un aula prefabricada perteneciente al Lote 9, prevista inicialmente en el “IES RECTOR FRANCISCO SABATER” de Cabezo de Torres (Murcia) y realizar la instalación de la misma en el IES MANUEL TÁRRAGA ESCRIBANO de San Pedro del Pinatar (Lote 3), sin que este modificado suponga variación del precio del contrato ni altere las condiciones de su licitación y adjudicación.

El plazo de duración de los contratos basados es de un año, si bien fue reajustado antes de la adjudicación, iniciándose por tanto el plazo el 14 de septiembre de 2023 y hasta el 31 de agosto de 2024.

En la citada contratación se prevé la posibilidad de prorrogar el contrato con hasta tres prórrogas sucesivas de hasta un año de duración cada una (Dispongo quinto de la orden de adjudicación de los contratos basados de fecha 14 de septiembre de 2023 de conformidad con la cláusula 10 del documento de licitación de fecha 26 de julio de 2023)

SEGUNDO.-Visto el informe propuesta de la Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras de fecha 20 de junio de 2024 en el que **se propone:**

- 1) Prorrogar los lotes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 11 que se desglosan a continuación contemplando por tanto el importe de precio del alquiler y precio desmontajes por un período de 12 meses, desde el 01 de Septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2025. El lote 9 se prorroga en el sentido de aumentar el lote 3 en el importe estipulado en la modificación anteriormente indicada (No aparece en el listado de prórroga como lote 9 sino como incremento de un aula en el lote 3)
- 2) No prorrogar los Lotes 10 “IES MARIA CEGARRA SALCEDO de La Unión” y Lote 12 “IES SAN ISIDORO de Los Dolores - Cartagena”, por no ser necesarios ya los módulos contratados en estos Centros para el próximo Curso Escolar 2024-2025.





- 3) Prorrogar modificando el Lote 1 “IES LOS MOLINOS de Cartagena”, en el sentido de modificar a la baja el número de módulos prefabricados que integran el lote, que pasarían de 3 aulas de 45mts a 2 aulas de 45mts) en la Orden de adjudicación, al bajar las matrículas del alumnado en dicho Centro y no ser necesario mantener las 3 aulas instaladas, siendo suficiente para afrontar el curso 2024/2025 con 2 aulas de 45 mts..

PROPUESTA PRORROGA IES CURSO 2024 2025

Nº Lote	Código Centro	Centro Educativo	Unidades		Ejercicios		Total Licitación	Empresa Adjudicataria
			Aulas 45 mts	Aulas 60 mts	2024 01/09/2024 al 30/11/2024 (3 meses)	2025 01/12/2024 al 31/08/2025 (9 meses)	Periodo: 01/09/2024 al 31/08/2025 (12 meses)	
1	30013505	IES LOS MOLINOS (Cartagena)	2	0	2.579,22 €	8.606,30 €	11.185,52 €	UTE ALQUIBARSA - CABISUAR
2	30012835	IES ANTONIO MENARGUEZ COSTA - Los Alcázares -	9	0	11.606,49 €	38.728,35	50.334,84 €	UTE ALQUIBARSA - CABISUAR
3	30008480	IES MANUEL TÁRRAGA ESCRIBANO - San Pedro del Pinatar	4	0	5.158,44 €	17.212,60	22.371,04 €	UTE ALQUIBARSA - CABISUAR
4	30007475	IES JUAN DE LA CIERVA Y CODORNIU - Totana	1	1	3.009,15 €	10.040,87	13.050,02 €	UTE ALQUIBARSA - CABISUAR
5	30010942	IES DOMINGO VALDIVIESO- Mazarrón	1	1	3.471,30 €	11.489,48	14.960,78 €	MODULNOR
6	30008467	IES RICARDO ORTEGA - Fuente Álamo	1	1	3.471,30 €	11.489,48	14.960,78 €	MODULNOR





7	30008881	IES GERARDO MOLINA - Torre Pacheco	3	0	3.868,83 €	12.909,45	16.778,28 €	UTE ALQUIBARSA - CABISUAR
8	30002428	IES SANTA LUCIA -- Santa Lucía (Cartagena)	2	0	2.579,22 €	8.606,30	11.185,52 €	UTE ALQUIBARSA - CABISUAR
11	30012771	IES ANTONIO HELLIN COSTA de Puerto de Mazarrón-(Mazarrón)	1	0	1.289,61 €	4.303,15	5.592,76 €	UTE ALQUIBARSA - CABISUAR
Total			24	3	37.033,56 €	123.385,98 €	160.419,54 €	
IVA 21%					7.777,05 €	25.911,06 €	33.688,11 €	
Total Contrato					44.810,61 €	149.297,04 €	194.107,65 €	

31/07/2024 13:05:44

MARIN NAVARRO, VICTOR JAVIER

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-479-3a4b-4f2c-8f6e-8a38-00505696280





Desgloses Por Centro

Lote 1: IES "LOS MOLINOS" Cartagena				Código Centro: 30013505	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2024 al 31/08/2025 (12 meses)	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025
				Período: 01/09/2024 al 30/11/2024 (3 meses)	Período: 01/12/2024 al 31/08/2025 (9 meses)
Alquiler mensual aula 45m2	2	429,87	10.316,88	2.579,22	7.737,66
Desmontaje aula 45m2	2	434,32	868,64		868,64
Total SIN IVA			11.185,52	2.579,22	8.606,30
IVA 21%			2.348,96	541,64	1.807,32
Total con IVA			13.534,48	3.120,86	10.413,62
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45mts2		2	Aula 60mts2	0





Lote 2: IES "ANTONIO MENARGUEZ COSTA" Los Alcázares				Código Centro: 30012835	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2024 al 31/08/2025 (12 meses)	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025
				Período: 01/09/2024 al 30/11/2024 (3 meses)	Período: 01/12/2024 al 31/08/2025 (9 meses)
Alquiler mensual aula 45m2	9	429,87	46.425,96	11.606,49	34.819,47
Desmontaje aula 45m2	9	434,32	3.908,88		3.908,88
Total SIN IVA			50.334,84	11.606,49	38.728,35
IVA 21%			10.570,32	2.437,36	8.132,95
Total con IVA			60.905,16	14.043,85	46.861,30
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45mts2		9	Aula 60mts2	0

31/07/2024 13:05:44

MARIN NAVARRO, VICTOR JAVIER

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-479-3a4b-4f2c-8f6e-8a38-00505694280





Lote 3: IES "MANUEL TÁRRAGA ESCRIBANO" San Pedro del Pinatar				Código Centro: 30008480	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2024 al 31/08/2025 (12 meses)	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025
				Período: 01/09/2024 al 30/11/2024 (3 meses)	Período: 01/12/2024 al 31/08/2025 (9 meses)
Alquiler mensual aula 45m2	4	429,87	20.633,76	5.158,44	15.475,32
Desmontaje aula 45m2	4	434,32	1.737,28		1.737,28
Total SIN IVA			22.371,04	5.158,44	17.212,60
IVA 21%			4.697,92	1.083,27	3.614,65
Total con IVA			27.068,96	6.241,71	20.827,25
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45mts2	4		Aula 60mts2	0

31/07/2024 13:05:41

MARIN NAVARRO, VÍCTOR JAVIER

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-479-3a4b-47c-8f6e-8a38-00505696280





Lote 4: IES "JUAN DE LA CIERVA Y CODORNIU" Totana				Código Centro: 30007475	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2024 al 31/08/2025 (12 meses)	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025
				Período: 01/09/2024 al 30/11/2024 (3 meses)	Período: 01/12/2024 al 31/08/2025 (9 meses)
Alquiler mensual aula 45m2	1	429,87	5.158,44	1.289,61	3.868,83
Alquiler mensual aula 60m2	1	573,18	6.878,16	1.719,54	5.158,62
Desmontaje aula 45m2	1	434,32	434,32		434,32
Desmontaje aula 60m2	1	579,10	579,10		579,10
Total SIN IVA			13.050,02	3.009,15	10.040,87
IVA 21%			2.740,50	631,92	2.108,58
Total con IVA			15.790,52	3.641,07	12.149,45
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45mts2	1	Aula 60mts2	1	





Lote 5: IES "Domingo Valdivieso" de Mazarrón				Código Centro: 30010942	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2024 al 31/08/2025 (12 meses)	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025
				Período: 01/09/2024 al 30/11/2024 (3 meses)	Período: 01/12/2024 al 31/08/2025 (9 meses)
Alquiler mensual aula 45m2	1	495,90	5.950,80	1.487,70	4.463,10
Alquiler mensual aula 60m2	1	661,20	7.934,40	1.983,60	5.950,80
Desmontaje aula 45m2	1	460,96	460,96		460,96
Desmontaje aula 60m2	1	614,62	614,62		614,62
Total SIN IVA			14.960,78	3.471,30	11.489,48
IVA 21%			3.141,76	728,97	2.412,79
Total con IVA			18.102,54	4.200,27	13.902,27
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45mts2	1	Aula 60mts2	1	

31/07/2024 13:05:41

MARIN NAVARRO, VICTOR JAVIER

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-f79-3a4b-4f2c-8f6e-8a38-00505696280





Lote 6: IES RICARDO ORTEGA (Fuente Álamo)				Código Centro: 30008467	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2024 al 31/08/2025 (12 meses)	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025
				Período: 01/09/2024 al 30/11/2024 (3 meses)	Período: 01/12/2024 al 31/08/2025 (9 meses)
Alquiler mensual aula 45m2	1	495,90	5.950,80	1.487,70	4.463,10
Alquiler mensual aula 60m2	1	661,20	7.934,40	1.983,60	5.950,80
Desmontaje aula 45m2	1	460,96	460,96		460,96
Desmontaje aula 60m2	1	614,62	614,62		614,62
Total SIN IVA			14.960,78	3.471,30	11.489,48
IVA 21%			3.141,76	728,97	2.412,79
Total con IVA			18.102,54	4.200,27	13.902,27
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45mts2	1	Aula 60mts2	1	





Lote 7: IES GERARDO MOLINA - Torre Pacheco				Código Centro: 30008881	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2024 al 31/08/2025 (12 meses)	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025
				Período: 01/09/2024 al 30/11/2024 (3 meses)	Período: 01/12/2024 al 31/08/2025 (9 meses)
Alquiler mensual aula 45m2	3	429,87	15.475,32	3.868,83	11.606,49
Desmontaje aula 45m2	3	434,32	1.302,96		1.302,96
Total SIN IVA			16.778,28	3.868,83	12.909,45
IVA 21%			3.523,44	812,45	2.710,98
Total con IVA			20.301,72	4.681,28	15.620,43
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45mts2		3	Aula 60mts2	0

31/07/2024 13:05:44

MARIN NAVARRO, VICTOR JAVIER

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y los fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-479-3a4b-4f2c-8f1b6-8a38-005056946280





MARIN NAVARRO, VICTOR JAVIER 31/07/2024 13:05:44

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-479-3a4b-472-8f16-8a38-00505696280

Lote 8: IES "SANTA LUCÍA" - Santa Lucía (Cartagena)				Código Centro: 30002428	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2024 al 31/08/2025 (12 meses)	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025
				Período: 01/09/2024 al 30/11/2024 (3 meses)	Período: 01/12/2024 al 31/08/2025 (9 meses)
Alquiler mensual aula 45m2	2	429,87	10.316,88	2.579,22	7.737,66
Desmontaje aula 45m2	2	434,32	868,64		868,64
Total SIN IVA			11.185,52	2.579,22	8.606,30
IVA 21%			2.348,96	541,64	1.807,32
Total con IVA			13.534,48	3.120,86	10.413,62
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45mts2	2	Aula 60mts2	0	





Lote 11: IES ANTONIO HELLÍN COSTA -- Puerto Mazarrón (Mazarrón)				Código Centro: 30012771	
Desglose Items conjunto modular	Unidades	Precio unitario SIN IVA (€)	Precio total SIN IVA (€) 01/09/2024 al 31/08/2025 (12 meses)	Ejercicio 2024	Ejercicio 2025
				Período: 01/09/2024 al 30/11/2024 (3 meses)	Período: 01/12/2024 al 31/08/2025 (9 meses)
Alquiler mensual aula 45m2	1	429,87	5.158,44	1.289,61	3.868,83
Desmontaje aula 45m2	1	434,32	434,32		434,32
Total SIN IVA			5.592,76	1.289,61	4.303,15
IVA 21%			1.174,48	270,82	903,66
Total con IVA			6.767,24	1.560,43	5.206,81
TOTAL MÓDULOS CENTRO:	Aulas 45mts2		1	Aula 60mts2	0

TERCERO.- Vista la anterior propuesta, mediante Orden de 19 de julio se inicia expediente de modificado y prórroga, en aplicación del artículo 205.2, b) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público, en el sentido de modificar el número de aulas de 45 metros instaladas en el centro IES LOS MOLINOS por no ser necesaria una de ellas en base a las matriculaciones correspondientes al curso escolar 2024-2025, así como de acordar la audiencia para la prórroga antes descrita propuesta por la Dirección General.

Se cumplen todas y cada una de las circunstancias previstas en el artículo 205.2 b), puesto que no es posible para la Administración prever las matriculaciones que se van a producir en un centro de secundaria concreto debido a la posibilidad de elegir





centro escolar del alumnado, no altera la naturaleza global del contrato, puesto que únicamente supone eliminar una aula instalada en un lote concreto y no supone alteración en más del 50% del precio inicial del contrato, IVA excluido. Igualmente la prórroga resulta procedente en aplicación del Dispongo quinto de la orden de adjudicación de los contratos basados de fecha 14 de septiembre de 2023 de conformidad con la cláusula 10 del documento de licitación de fecha 26 de julio de 2023.

Las empresas, en el plazo de audiencia conferido, han manifestado la conformidad a dicho modificado y a las prórrogas propuestas según consta en escrito de fecha 22 de julio de 2024 de la empresa MODULAR NORMALIZADA, S.L. y de 23 de julio de 2024 de la UTE ALQUILERES BARCELO SAEZ, CABISUAR CARTAGENA.

En su virtud, considerando lo previsto en la legislación de Contratos del Sector Público y demás disposiciones de general aplicación, habiendo informado el Servicio Jurídico y fiscalizado la Intervención Delegada, en uso de las atribuciones que me han sido legalmente conferidas

DISPONGO

PRIMERO.- Autorizar la modificación del **Suministro en su modalidad de arrendamiento sin opción de compra, instalación, montaje y desmontaje de conjuntos modulares prefabricados con destino a Institutos de Enseñanza Secundaria de la Región De Murcia**, (Contrato Basado en Acuerdo Marco-A.M.15024/2023-para la selección de proveedores para el suministro en su modalidad de arrendamiento sin opción de compra, instalación y montaje de conjuntos modulares prefabricados con destino a uso educativo para los centros públicos de educación infantil y primaria e institutos de enseñanza secundaria de la Región de Murcia), por el procedimiento establecido en el artículo 221 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de conformidad con lo dispuesto en la Propuesta de la Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras de 20 de junio de 2024 en el sentido de disminuir en una unidad las aulas instaladas en el IES LOS MOLINOS; Lote 1, pasando de 3 aulas de 45 metros a 2 aulas de 45 metros.

SEGUNDO.- Prorrogar los siguientes lotes:

PROPUESTA PRORROGA IES CURSO 2024 2025





Nº Lote	Código Centro	Centro Educativo	Unidades		Ejercicios		Total Licitación	Empresa Adjudicataria
			Aulas 45 mts	Aulas 60 mts	2024 01/09/2024 al 30/11/2024 (3 meses)	2025 01/12/2024 al 31/08/2025 (9 meses)	Periodo: 01/09/2024 al 31/08/2025 (12 meses)	
1	30013505	IES LOS MOLINOS (Cartagena)	2	0	2.579,22 €	8.606,30 €	11.185,52 €	UTE ALQUIBARSA - CABISUAR
2	30012835	IES ANTONIO MENARGUEZ COSTA - Los Alcázares -	9	0	11.606,49 €	38.728,35	50.334,84 €	UTE ALQUIBARSA - CABISUAR
3(Nota 1)	30008480	IES MANUEL TÁRRAGA ESCRIBANO - San Pedro del Pinatar	4	0	5.158,44 €	17.212,60	22.371,04 €	UTE ALQUIBARSA - CABISUAR
4	30007475	IES JUAN DE LA CIERVA Y CODORNIU - Totana	1	1	3.009,15 €	10.040,87	13.050,02 €	UTE ALQUIBARSA - CABISUAR
5	30010942	IES DOMINGO VALDIVIESO- Mazarrón	1	1	3.471,30 €	11.489,48	14.960,78 €	MODULNOR
6	30008467	IES RICARDO ORTEGA - Fuente Álamo	1	1	3.471,30 €	11.489,48	14.960,78 €	MODULNOR
7	30008881	IES GERARDO MOLINA - Torre Pacheco	3	0	3.868,83 €	12.909,45	16.778,28 €	UTE ALQUIBARSA - CABISUAR
8	30002428	IES SANTA LUCIA -- Santa Lucía (Cartagena)	2	0	2.579,22 €	8.606,30	11.185,52 €	UTE ALQUIBARSA - CABISUAR
11	30012771	IES ANTONIO HELLIN COSTA de Puerto de Mazarrón- (Mazarrón)	1	0	1.289,61 €	4.303,15	5.592,76 €	UTE ALQUIBARSA - CABISUAR





	Total	24	3	37.033,56 €	123.385,98 €	160.419,54 €
	IVA 21%			7.777,05 €	25.911,06 €	33.688,11 €
	Total Contrato			44.810,61 €	149.297,04 €	194.107,65 €

Nota 1.-El lote 9 se prorroga en el sentido de aumentar el lote 3 en el importe estipulado en la modificación anteriormente indicada (No aparece en el listado de prórroga como lote 9 sino como incremento de un aula en el lote 3)

TERCERO.- Autorizar y disponer el gasto con cargo a la partida 150400.422K.205.00, proyecto 50608 por importe de:

A) Por un importe total de 144.368,08€ IVA incluido, en las mismas condiciones y precios acordados por Orden del Consejero de Educación, Formación Profesional y Empleo de fecha 14 de Septiembre de 2023, Expte.: 15074/2023, por un período de 12 meses, desde el 01 de Septiembre de 2024 hasta el 31 de agosto de 2025), que se financiará con cargo a la partida presupuestaria 150400.422K.205.00, proyecto de gasto 50608, y según las siguiente anualidades y desgloses:

Anualidad 2024 (1 Sep24 al 30 Nov24): 33.289,21 € IVA incluido
Anualidad 2025 (1-Dic24 al 31 Ago25): 111.078,87 € IVA incluido

a favor de UTE ALQUILERES BARCELÓ SAEZ, S.L. – CABISUAR CARTAGENA, S.A. con CIF U73837726

Todo ello correspondiente a la prórroga de los lotes: 2, 3 (incluyendo lote 9 originario),4,7,8 y 11.

B) Por un importe total de 36.205,08€ IVA incluido, en las mismas condiciones y precios acordados por Orden del Consejero de Educación, Formación Profesional y Empleo de fecha 14 de Septiembre de 2023, Expte.: 15074/2023, por un período de 12 meses, desde el 01 de Septiembre de 2024 hasta el 31 de agosto de 2025), que se financiará con cargo a la partida presupuestaria 150400.422K.205.00, proyecto de gasto 50608, y según las siguiente anualidades y desgloses:

Anualidad 2024 (1 Sep24 al 30 Nov24): 8.400,54 € IVA incluido
Anualidad 2025 (1-Dic24 al 31 Ago25): 27.804,54 € IVA incluido





A favor de MODULAR NORMALIZADA, S.L., con NIF B86937620, correspondiente a la prórroga de los lotes 5 y 6.

C) Por un importe total de 13.534,48€ IVA incluido, en las mismos precios acordados por Orden del Consejero de Educación, Formación Profesional y Empleo de fecha 14 de Septiembre de 2023, Expte.: 15074/2023, por un período de 12 meses, desde el 01 de Septiembre de 2024 hasta el 31 de agosto de 2025), que se financiará con cargo a la partida presupuestaria 150400.422K.205.00, proyecto de gasto 50608, y según las siguiente anualidades y desgloses:

Anualidad 2024 (1 Sep24 al 30 Nov24): 3.120,86 € IVA incluido
 Anualidad 2025 (1-Dic24 al 31 Ago25): 10.413,62 € IVA incluido

a favor de UTE ALQUILERES BARCELÓ SAEZ, S.L. – CABISUAR CARTAGENA, S.A. con CIF U73837726 correspondiente a la prórroga y modificado del lote 1

CUARTO.- Minorar el precio de los desmontajes de todos los módulos incluidos en los Lotes que se proponen para prorrogar y que estaban incluidos en la contratación del expediente 15074/2023 e incluidos para la anualidad de 2024 en los documentos contables de referencia en el ejercicio 2024, R nro. 585, A nro. 625 y D nro. 654, todos ellos con cargo a la partida 150400.422K.205.00, proyecto 50608, y por un importe total de 14.865,21€ IVA incluido, conforme al siguiente:

- 1.- UTE ALQUIBARSUA-CABISUAR : 12.262,31€
- 2.- MODULAR NORMALIZADA, S.L.: 2.602,90€

DESMONTAJES MODULOS PREFABRICADOS

Nº Lote	Código Centro	Centro Educativo	Unidades	Ejercicios	Empresa Adjudicataria
---------	---------------	------------------	----------	------------	-----------------------





			Aulas 45 mts	Aulas 60 mts	2024 01/09/2024 al 30/11/2024 (3 meses)	
1	30013505	IES LOS MOLINOS (Cartagena)	2	0	868,64 €	UTE ALQUIBARSA - CABISUAR
2	30012835	IES ANTONIO MENARGUEZ COSTA - Los Alcázares -	9	0	3.908,88 €	UTE ALQUIBARSA - CABISUAR
3	30008480	IES MANUEL TÁRRAGA ESCRIBANO - San Pedro del Pinatar	4	0	1.737,28 €	UTE ALQUIBARSA - CABISUAR
4	30007475	IES JUAN DE LA CIERVA Y CODORNIU - Totana	1	1	1.013,42 €	UTE ALQUIBARSA - CABISUAR
5	30010942	IES DOMINGO VALDIVIESO- Mazarrón	1	1	1.075,58 €	MODULNOR
6	30008467	IES RICARDO ORTEGA - Fuente Álamo	1	1	1.075,58 €	MODULNOR
7	30008881	IES GERARDO MOLINA - Torre Pacheco	3	0	1.302,96 €	UTE ALQUIBARSA - CABISUAR
8	30002428	IES SANTA LUCIA -- Santa Lucía (Cartagena)	2	0	868,64 €	UTE ALQUIBARSA - CABISUAR
11	30012771	IES ANTONIO HELLIN COSTA de Puerto de Mazarrón- (Mazarron)	1	0	434,32 €	UTE ALQUIBARSA - CABISUAR





	Total	24	3	12.285,30 €	
	IVA 21%			2.579,91 €	
	Total Contrato			14.865,21 €	

QUINTO.- Notificar la Orden a los interesados y proceder a su publicación en el Perfil de Contratante del órgano de contratación, haciéndole saber que la misma agota la vía administrativa y contra dicha Orden, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 y siguientes de la LCSP, podrá interponerse:

- con carácter potestativo, recurso especial en materia de contratación, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde la remisión de esta notificación, ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales o el órgano de contratación,
- o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el plazo de dos meses, a contar desde la recepción de esta notificación, de conformidad de lo dispuesto en la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.”

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
 Fdo.- Víctor Javier Marín Navarro
 (En Murcia, documento fechado y firmado digitalmente al margen).

31/07/2024 13:05:41

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-479-3a4b-47c-81b6-8a38-00505694280

MARIN NAVARRO, VICTOR JAVIER

