

**INFORME DE NECESIDAD, MEMORIA ECONÓMICA y PROPUESTA DE
CONTRATO BASADO EN EL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE INSTALACIONES
EDUCATIVAS DE CARÁCTER PROVISIONAL (MONTAJE, ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE
COMPRA Y DESMONTAJE)**

EXPEDIENTE CMAYOR/2023/06Y07/258

Núm ref: 24-1AL

Centro: CEIP SANTA TERESA

Código: 03009154

Localidad: VILLENA

1. Informe de necesidad

Según la información suministrada por la *Dirección Territorial de Educación, Universitats i Ocupació d'Alacant*, para poder realizar la prestación del servicio público de educación es necesaria la instalación de las aulas prefabricadas que se indican a continuación por un periodo de **36 meses**:

Espacios	m2	Asc Ud	Aseos 15m2	Alm. 15 m2	Alm. 30 m2	Aula 15 m2	Aula 30 m2	Aula 45 m2	Aula 60 m2	Aula 90 m2	Aula 135 m2	Aula 150 m2
Aulas Educación Infantil							4	1				
Aulas Educación Primaria							7					
Aulas ESO												
Aulas Bachiller												
Aulas Ciclos Formativos												
Aula Música								1				
Aula Plástica												
Aula Informática												
Aula Tecnología												
Aula PT, compensatoria..						2						
Aula: Biblioteca / Sala polivalente								1				
Aulas Laboratorios												
Aula: Sala Profesores								1				
Aula: Despachos Director y Jefe de Estudios							1					
Aula:Secretaría y Despacho Secretario							1					
Aula: Despachos AMPA, Tutoría												
Aula: Despachos Departamentos, Ciclos												
Aula:Talleres de Ciclos Formativos												
Aula: EDUCACIÓN FÍSICA									1			
Aula: Conserjería, Reprografía						1						
Lavabos Profesores			1									
Lavabos Alumnos/as			4									
Lavabos Educación Infantil			2									
Almacén General, almacén limpieza												
Porche cubierto	60											
Pasillos cubiertos	238								1			
Escaleras												
Ascensor												
Total uds	20	0	7	0	0	3	13	4	1	0	0	0

2. Presupuesto de la licitación

De acuerdo con esta distribución y la tabla de precios fijada en el PCAP del **ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS DE CARÁCTER PROVISIONAL (MONTAJE, ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA Y DESMONTAJE), EXPEDIENTE CMAYOR/2023/06Y07/258**, el presupuesto de la licitación es:

Tipo	Nº	Precio unitario montaje	Precio total montaje	Precio unitario acond.	Precio total acond.	Precio unitario alquiler mes	Precio total alquiler mes	Precio unitario desmont.	Precio total desmont.
Porches/pasillos/escaleras (m²)	298	67	19.966	5	1490	4	1.192	21	6.258
Ascensor (ud)	0	3.458	0	247	0	988	0	864	0
Aseos 15m²	7	2.141	14.987	153	1071	217	1.519	224	1.568
Almacén 15 m²	0	153	0	11	0	183	0	153	0
Almacén 30 m²	0	214	0	15	0	219	0	199	0
Aula 15 m²	3	1.396	4.188	100	300	363	1.089	339	1.017
Aula 30 m²	13	1.954	25.402	140	1820	435	5.655	441	5.733
Aula 45 m²	4	2.932	11.728	209	836	654	2.616	662	2.648
Aula 60 m²	1	3.909	3.909	279	279	872	872	881	881
Aula 90 m²	0	5.862	0	349	0	1.307	0	1.322	0
Aula 135 m²	0	8.795	0	419	0	1.961	0	1.984	0
Aula 150 m²	0	9.771	0	698	0	2.179	0	2.204	0
TOTAL			80.180,00		5.796,00		12.943,00		18.105,00

3. Justificación de la necesidad

Según la información suministrada por la *Dirección Territorial de Educación, Universitats i Ocupació d'Alacant*, es necesario el suministro de instalaciones educativas provisionales debido al desalojo del centro por problemas estructurales en su edificio.

4. Características particulares del acuerdo marco para el suministro de instalaciones educativas provisionales (Anexo I)

Apartado A:

OBJETO DEL CONTRATO.

Constituye el objeto del contrato la utilización de instalaciones educativas provisionales en los centros educativos de titularidad de la Generalitat y con el detalle que establece el pliego de prescripciones técnicas del expediente CMAYOR/2023/06Y07/258, para atender las necesidades de escolarización del centro de referencia.

Se adjunta:

1. Ficha de propuesta de necesidades de aulas. Incluye tipología, superficie y cantidad de aulas.
2. Plano de situación de la parcela donde se deben instalar las aulas prefabricadas.
3. Plano de ubicación de las aulas prefabricadas en la parcela.
4. Plano de distribución de las aulas.

Apartado B:

IMPORTE DESGLOSADO DE LA LICITACIÓN (IVA excluido):

- Precio del acondicionamiento, proyectos, montaje y desmontaje

Anualidad	Montaje	Desmontaje	Obra civil previa	Acondicionamiento y proyectos	Total por anualidad
2024	80.180,00 €	---		5.796,00 €	85.976,00 €
2027		18.105,00 €			18.105,00 €

- Precio del alquiler

Anualidad	Alquiler
2024	38.829,00 €
2025	155.316,00 €
2026	155.316,00 €
2027	116.487,00 €

IMPORTE TOTAL DE LA LICITACIÓN:

Anualidad	Aplicación presupuestaria	Presupuesto licitación	Importe (IVA)	Importe total licitación
2024	09.02.08.42170.2	124.805,00 €	26.209,05 €	151.014,05 €
2025	09.02.08.42170.2	155.316,00 €	32.616,36 €	187.932,36 €
2026	09.02.08.42170.2	155.316,00 €	32.616,36 €	187.932,36 €
2027	09.02.08.42170.2	134.592,00 €	28.264,32 €	162.856,32 €
TOTALES		570.029,00 €	119.706,09 €	689.735,09 €

Apartado C:

PLAZO DE LOS CONTRATOS

La duración del contrato es de 36 meses. Dicho plazo se iniciará con la emisión del certificado de conformidad de montaje de las aulas/módulos contratados en las condiciones establecidas en los pliegos reguladores.

Posibilidad de prórroga: Si

Plazos de montaje: 2 meses desde la adjudicación. En cualquier caso la instalación tendrá que estar preparada para su uso efectivo y completo el 1 de septiembre de 2024.

Plazo de desmontaje: 1 mes desde la notificación por parte de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.