

**INFORME DE NECESIDAD, MEMORIA ECONÓMICA y PROPUESTA DE  
CONTRATO BASADO EN EL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE INSTALACIONES  
EDUCATIVAS DE CARÁCTER PROVISIONAL (MONTAJE, ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE  
COMPRA Y DESMONTAJE)**

**EXPEDIENTE CMAYOR/2023/06Y07/258**

**Núm ref:** 24-13 VLC

**Centro:** ESCOLA SUPERIOR D'ART DRAMÀTIC

**Código:** 46016993

**Localidad:** VALENCIA

**Centro:** ESCOLA SUPERIOR DE DANSA

**Código:** 46023122

**Localidad:** VALENCIA

**Centro:** ESCOLA PROFESSIONAL DE DANSA

**Código:** 46020388

**Localidad:** VALENCIA

**1. Informe de necesidad**

Según la información suministrada por la *Dirección Territorial de Educació, Universitats i Ocupació de València*, para poder realizar la prestación del servicio público de educación es necesaria la instalación de las aulas prefabricadas que se indican a continuación por un periodo de **36 meses**:

Espacios	m2	Asc Ud	Aseos 15m2	Alm. 15 m2	Alm. 30 m2	Aula 15 m2	Aula 30 m2	Aula 45 m2	Aula 60 m2	Aula 90 m2	Aula 135 m2	Aula 150 m2
Aulas Educación Infantil												
Aulas Educación Primaria												
Aulas ESO												
Aulas Bachiller												
Aulas Ciclos Formativos						2	3		2	9		1
Aula Música												
Aula Plástica												
Aula Informática												
Aula Tecnología												
Aula PT, compensatoria..												
Aula: Biblioteca												
Aulas Laboratorios												
Aula: Sala Profesores												
Aula: Despachos Director y Jefe de Estudios												
Aula:Secretaría y Despacho Secretario												
Aula: Despachos AMPA, Tutoría												
Aula: Despachos Departamentos, Ciclos												
Aula: Talleres de Ciclos Formativos												
Aula: Comedor, Cafetería												
Aula: Conserjería, Reprografía												
Vestuarios Chicos + Chicas												
Otros Espacios												
Lavabos Profesores			4									
Lavabos Alumnos/as			6									
Lavabos Educación Infantil												
Aseo ADAPTADO												
Almacén General, almacén limpieza				2								
Porches												
Pasillos cubiertos	165											
Escaleras												
Ascensor												
<b>Total uds</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

## 2. Presupuesto de la licitación

De acuerdo con esta distribución y la tabla de precios fijada en el PCAP del **ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE INSTALACIONES EDUCATIVAS DE CARÁCTER PROVISIONAL (MONTAJE, ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA Y DESMONTAJE), EXPEDIENTE CMAYOR/2023/06Y07/258**, el presupuesto de la licitación es:

Tipo	Nº	Precio unitario montaje	Precio total montaje	Precio unitario acond.	Precio total acond.	Precio unitario alquiler mes	Precio total alquiler mes	Precio unitario desmont.	Precio total desmont.
Porches/pasillos/escaleras (m²)	165	67	11.055	5	825	4	660	21	3.465
Ascensor (ud)	0	3.458	0	247	0	988	0	864	0
Aseos 15m²	10	2.141	21.410	153	1530	217	2.170	224	2.240
Almacén 15 m²	2	153	306	11	22	183	366	153	306
Almacén 30 m²	0	214	0	15	0	219	0	199	0
Aula 15 m²	2	1.396	3.071	100	220	363	726	339	745,80
Aula 30 m²	3	1.954	6.448	140	462	435	1.305	441	1.455
Aula 45 m²	0	2.932	0	209	0	654	0	662	0
Aula 60 m²	2	3.909	8.600	279	613,8	872	1.744	881	1.938,20
Aula 90 m²	9	5.862	58.034	349	3455,1	1.307	11.763	1.322	13.087,80
Aula 135 m²	0	8.795	0	419	0	1.961	0	1.984	0
Aula 150 m²	1	9.771	10.748	698	767,8	2.179	2.179	2.204	2.424,40
<b>TOTAL</b>			<b>119.672,10</b>		<b>7.895,70</b>		<b>20.913,00</b>		<b>25.662,50</b>

## 3. Justificación de la necesidad

Según la información suministrada por la *Dirección Territorial de Educació, Universitats i Ocupació de València*, es necesaria la sustitución de las aulas que comparten la Escuela Superior y Profesional de Danza y la Escuela Superior de Arte Dramático (CIEGSA y contrato 37).

Se añaden dos aulas más por implantación de un nuevo itinerario de Interpretación en el Teatro Musical en la especialidad de Interpretación.

## 4. Características particulares del acuerdo marco para el suministro de instalaciones educativas provisionales (Anexo I)

### Apartado A:

#### OBJETO DEL CONTRATO.

Constituye el objeto del contrato la utilización de instalaciones educativas provisionales en los centros educativos de titularidad de la Generalitat y con el detalle que establece el pliego de prescripciones técnicas del expediente CMAYOR/2023/06Y07/258, para atender las necesidades de escolarización del centro de referencia.

Se adjunta:

1. Ficha de propuesta de necesidades de aulas. Incluye tipología, superficie y cantidad de aulas.
2. Plano de situación de la parcela donde se deben instalar las aulas prefabricadas.
3. Plano de ubicación de las aulas prefabricadas en la parcela.
4. Plano de distribución de las aulas.

## Apartado B:

### IMPORTE DESGLOSADO DE LA LICITACIÓN (IVA excluido):

- Precio del acondicionamiento, proyectos, montaje y desmontaje

Anualidad	Montaje	Desmontaje	Obra civil previa	Acondicionamiento y proyectos	Total por anualidad
2024	119.672,10 €			7.895,70 €	127.567,80 €
2027		25.662,50 €			25.662,50 €

- Precio del alquiler

Anualidad	Alquiler
2024	20.913,00 €
2025	250.956,00 €
2026	250.956,00 €
2027	230.043,00 €

### IMPORTE TOTAL DE LA LICITACIÓN:

Anualidad	Aplicación presupuestaria	Presupuesto licitación	Importe (IVA)	Importe total licitación
2024	09.02.08.42170.2	148.480,80 €	31.180,97 €	179.661,77 €
2025	09.02.08.42170.2	250.956,00 €	52.700,76 €	303.656,76 €
2026	09.02.08.42170.2	250.956,00 €	52.700,76 €	303.656,76 €
2027	09.02.08.42170.2	255.705,50 €	53.698,16 €	309.403,66 €
<b>TOTALES</b>		<b>906.098,30 €</b>	<b>190.280,64 €</b>	<b>1.096.378,94 €</b>

## Apartado C:

### PLAZO DE LOS CONTRATOS

La duración del contrato es de 36 meses. Dicho plazo se iniciará con la emisión del certificado de conformidad de montaje de las aulas/módulos contratados en las condiciones establecidas en los pliegos reguladores.

Posibilidad de prórroga: Si

Plazos de montaje: 2 meses desde la adjudicación. En cualquier caso la instalación tendrá que estar preparada para su uso efectivo y completo el 1 de septiembre de 2024.

Plazo de desmontaje: 1 mes desde la notificación por parte de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació.