

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fecha y hora de celebración

23 de agosto de 2024 a las 09:00:00

Asistentes

PRESIDENTE

- D. Jesús Bragado Muñoz, director Financiero

SECRETARIO

- D. César Olalla Romero, técnico de contratación
- D. Pedro Portela Bartolomé, técnico de contratación

VOCAL

- D. Javier Pablos Aragón, director departamento

Orden del día

1.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): CO/2024/40 - Contratación de las obras de cimentación y acometidas de instalaciones de edificios modulares prefabricados para bases de medios de extinción forestal en Castilla y León financiado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por la Unión Europea- Next Generation EU

2.- Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): CO/2024/40 - Contratación de las obras de cimentación y acometidas de instalaciones de edificios modulares prefabricados para bases de medios de extinción forestal en Castilla y León financiado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por la Unión Europea- Next Generation EU

3.- Propuesta adjudicación: CO/2024/40 - Contratación de las obras de cimentación y acometidas de instalaciones de edificios modulares prefabricados para bases de medios de extinción forestal en Castilla y León financiado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por la Unión Europea- Next Generation EU

4.- Aprobación de acta: 1.CO/2024/40 - Aprobación de acta

Se Expone

1.- Acto de apertura oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): CO/2024/40 - Contratación de las obras de cimentación y acometidas de instalaciones de edificios modulares prefabricados para bases de medios de extinción forestal en Castilla y León financiado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por la Unión Europea- Next Generation EU

Lote 1

obras de cimentación y acometidas de instalaciones de edificios modulares prefabricados para bases de medios de extinción forestal en el Tiemblo (Ávila)

Han concurrido las siguientes empresas:

- NIF: B83521229 HERNANDEZ ZAZO S.L. Fecha de presentación: 22 de agosto de 2024 a las 12:19:17

Tras la revisión de la documentación aportada por los licitadores la mesa concluye lo siguiente:

Admitir a los siguientes licitadores:

- NIF: B83521229 HERNANDEZ ZAZO S.L.. Contratación de las obras de para la contratación de las obras de cimentación y acometidas de instalaciones de edificios modulares prefabricados para bases de medios de extinción forestal en El Tiemblo (Ávila).

Lote 2

obras de cimentación y acometidas de instalaciones de edificios modulares prefabricados para bases de medios de extinción forestal en Monte el Viejo (Palencia)

- NO ha concurrido ninguna empresa:

Lote 3

obras de cimentación y acometidas de instalaciones de edificios modulares prefabricados para bases de medios de extinción forestal en Rosinos de la Requejada (Zamora)

- NO ha concurrido ninguna empresa:

2.- Acto de valoración oferta criterios cuantificables automáticamente (art. 159): CO/2024/40 - Contratación de las obras de cimentación y acometidas de instalaciones de edificios modulares prefabricados para bases de medios de extinción forestal en Castilla y León financiado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por la Unión Europea- Next Generation EU

Una vez remitida la información por el equipo técnico, éste ha valorado las proposiciones técnicas de acuerdo a los criterios del PCAP de la siguiente manera:

Lote 1

obras de cimentación y acometidas de instalaciones de edificios modulares prefabricados para bases de medios de extinción forestal en el Tiemblo (Ávila)

EMPRESA	OFERTA	OFERTA MÁS IVA	BAJA %	P. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUANTIFICABLES MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS
HERNANDEZ ZAZO S.L.	43.921,04 €	53.144,46 €	1,60%	100

3.- Propuesta adjudicación: CO/2024/40 - Contratación de las obras de cimentación y acometidas de instalaciones de edificios modulares prefabricados para bases de medios de extinción forestal en Castilla y León financiado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por la Unión Europea- Next Generation EU

De acuerdo a la evaluación de las propuestas aportadas por los licitadores, la mesa concluye la siguiente lista ordenada de manera decreciente de puntuación de acuerdo a las puntuaciones obtenidas por los licitadores en las diferentes fases:

+ 01 - Contratación de las obras de para la contratación de las obras de cimentación y acometidas de instalaciones de edificios modulares prefabricados para bases de medios de extinción forestal en El Tiemblo (Ávila)

ORDEN	LICITADORES		ESTADO	Puntuaciones Criterios		
				Juicio de Valor	Cuantificables mediante fórmulas	TOTAL
1	B83521229	HERNANDEZ ZAZO S.L.	Admitido		100	100

+ 03 - Contratación de las obras de para la contratación de las obras de cimentación y acometidas de instalaciones de edificios modulares prefabricados para bases de medios de extinción forestal en Rosinos de la Requejada (Zamora)

- NO ha concurrido ninguna empresa:

+ 2 - Contratación de las obras de para la contratación de las obras de cimentación y acometidas de instalaciones de edificios modulares prefabricados para bases de medios de extinción forestal en Monte El Viejo (Palencia)

- NO ha concurrido ninguna empresa:

4.- Aprobación de acta: 1.CO/2024/40 - Aprobación de acta

La mesa acuerda la aprobación del acta 1.CO/2024/4023

Yo, como secretario, certifico con el visto bueno del Presidente

D. César Olalla Romero
SECRETARIO

D. Jesús Bragado Muñoz
PRESIDENTE