



# Documento de Pliegos

Número de Expediente **32/2024**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 12-07-2024 a las 12:05 horas.



**Suministro en su modalidad de arrendamiento sin opción de compra, instalación, montaje y desmontaje de conjuntos modulares prefabricados con destino a la ubicación temporal de la escuela infantil de Lorquí**

## Contrato Sujeto a regulación armonizada No

→ **Directiva de aplicación** Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

→ **Valor estimado del contrato** 146.739,37 EUR.

→ **Importe** 177.554,64 EUR.

→ **Importe (sin impuestos)** 146.739,37 EUR.

→ **Plazo de Ejecución**

→ 1 Año(s)

→ **Observaciones:** El plazo del arrendamiento es de un año, el plazo de instalación de los módulos es de 20 días naturales máximo.

→ **Tipo de Contrato** Suministros

→ **Subtipo** Alquiler

→ **Contrato Mixto** No

→ **Lugar de ejecución** ES620 Murcia Solar C/ Alhambra, con referencia catastral 3561502XH5136A0001MD Lorquí

→ **Clasificación CPV**

→ 44211100 - Edificios prefabricados modulares.

→ **Pliego Prescripciones Técnicas**

→ **Pliego Cláusulas Administrativas**

## Proceso de Licitación

→ **Procedimiento** Abierto

→ **Tramitación** Ordinaria

→ **Presentación de la oferta** Electrónica

→ **Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)** : Sí

→ **Sistema de Contratación** No aplica

→ **Características del procedimiento** Procedimiento abierto ordinario, no sujeto a regulación armonizada

→ **Detalle de la Licitación:**

[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle\\_licitacion&idEvl=RDvtqStz%2BNSdkQsA7ROvsg%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=RDvtqStz%2BNSdkQsA7ROvsg%3D%3D)

## Entidad Adjudicadora

→ **Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lorquí**

→ **Tipo de Administración** Autoridad local

→ **Actividad Principal 1** - Servicios públicos generales

→ **Tipo de Entidad Adjudicadora** Órgano de Contratación

→ **Sitio Web** <http://www.ayuntamientodelorqui.es>

→ **Perfil del Contratante**

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xDuK3FmorsgQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ Plaza del Ayuntamiento s/n

→ (30564) Lorquí España

→ ES620

### Contacto

→ **Teléfono** +34 968690001

→ **Fax** +34 968692532

→ **Correo Electrónico** secretaria@lorqui.es

## Proveedor de Pliegos

→ Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lorqui

## Plazo de Obtención de Pliegos

→ Hasta el 27/07/2024 a las 23:55

## Dirección Postal

→ Plaza del Ayuntamiento s/n  
→ (30564) Lorqui España

## Recepción de Ofertas

→ Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lorqui

## Dirección Postal

→ Plaza del Ayuntamiento s/n  
→ (30564) Lorqui España

## Plazo de Presentación de Oferta

→ Hasta el 27/07/2024 a las 23:55

## Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

## Apertura de Ofertas Económicas

### APERTURA SOBRE 2

→ Apertura sobre oferta económica  
→ El día 29/07/2024 a las 09:30 horas  
→ Oferta económica y mejoras

## Proveedor de Información adicional

→ Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lorqui

## Dirección Postal

→ Plaza del Ayuntamiento s/n  
→ (30564) Lorqui España

## Lugar

→ Salón de Plenos del Ayuntamiento de Lorquí

## Dirección Postal

→ Plaza del Ayuntamiento, s/n  
→ (30564) Lorquí España

Tipo de Acto : Público

## Otros eventos

### APERTURA SOBRE 1

→ Apertura sobre administrativo  
→ El día 29/07/2024 a las 09:20 horas  
→ documentación administrativa

## Lugar

→ Salón de Plenos del Ayuntamiento

## Dirección Postal

→ Plaza del Ayuntamiento  
→ (30564) Lorquí España

Tipo de Acto : Privado

## Subasta electrónica

→ Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

**Objeto del Contrato: Suministro en su modalidad de arrendamiento sin opción de compra, instalación, montaje y desmontaje de conjuntos modulares prefabricados con destino a la ubicación temporal de la escuela infantil de Lorquí**

→ Descripción del procedimiento

Suministro en su modalidad de arrendamiento sin opción de compra, instalación, montaje y desmontaje de conjuntos modulares prefabricados con destino a la ubicación temporal de la escuela infantil de Lorquí

→ Valor estimado del contrato 146.739,37 EUR.

→ Presupuesto base de licitación

→ Importe 177.554,64 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 146.739,37 EUR.

→ Clasificación CPV

→ 44211100 - Edificios prefabricados modulares.

→ Plazo de Ejecución

→ 1 Año(s)

→ Observaciones: El plazo del arrendamiento es de un año, el plazo de instalación de los módulos es de 20 días naturales máximo.

→ Lugar de ejecución

→ Solar C/ Alhambra, con referencia catastral 3561502XH5136A0001MD

→ Subentidad Nacional Murcia

→ Código de Subentidad Territorial ES620

Dirección Postal

→ C/ Alhambra

→ (30564) Lorquí España

Condiciones de ejecución del contrato

→ Se utilizará pedido electrónico : No

→ Se aceptará factura electrónica : Sí

→ Se utilizará el pago electrónico : Sí

Contratación estratégica

Contratación social

→ Igualdad de género

Condiciones de Licitación

→ Se utilizará el pago electrónico

→ No aplica la Directiva de Vehículos Limpios

Garantía Requerida Provisional

→ Importe 0 EUR.

Garantía Requerida Definitiva

→ Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

→ Capacidad de obrar - Descrita en la cláusula 5 del PCAP

Motivos de exclusión

→ Acuerdos con otros operadores económicos con el objetivo de falsear la competencia - Cualquiera de los motivos de exclusión de la LCSP

### Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

→ Otros - Descrita en la cláusula 5 del PCAP

### Criterio de Solvencia Económica-Financiera

→ Otros - Descrita en la cláusula 5 del PCAP

## Preparación de oferta

→ Sobre SOBRE 1

→ Tipo de Oferta Documentación administrativa

→ Evento de Apertura APERTURA SOBRE 1

→ Descripción El licitador incluirá en este sobre la declaración responsable del Anexo I del PCAP, cumplimentado y firmado electrónicamente

## Preparación de oferta

→ Sobre SOBRE 2

→ Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

→ Evento de Apertura APERTURA SOBRE 2

→ Descripción El licitador hará su oferta económica utilizando el modelo de proposición de la cláusula 11.3 del PCAP

## Condiciones de adjudicación

### Criterios de Adjudicación

#### Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

→ OFERTA ECONÓMICA

→ Subtipo Criterio : Precio

→ Ponderación : 35

→ Cantidad Mínima : 0

→ Cantidad Máxima : 35

→ REDUCCIÓN DEL PLAZO DE INSTALACIÓN DE LOS MÓDULOS

→ Subtipo Criterio : Otros

→ Ponderación : 15

→ Cantidad Mínima : 0

→ Cantidad Máxima : 15

## Presentación de recursos

### Presentación de recursos

→ **Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales**

→ Sitio Web <https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Contratacion/TACRC/Paginas/Tribunal%20Administrativo%20Central%20de%20Recursos%20Contractuales.asp>

#### Dirección Postal

→ Av. General Perón, 38 Planta 8

→ (28020) Madrid España

#### Contacto

→ Teléfono +34 913491451

→ Correo Electrónico

tribunal\_recursos.contratos@hacienda.gob.es

→ Se aceptará factura electrónica

→ Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

## Proceso de Licitación

### Subasta electrónica

→ Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

ID 0000013764501 | UUID 2024-000768182 | SELLO DE TIEMPO Fecha: 12 jul 2024 12:06:01:080 CEST N.Serie  
8126787887578681344271914890061021223 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD  
DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023