



Ayuntamiento
de Lorquí

Plaza del Ayuntamiento s/n
30564 Lorquí, Murcia
968 690 001
Fax 968 692 532

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO TRAMITADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO, EN SU MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CONJUNTOS MODULARES PREFABRICADOS CON DESTINO A LA UBICACIÓN TEMPORAL DE LA ESCUELA INFANTIL DE LORQUÍ. EXP. 26/2024.

PRESIDENTA: D.^a Francisca Asensio Villa. Concejala de Hacienda y Contratación.

VOCALES:

D.^a Laura Bastida Chacón. Secretaria Municipal.

D.^a Carmen Gómez Ortega. Interventora Municipal.

SECRETARIO DE LA MESA: D. Jesús David García Sánchez. Administrativo.

En Lorquí, a 5 de julio de dos mil veinticuatro.

Siendo las 9,40 horas se constituye la Mesa de Contratación del **CONTRATO DE SUMINISTRO, EN SU MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE CONJUNTOS MODULARES PREFABRICADOS CON DESTINO A LA UBICACIÓN TEMPORAL DE LA ESCUELA INFANTIL DE LORQUÍ. EXP. 26/2024**, formada por los miembros indicados anteriormente (no asiste D. Luis Bernardeau Esteller, Ingeniero Civil Municipal, que ha excusado su ausencia), para proceder, en acto público, en el Salón de Plenos, a la apertura del sobre único presentado por los licitadores.

En primer lugar, se da cuenta de la única oferta presentada en el plazo habilitado al efecto, que concluía el día 28/06/2024:

Licitadores:

- ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES SLU - CIF: B28871192

* Fecha de recepción de la documentación: 27-06-2024 16:57

* Fecha de descifrado de la documentación: 05-07-2024 09:47

* Descifrado por Secretario: JESÚS DAVID GARCÍA SÁNCHEZ

* Fecha de apertura de la documentación: 05-07-2024 09:47

* Estado del licitador: Excluido

* Motivo: Superar la oferta económica el presupuesto base de licitación.

Abierto el sobre único electrónico, se comprueba por la Mesa de Contratación que el sobre contiene la declaración responsable sobre cumplimiento de las condiciones legalmente establecidas para contratar con la Administración (anexo I del Pliego de Condiciones), la oferta económica y propuesta de reducción de plazo de instalación.

Seguidamente se valoran la oferta económica y las mejoras.

Teniendo en cuenta que el pliego de condiciones administrativas establece que el presupuesto base de licitación es de 95.917,50 €, desglosado en 79.270,66 € de base imponible + 16.646,84 del 21% de IVA y que el licitador hace una oferta económica de 176.644,27€, IVA incluido, y que, por tanto, supera el presupuesto base de licitación, la Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros asistentes,

ACUERDA:

1º.- Excluir la oferta presentada por ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES SLU, con CIF: B28871192, por superar el presupuesto base de licitación.


2º.- Que se dé cuenta al órgano de contratación para declarar desierta esta licitación.

Concluido el acto, se extiende la presente acta que, como Secretario, certifico.




Fdo.: Francisca Asensio Villa.

Presidenta de la Mesa




Fdo.: Jesús David García Sánchez

Secretario de la Mesa.



Fdo.: Carmen Gómez Ortega.

Vocal



Fdo.: Laura Bastida Chacón.

Vocal



1101471ct9'ada0776907e63dd07ca00m