

Referència:	<b>2024/00013916R</b>
Procediment:	
Interessat:	<b>UTE XXV MEJORA CARRETERA EI-100</b>
Representant:	

**La Secretaria General del Consell Insular d'Eivissa**

**CERTIFICA:**

Que a la reunió ordinària de data 2 d'agost de 2024 del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, s'ha aprovat la següent proposta:

"(...)

**20.1 Proposta del conseller executiu del Departament de Presidència, Hisenda, Gestió Econòmica i Esports, en relació amb la suspensió del contracte entre el Consell Insular d'Eivissa i l'entitat mercantil UTE XXV MEJORA CARRETERA EI-100, per les obres del "Projecte constructiu de millora de la seguretat i connectivitat de vianants dels barris de Can Ramón i Siesta a l'EI-100 entre el PK 11+590 i el PK 12+150" cofinançat en el marc de l'instrument de finançament Next Generation – EU (Exp. 05/2023-CNT - 2023/00001418C). Exp. 2024/00013916R**

Havent-se presentat la següent proposta, amb la declaració prèvia d'urgència:

"Atès el contracte subscrit en data **06 d'octubre de 2023**, es signà el contracte entre el Consell Insular d'Eivissa i l'entitat mercantil **UTE XXV MEJORA CARRETERA EI-100** con NIF **U56326655**, per les **obres del "projecte constructiu de millora de la seguretat i connectivitat de vianants dels barris de Can Ramón i Siesta a l' EI-100 entre el PK 11 + 590 i el PK 12 + 150"** cofinançat en el marc del instrument de finançament **Next Generation – EU**, 2.669.277,74 euros (IVA exclòs), al qual li correspon en la quantitat de 560.548,33 € en concepte d'IVA (21%) amb un import total de 3.229.826,07 €, per resultar la millor oferta qualitat i compleix amb els Plecs que regeixen aquesta licitació, amb un termini d'execució de 9 mesos, incloent les millores següents:

- Compromís d' increment de despeses d' assaigs.
- Compromís de realització d' un estudi sobre la petjada de carboni de la infraestructura.
- Compromís d'acreditar l'existència d'un programa de "compliment normatiu" o "compliance penal".

**Vist que el 24 d'octubre del 2023**, es signa l'acta de comprovació de replanteig, donant compliment a l'establert a l'article 237 de la LCSP, començant l'execució de les obres, amb

un termini de 9 mesos i fixant la data de finalització de mateixos per al dia **24 de juliol de 2024**.

**Així mateix, el 12 de juliol de 2024** s'acorda per part del Consell Executiu l'ampliació de termini del contracte:

"(...)

**PRIMER. CONCEDIR** a l'entitat mercantil **UTE XXV MEJORA CARRETERA EI-100** con NIF **U56326655**, una ampliació de sis setmanes del termini d'execució del contracte per les obres del "projecte constructiu de millora de la seguretat i connectivitat de vianants dels barris de Can Ramón i Siesta a l'EI-100 entre el PK 11+590 i el PK 12+150" cofinançat en el marc del instrument de finançament Next Generation – EU, **des del 25 de juliol de 2024, fins al 04 de setembre de 2024**.

"(...)"

Vist l'informe del director d'obra de data 25/07/2024 on consta que:

"(.../...)"

#### **5 CONCLUSIÓN**

*Se propone la suspensión de las obras desde el 5 de agosto de 2024 hasta el 05 de septiembre de 2024, conforme a lo establecido en el pliego del contrato.*

*En base a lo expuesto anteriormente, la Dirección Facultativa emite este informe de solicitud de suspensión de obras a la UTE XXV MEJORA CARRETERA EI-100, para que el promotor pueda proceder a la aprobación del mismo si lo considera correcto.*

*Se considera que la suspensión solicitada es necesaria para que las obras se ejecuten correctamente y dentro de los estándares de calidad establecidos."*

Vist l'informe tècnic del responsable del contracte de data 25/07/2024 el qual manifesta la seva conformitat amb la suspensió:

**"ASUNTO: Propuesta de suspensión temporal del contrato de ejecución de las obras del PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MEJORA DE LA SEGURIDAD Y CONECTIVIDAD PEATONAL DE LOS BARRIOS DE CAN RAMÓN Y SIESTA EN LA EI-100 ENTRE EL PK 11+590 Y EL PK 12+150.**

**Expediente carreteras: 2022/1863X**

**Expediente contratación: 2023/1418C**

*Visto que en fecha 06/10/2023 se formaliza el contrato entre el Consell Insular d'Eivissa y la UTE XXV MEJORA CARRETERA EI-100 para las ejecución de las obras de referencia, con un plazo de ejecución inicial de 9 meses.*

*Visto que en fecha 24/10/2023 se firma el acta de comprobación de replanteo de las obras, lo que supone como fecha de fin de obras el 24/07/2023.*

*Visto que en fecha 12/07/2024 se acuerda conceder a la UTE una ampliación de plazo de 6 semanas debido a retrasos no imputables al contratista, lo que extiende la fecha de finalización de las obras al 04/09/2024.*

Visto el apartado D del PCAP relativo al plazo de ejecución, donde se establece lo siguiente:

*"Dicho plazo de la obra se podrá suspender temporalmente, de forma parcial o total, durante los meses de Junio a Septiembre, ambos incluidos, con el fin de no generar afecciones al*

*tráfico durante la temporada turística evitando así los perjuicios que suponen. El contratista no tendrá derecho al abono de los daños y perjuicios que se establecen en el artículo 208 de la LCSP en el caso de que se produzcan suspensiones temporales por este motivo."*

Visto el informe del director de las obras de fecha 24/07/2024 (RGE número 2024021356 de fecha 25/07/2024) en el que manifiesta que los trabajos pendientes de ejecutar requieren de cortes parciales de tráfico que no son compatibles con la intensidad de tráfico que se produce en el mes de agosto y que supondrían una gran afección al tráfico, por lo que propone la suspensión de las obras desde el 5 de agosto de 2024 hasta el 5 de septiembre de 2024.

De acuerdo con lo anterior, en base a lo establecido en el artículo 208 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como en el artículo 103 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se informa favorablemente la suspensión del contrato durante el periodo comprendido entre el 5 de agosto y el 5 de septiembre de 2024, debido al perjuicio al interés público que supone ejecutar las obras en periodo estival, dada la elevada intensidad de tráfico existente y la afección a la seguridad vial que ello supone."

Vist l'informe jurídic de data 26/07/2024, en el qual es considera que no existeix objecció legal que s'oposi a què l'òrgan de contractació acordi la suspensió temporal de les obres amb efectes des del dia, **05 d'agost de 2024, fins al proper 05 de setembre de 2024.**

Atès a la clàusula D del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) d'aquest contracte, que assenyala:

*"Por interés general, para no afectar al tráfico durante la temporada turística evitando así los perjuicios que ello conlleva, se podrá llevar a cabo la suspensión temporal, parcial o total, de la obra durante los meses de Junio a Septiembre, ambos incluidos. El contratista no tendrá derecho al abono de los daños y perjuicios que se establecen en el artículo 208 de la LCSP en el caso de que se produzcan suspensiones temporales por este motivo."*

Vist l'informe proposta de la cap del Servei de Contractació i Coordinació de data 29 de juliol de 2024.

Vistos els articles 190, 191.4, 198.5, 208, 236 de la LCSP, els articles 97, 102, 103, 139 i 140 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, que aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques.

Sobre la base de tot l'anterior, el conseller executiu del Departament de Presidència, Hisenda, Gestió Econòmica i Esports, (Decret de Presidència núm. 2023000467, de data 28-6-2023, d'Estructura del Govern del Consell Insular d'Eivissa i creació de Departaments (BOIB núm. 88, de 29 de juny de 2023), i del Decret de Presidència núm. 2023000472, de data 28-6-2023, de nomenament de les persones membres del Consell Executiu i de les vicepresidències del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 88, de 29 de juny de 2023), eleva al **Consell Executiu** d'aquesta Corporació (òrgan competent), en virtut de l'article 28.1 de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de Consells Insulars (BOIB núm. 88, de 07/07/2022) la següent:

## PROPOSTA

**PRIMER. SUSPENDRE**, temporalment l'execució del contracte entre el Consell Insular d'Eivissa i l'entitat mercantil **UTE XXV MEJORA CARRETERA EI-100** con NIF **U56326655**, per les **obres del "projecte constructiu de millora de la seguretat i connectivitat de vianants dels barris de Can Ramón i Siesta a l' EI-100 entre el PK 11 + 590 i el PK 12 + 150"** cofinançat en el marc del instrument de finançament **Next Generation – EU**, amb efectes des de l'**05 d'agost de 2024 fins al proper 05 de setembre de 2024**.

**SEGON. REPRENDRÉ** les obres el dia 06 de setembre de 2024, que s'estendran fins el 05 d'octubre de 2024.

**TERCER. NOTIFICAR** als interessats el present acord."

El Consell Executiu fa seua la proposta, i l'aprova per unanimitat dels membres presents (7). (...)"

I perquè així consti a l'expedient, amb l'advertiment i reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent, expedeix i signa aquest certificat.

Vist i plau