



# Anuncio de licitación

Número de Expediente **20/2024**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 23-05-2024 a las 09:12 horas.



**Suministro en su modalidad de arrendamiento sin opción de compra, instalación, montaje y desmontaje de conjuntos modulares prefabricados con destino a la escuela infantil del Ayuntamiento de Lorquí**

## Contrato Sujeto a regulación armonizada No

→ **Directiva de aplicación** Directiva 2014/24/EU - sobre Contratación Pública

→ **Valor estimado del contrato** 104.193,9 EUR.

→ **Importe** 95.917,5 EUR.

→ **Importe (sin impuestos)** 79.270,66 EUR.

→ **Plazo de Ejecución**

→ 1 Año(s)

→ **Observaciones:** El plazo del arrendamiento es de un año, el plazo de instalación de los módulos es de 30 días hábiles máximo

→ **Clasificación CPV**

→ 44211100 - Edificios prefabricados modulares.

→ **Tipo de Contrato** Suministros

→ **Subtipo** Alquiler

→ **Contrato Mixto** No

→ **Lugar de ejecución** ES620 Murcia Solar Lorquí

## Proceso de Licitación

→ **Procedimiento** Abierto simplificado

→ **Tramitación** Ordinaria

→ **Presentación de la oferta** Electrónica

→ **Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP)** : Sí

→ **Reducción de candidatos en fases sucesivas** : No

→ **Sistema de Contratación** No aplica

→ **Características del procedimiento** El contrato se adjudica por procedimiento abierto simplificado, ordinario, no sujeto a regulación armonizada

→ **Detalle de la Licitación:**

[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle\\_licitacion&idEvl=vWf3fm8KPAg%2B1TMyIiZmzw%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=vWf3fm8KPAg%2B1TMyIiZmzw%3D%3D)

## Entidad Adjudicadora

→ **Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lorquí**

→ **Tipo de Administración** Autoridad local

→ **Actividad Principal 1** - Servicios públicos generales

→ **Tipo de Entidad Adjudicadora** Órgano de Contratación

→ **Sitio Web** <http://www.ayuntamientodelorqui.es>

→ **Perfil del Contratante**

[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xDuK3FmorsgQK2TEf\\_XGy%2BA%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=xDuK3FmorsgQK2TEf_XGy%2BA%3D%3D)

### Dirección Postal

→ Plaza del Ayuntamiento s/n

→ (30564) Lorquí España

→ ES620

### Contacto

→ **Teléfono** +34 968690001

→ **Fax** +34 968692532

→ **Correo Electrónico** secretaria@lorqui.es

## Proveedor de Pliegos

## Proveedor de Información adicional

→ Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lorqui

## Plazo de Obtención de Pliegos

→ Hasta el 07/06/2024 a las 14:00

### Dirección Postal

→ Plaza del Ayuntamiento s/n  
→ (30564) Lorqui España

## Recepción de Ofertas

→ Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lorqui

### Dirección Postal

→ Plaza del Ayuntamiento s/n  
→ (30564) Lorqui España

## Plazo de Presentación de Oferta

→ Hasta el 07/06/2024 a las 14:00

## Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

## Apertura de Ofertas Económicas

### APERTURA SOBRE ÚNICO

→ Apertura sobre oferta económica  
→ El día 11/06/2024 a las 09:30 horas

→ Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lorqui

### Dirección Postal

→ Plaza del Ayuntamiento s/n  
→ (30564) Lorqui España

### Lugar

→ Salón de Plenos del Ayuntamiento de Lorquí

### Dirección Postal

→ Plaza del Ayuntamiento, s/n  
→ (30564) Lorquí España

Tipo de Acto : Público

## Subasta electrónica

→ Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

## Objeto del Contrato: Suministro en su modalidad de arrendamiento sin opción de compra, instalación, montaje y desmontaje de conjuntos modulares prefabricados con destino a la escuela infantil del Ayuntamiento de Lorquí

### → Descripción del procedimiento

arrendamiento, suministro e instalación de módulos prefabricados para la ubicación temporal de la Escuela Infantil de Lorquí.

→ Valor estimado del contrato 104.193,9 EUR.

### → Presupuesto base de licitación

→ Importe 95.917,5 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 79.270,66 EUR.

### → Clasificación CPV

→ 44211100 - Edificios prefabricados modulares.

### → Plazo de Ejecución

→ 1 Año(s)

→ Observaciones: El plazo del arrendamiento es de un año, el plazo de instalación de los módulos es de 30 días hábiles máximo

### → Lugar de ejecución

→ Solar

→ Subentidad Nacional Murcia

→ Código de Subentidad Territorial ES620

#### Dirección Postal

→ Alhambra, 6

→ (30564) Lorquí España

## Opciones y prórrogas

→ Número máximo de prórrogas: 1

→ Prórrogas: El contrato podrá ser prorrogado durante seis meses más.

## Condiciones de ejecución del contrato

→ Se utilizará pedido electrónico : No

→ Se aceptará factura electrónica : Sí

→ Se utilizará el pago electrónico : Sí

### → Condiciones especiales de ejecución de Contrato

→ Consideraciones de tipo social - Garantizar la paridad salarial entre mujeres, hombres y otros trabajadores de identidad o condición sexual o expresión de género diferente. Utilizar códigos estéticos de vestimenta unisex, si así lo desean los trabajadores y trabajadoras. Cláusula 25.1 del PCSP

## Contratación estratégica

### Contratación social

→ Igualdad de género

## Condiciones de Licitación

→ Se utilizará el pago electrónico

→ No aplica la Directiva de Vehículos Limpios

## Garantía Requerida Definitiva

→ Porcentaje 5 %

## Requisitos de participación de los licitadores

## Condiciones de admisión

→ Capacidad de obrar - Descrita en la cláusula 5 del PCAP

## Motivos de exclusión

→ Acuerdos con otros operadores económicos con el objetivo de falsear la competencia - Cualquiera de los motivos de exclusión de la LCSP

## Criterio de Solvencia Técnica-Profesional

→ Otros - Descrita en cláusula 5 del PCAP

## Criterio de Solvencia Económica-Financiera

→ Otros - Descrita en la cláusula 5 del PCAP

## Preparación de oferta

→ Sobre SOBRE ÚNICO

→ Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios cuantificables automáticamente

→ Evento de Apertura APERTURA SOBRE ÚNICO

→ Descripción En este sobre se incluirá la declaración responsable del anexo I del PCAP, la proposición económica y, en su caso, declaración responsable sobre reducción de plazo de instalación de los módulos

## Condiciones de adjudicación

### Criterios de Adjudicación

#### Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

→ OFERTA ECONÓMICA

→ Subtipo Criterio : Precio

→ Ponderación : 35

→ Cantidad Mínima : 0

→ Cantidad Máxima : 35

→ REDUCCIÓN DEL PLAZO DE INSTALACIÓN

→ Subtipo Criterio : Otros

→ Ponderación : 15

→ Cantidad Mínima : 0

→ Cantidad Máxima : 15

## Presentación de recursos

### Presentación de recursos

→ Ayuntamiento de Lorquí

→ Sitio Web <https://ayuntamientodelorqui.es/>

#### Dirección Postal

→ Plaza del Ayuntamiento s/n

→ (30564) Lorquí España

#### Contacto

→ Teléfono +34 968690001

→ Correo Electrónico [secretaria@lorqui.es](mailto:secretaria@lorqui.es)

→ Se aceptará factura electrónica

→ Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

## Proceso de Licitación

### Subasta electrónica

Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

ID 0000013369546 | UUID 2024-000566830 | SELLO DE TIEMPO Fecha: 23 may 2024 09:12:59:379 CEST N.Serie  
90047681299047161072478880356653710144 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD  
DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020