



FIRMADO POR
El Jefe del Servicio de Obras, Urbanismo y
Mantenimiento
JUAN SIMÓN RUJIZ
21/03/2024 10:36




EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
C.I.F. P. 3002200-H
Cárnavas del Castillo, 31
30520 JUMILLA (Murcia)

NIF: P3002200H

Obras - oficina técnica

Expediente 816107H

2023



SERVICIO TÉCNICO DE OBRAS Y URBANISMO.

ANEXO MEMORIA VALORADA. PRESUPUESTO.

OBRA:

**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINA ASEO
AUTOLIMPIABLE EN CALLE BARÓN DEL SOLAR.
(CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS).**

FECHA:

SEPTIEMBRE 2023.

INVERSIÓN:

57.217,70 €+ 12.015,72 €(IVA) = 69.233,42 €

AUTOR:

Servicios Técnicos de Obras y Urbanismo.



Excmo. Ayuntamiento de Jumilla.



AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

Código Seguro de Verificación: H4AA AEJ7 ZQNL D7LJ 4JNF

Anexo M.V. Cl. Barón del Solar. Presupuesto. - SEFYCU 3025073

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://jumilla.sedipualba.es/>

Pág. 1 de 34



FIRMADO POR

El Jefe del Servicio de Obras, Urbanismo y
Mantenimiento
JUAN SIMÓN RUJIZ
21/03/2024 10:36



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
C.I.F. P. 3002200-H
Cárnavas del Castillo, 31
30520 JUMILLA (Murcia)

NIF: P3002200H

Obras - oficina técnica

Expediente 816107H

Presupuesto.

- Cuadro de Precios Unitarios. MO, MT, MQ.
- Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.
- Cuadro de Precios nº1. En Letra.
- Cuadro de Precios nº2. MO, MT, MQ, RESTOS DE OBRA, COSTES INDIRECTOS.
- Presupuesto con Medición Detallada. Por capítulos.
- Resumen de Presupuesto. PEM, PEC, PCA.



AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

Código Seguro de Verificación: H4AA AEJ7 ZQNL D7LJ 4JNF

Anexo M.V. Cl. Barón del Solar. Presupuesto. - SEFYCU 3025073

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://jumilla.sedipualba.es/>

Pág. 2 de 34



FIRMADO POR
 El Jefe del Servicio de Obras, Urbanismo y
 Mantenimiento
 JUAN SIMÓN RUIZ
 21/03/2024 10:36



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
 C.I.F. P. 3002200-H
 Cárcovas del Castillo, 31
 30520 JUMILLA (Murcia)

NIF: P3002200H

Obras - oficina técnica

Expediente 816107H

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINA ASEO AUTOLIMPIABLE CL BARÓN DEL SOLAR.		Pág.: 1
CUADRO DE MANO DE OBRA		Ref.: ASEO AUTOLIMPIA...
		09/23

Nº	Descripción	Importe		
		Precio (Euros)	Cantidad (Horas)	Total (Euros)
1	Oficial primera	15,100	9,500 Hr	143,45
2	Peón especializado	13,750	7,500 Hr	103,13
3	Peón ordinario	13,650	13,031 Hr	177,87
4	Maquinista o conductor	14,800	0,495 Hr	7,33
5	Cuadrilla A	35,980	2,084 Hr	74,98
6	Mano obra bloq.hormig. 20cm	12,000	1,800 M2	21,60
7	M.o.enfoscado maestreado vert.	8,500	1,800 M2	15,30
8	Oficial 1ª fontanero	15,500	2,000 Hr	31,00
9	Ayudante fontanero	13,700	1,000 Hr	13,70
10	Oficial primera electricista	16,500	4,000 Hr	66,00
11	Ayudante electricista	13,900	4,000 Hr	55,60
12	Oficial 1ª pintor	16,200	1,080 Hr	17,50
13	Ayudante pintor	12,600	1,080 Hr	13,61
14	Oficial 1ª electricista.	19,480	9,226 h	179,72
15	Oficial 1ª fontanero.	19,480	9,529 h	185,62
16	Oficial 1ª montador.	19,480	54,790 h	1.067,31
17	Oficial 1ª construcción.	18,910	0,686 h	12,97
18	Oficial 1ª solador.	18,910	1,676 h	31,69
19	Oficial 1ª construcción de obra civil.	18,910	1,106 h	20,91
20	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.	21,140	0,254 h	5,37
21	Ayudante solador.	18,170	2,128 h	38,67
22	Ayudante montador.	18,170	54,790 h	995,53
23	Ayudante construcción de obra civil.	18,170	3,459 h	62,85
24	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón.	20,410	0,254 h	5,18
25	Ayudante electricista.	18,160	8,855 h	160,81
26	Ayudante fontanero.	18,160	9,529 h	173,05
27	Peón especializado construcción.	19,550	0,588 h	11,50
28	Peón ordinario construcción.	17,640	3,908 h	68,94
			Importe total:	3.761,19



AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

Código Seguro de Verificación: H4AA AEJ7 ZQNL D7LJ 4JNF

Anexo M.V. Cl. Barón del Solar. Presupuesto. - SEFYCU 3025073

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://jumilla.sedipualba.es/>



FIRMADO POR
 El Jefe del Servicio de Obras, Urbanismo y
 Mantenimiento
 JUAN SIMÓN RUIZ
 21/03/2024 10:36



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
 C.I.F. P. 3002200-H
 Cánovas del Castillo, 31
 30520 JUMILLA (Murcia)

NIF: P3002200H

Obras - oficina técnica

Expediente 816107H

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINA ASEO AUTOLIMPIABLE CL BARÓN DEL SOLAR.	Pág.: 2
	CUADRO DE MATERIALES	Ref.: ASEO AUTOLIMPIA...
		09/23

Nº	Descripción	Importe		
		Precio (Euros)	Cantidad Empleada	Total (Euros)
1	Arena de río (0-5mm)	22,000	0,092 M3	2,02
2	Arena de río (0-5mm)	16,100	0,121 Tm	1,95
3	Garbancillo 20/40 mm.	15,000	0,243 Tm	3,65
4	Zahorra natural	12,430	3,120 M3	38,78
5	Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel	110,600	0,096 Tm	10,62
6	Hormigón HA-25/P/20/ I central	93,850	0,360 M3	33,79
7	Agua	1,440	0,050 M3	0,07
8	Acero corrugado B 500-S	0,720	13,050 Kg	9,40
9	Bloq.horm.40x20x20 FACOSA	0,730	23,400 Ud	17,08
10	Pequeño material	1,250	30,000 Ud	37,50
11	Contador de agua de 3/4"	52,580	1,000 Ud	52,58
12	Codo acero galv. 90° 3/4"	1,450	1,000 Ud	1,45
13	Tub. polietileno 10 Atm 25 mm	0,670	8,000 Ml	5,36
14	Enlace recto polietileno 25 mm	1,550	7,000 Ud	10,85
15	Collarín de toma de fundición	11,120	1,000 Ud	11,12
16	Válvula antirretorno 3/4"	4,480	1,000 Ud	4,48
17	Llave de esfera 3/4"	4,300	2,000 Ud	8,60
18	Grifo latón rosca 1/2"	5,920	1,000 Ud	5,92
19	Tubería acero negro sold. 1"	3,570	16,000 Ml	57,12
20	Pint.plást.mate color P.mix.	6,100	5,850 Kg	35,69
21	Tubería canalización diám. 160	1,370	8,000 Ml	10,96
22	Betún asfáltico B 40/50	310,000	0,175 Tm	54,25
23	M.B.C. Tipo D-12	10,100	0,368 Tm	3,72
24	Tapa de fundición 400x400	11,950	2,000 Ud	23,90
25	Ladrillo hueco sencillo	0,070	150,000 Ud	10,50
26	Arena de 0 a 5 mm de diámetro.	12,610	0,455 m³	5,74
27	Bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro.	20,290	0,832 m³	16,88
28	Separador homologado para soleras.	0,040	21,280 Ud	0,85
29	Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, o equivalente.	1,420	12,768 m²	18,13
30	Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1, o equivalente.	0,100	3,800 kg	0,38
31	Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.	126,630	0,004 m³	0,51
32	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.	121,570	0,114 m³	13,86
33	Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.	67,480	1,681 m³	113,43
34	Hormigón HM-20/P/40/X0, fabricado en central.	59,420	1,373 m³	81,58
35	Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.	60,680	0,600 m³	36,41
36	Baldosa de terrazo para exteriores, acabado superficial de la cara vista: texturizado, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión B, formato nominal 40x40 cm, color marfil, según UNE-EN 13748-2, con resistencia al deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 45, o equivalente.	12,980	3,990 m²	51,79
37	Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 250 N, con grado de protección IP549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22, o equivalente.	4,910	14,000 m	68,74
38	Cable unipolar RV, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor de aluminio clase 2 de 10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Según UNE 21123-4, o equivalente.	3,510	92,000 m	322,92



AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

Código Seguro de Verificación: H4AA AEJ7 ZQNL D7LJ 4JNF

Anexo M.V. Cl. Barón del Solar. Presupuesto. - SEFYCU 3025073

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://jumilla.sedipualba.es/>

Pág. 4 de 34



FIRMADO POR
El Jefe del Servicio de Obras, Urbanismo y
Mantenimiento
JUAN SIMÓN RUIZ
21/03/2024 10:36



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
C.I.F. P. 3002200-H
Cárnavas del Castillo, 31
30520 JUMILLA (Murcia)

NIF: P3002200H

Obras - oficina técnica

Expediente 816107H

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINA ASEO AUTOLIMPIABLE CL BARÓN DEL SOLAR.	Pág.: 3
	CUADRO DE MATERIALES	Ref.: ASEO AUTOLIMPIA...
		09/23

Nº	Descripción	Importe		
		Precio (Euros)	Cantidad Empleada	Total (Euros)
39	Tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona, suministrado en rollos de 300 m de longitud.	9,980	7,000 m	69,86
40	Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico.	0,280	14,000 m	3,92
41	Cabina de aseo para playa, para minusválidos, monobloque, autolimpiable, de 2,35x2,35x2,80 m, compuesta de: base de perfiles tubulares de acero inoxidable, pavimento de rejilla de acero inoxidable, con cubeta inferior autolimpiable, cerramiento de chapa de acero inoxidable, acabado lacado exterior en varios colores e interior en color blanco, cubierta a dos aguas realizada con resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio, testigos luminosos exteriores de libre, ocupado y fuera de servicio, cerradura electromagnética en puerta de acceso, detector de presencia en el interior, alarma acústica, luz artificial colocada en falso techo y ventilación forzada mediante extractor de aire. Incluso equipamiento interior antivandálico, de acero inoxidable, que permite el uso por personas minusválidas, formado por: inodoro autolimpiable, lavabo empotrado en pared con suministro de agua mediante célula fotoeléctrica, secamanos y servicio de jabón integrado en lavabo, espejo irrompible sobre lavabo, dispensador de hojas de papel higiénico, papelería empotrada, reloj programado para limitación horaria de uso y perchero.	38.403,600	1,000 Ud	38.403,60
			Importe total:	39.659,96



AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

Código Seguro de Verificación: H4AA AEJ7 ZQNL D7LJ 4JNF

Anexo M.V. Cl. Barón del Solar. Presupuesto. - SEFYCU 3025073

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://jumilla.sedipualba.es/>



FIRMADO POR
 El Jefe del Servicio de Obras, Urbanismo y
 Mantenimiento
 JUAN SIMÓN RUIZ
 21/03/2024 10:36



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
 C.I.F. P. 3002200-H
 Cárcovas del Castillo, 31
 30520 JUMILLA (Murcia)

NIF: P3002200H

Obras - oficina técnica

Expediente 816107H

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINA ASEO AUTOLIMPIABLE CL BARÓN DEL SOLAR.	Pág.: 4
	CUADRO DE MAQUINARIA	Ref.: ASEO AUTOLIMPL...
		09/23

Nº	Descripción	Importe		
		Precio (Euros)	Cantidad	Total (Euros)
1	Martillo compresor 2.000 l/min	3,910	3,131 Hr	12,24
2	Pala cargadora 1,30 M3.	20,940	0,035 Hr	0,73
3	Retro-Pala excavadora	27,600	0,460 Hr	12,70
4	Apisonadora estática gasol. a=30	2,600	0,034 Hr	0,09
5	Hormigonera 250 l.	1,270	0,134 Hr	0,17
6	Motosierra	3,300	0,070 Hr	0,23
7	Bulldozer de 80 c.v.	40,560	0,004 Hr	0,16
8	Excavadora de neumáticos	31,270	1,615 Hr	50,50
9	Mononiveladora 130 CV.	28,810	0,023 Hr	0,66
10	Compactador manual	6,610	0,468 Hr	3,09
11	Compactador neumát.autp.100cv	32,000	0,018 Hr	0,58
12	Camión bañera 200 cv	26,000	0,018 Hr	0,47
13	Extendedora aglomerado	41,000	0,008 Hr	0,33
14	Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor.	75,330	0,215 h	16,20
15	Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.	47,460	1,095 h	51,97
16	Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.	41,170	0,007 h	0,29
17	Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.	3,600	0,406 h	1,46
18	Camión con grúa de hasta 10 t.	57,830	1,188 h	68,70
19	Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.	9,570	0,166 h	1,59
20	Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega y alquiler.	94,180	3,564 Ud	335,66
21	Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de mampostero de albañil de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.	46,470	3,564 Ud	165,62
22	Regla vibrante de 3 m.	4,800	1,389 h	6,67
23	Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del disco de corte manuales.	42,290	1,353 h	57,22
			Importe total:	787,33



AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

Código Seguro de Verificación: H4AA AEJ7 ZQNL D7LJ 4JNF

Anexo M.V. Cl. Barón del Solar. Presupuesto. - SEFYCU 3025073

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://jumilla.sedipualba.es/>

Pág. 6 de 34



FIRMADO POR
 El Jefe del Servicio de Obras, Urbanismo y
 Mantenimiento
 JUAN SIMÓN RUJIZ
 21/03/2024 10:36



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
 C.I.F. P. 3002200-H
 Cánovas del Castillo, 31
 30520 JUMILLA (Murcia)

NIF: P3002200H

Obras - oficina técnica

Expediente 816107H

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINA ASEO AUTOLIMPIABLE CL BARÓN DEL SOLAR.	Pág.: 5
	CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES	Ref.: ASEO AUTOLIMPI...
		09/23

Nº	Código	Ud	Descripción	Rendimiento	Precio	Importe
1	A01JF004	M3	MORTERO CEMENTO (1/4) M 10			
			M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 10 con una resistencia a compresión de 10 N/mm2 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/4) , o equivalente.			
	U01AA011	Hr	Peón ordinario	1,820	13,650	24,84
	U04CA001	Tm	Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel	0,300	110,600	33,18
	U04AA001	M3	Arena de río (0-5mm)	1,100	22,000	24,20
	U04PY001	M3	Agua	0,260	1,440	0,37
	A03LA005	Hr	HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.	0,650	1,860	1,21
			Coste total			83,800
			OCHENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS			
2	A01JF006	M3	MORTERO CEMENTO (1/6) M 5			
			M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm2 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/6) , o equivalente.			
	U01AA011	Hr	Peón ordinario	1,820	13,650	24,84
	U04CA001	Tm	Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel	0,250	110,600	27,65
	U04AA001	M3	Arena de río (0-5mm)	1,100	22,000	24,20
	U04PY001	M3	Agua	0,255	1,440	0,37
	A03LA005	Hr	HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.	0,400	1,860	0,74
			Coste total			77,800
			SETENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS			
3	A02AA510	M3	HORMIGÓN H-200/40 ELAB. OBRA			
			M3. Hormigón en masa de resistencia H-200 según EH-91, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 40 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica.			
	U01AA011	Hr	Peón ordinario	1,780	13,650	24,30
	U04CA001	Tm	Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel	0,365	110,600	40,37
	U04AA101	Tm	Arena de río (0-5mm)	0,660	16,100	10,63
	U04AF150	Tm	Garbancillo 20/40 mm.	1,320	15,000	19,80
	U04PY001	M3	Agua	0,160	1,440	0,23
	A03LA005	Hr	HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.	0,500	1,860	0,93
			Coste total			96,260
			NOVENTA Y SEIS EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS			
4	A02FA721	M3	HORM. HA-25/P/20/ I CENTRAL			
			M3. Hormigón para armar de resistencia 25/P/20/ I Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río y árido rodado tamaño máximo 20 mm., de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de mermas y cargas incompletas. Según EHE.			
	U04MA721	M3	Hormigón HA-25/P/20/ I central	1,000	93,850	93,85
			Coste total			93,850
			NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS			



AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

Código Seguro de Verificación: H4AA AEJ7 ZQNL D7LJ 4JNF

Anexo M.V. Cl. Barón del Solar. Presupuesto. - SEFYCU 3025073

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://jumilla.sedipualba.es/>

Pág. 7 de 34



FIRMADO POR
El Jefe del Servicio de Obras, Urbanismo y
Mantenimiento
JUAN SIMÓN RUIZ
21/03/2024 10:36



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
C.I.F. P. 3002200-H
Cárnavos del Castillo, 31
30520 JUMILLA (Murcia)

NIF: P3002200H

Obras - oficina técnica

Expediente 816107H

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINA ASEO AUTOLIMPIABLE CL BARÓN DEL SOLAR.	Pág.: 6
CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES	Ref.: ASEO AUTOLIMPI...
	09/23

Nº	Código	Ud	Descripción	Rendimiento	Precio	Importe
----	--------	----	-------------	-------------	--------	---------

5 A03CA005 Hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3

Hr. Pala cargadora sobre neumáticos con una potencia de 81 CV (110 Kw) con cuchara dentada de capacidad 1,30 m3, con un peso total de 9.410 Kg, de la casa Volvo ó similar, con un alcance de descarga de 3.710 mm, altura de descarga a 45º de 2640 mm, fueza de elevación a altura máxima de 113,2 KN, fuerza de arranque 113,2 KN, capacidad colmada 1,30 m3, ángulo máximo de excavación a 95º, fuerza hidráulica de elevación a nivel del suelo 114,4 Kn, longitud total de la máquina 6.550 mm, altura sobre el nivel del suelo de 293 mm, control por palanca única, dirección controlada por la transmisión ó por los frenos, i/ retirada y colocación del lugar de las obras.

U02FA001	Hr	Pala cargadora 1,30 M3.	1,000	20,940	20,94
U%10	%	Amortización y otros gastos	10,000	20,940	2,09
U01AA015	Hr	Maquinista o conductor	1,000	14,800	14,80
U02SW001	Lt	Gasóleo A	15,000	0,880	13,20

Coste total 51,030

CINCUENTA Y UN EUROS CON TRES CÉNTIMOS

6 A03CF010 Hr RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV

Hr. Retropla excavadora sobre neumáticos con una potencia de 102 CV (70Kw) y una capacidad de cazo de 1.020 Lts, con un peso total de 7.450 Kg, de la casa FAI ó similar, con una capacidad de elevación a máxima altura de 3.100 Kg, una fuerza de arranque de 6.800 kg, anchura de cazo 2.150 mm, profundidad máxima de excavación standard 4.100 mm, altura de vuelco 3.130 mm, máxima altura de excavación 5.100 mm, fuerza de arranque en cazo de 4.500 Kg, motor Perkins de 4 cilindros con transmisión a las cuatro ruedas, i/ colocación y retirada del lugar de las obras.

U02FK005	Hr	Retro-Pala excavadora	1,000	27,600	27,60
U%10	%	Amortización y otros gastos	10,000	27,600	2,76
U01AA015	Hr	Maquinista o conductor	1,000	14,800	14,80
U02SW001	Lt	Gasóleo A	12,000	0,880	10,56

Coste total 55,720

CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

7 A03CK005 Hr PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.

Hr. Pisón con motor de gasolina, con una superficie de soporte de 300x330 mm, con un peso aproximado de 85 Kg, de la casa Lebrero ó similar, equipada con motor de gasolina con engranaje reductor, sistema de transmisión con embrage centrífugo y 2 correas, ciclo de impacto de 550-700/ min, una embolada de impacto de 30-60 mm, altura de cuerpo de 915 mm, altura de mango de 460 mm, rendimientos: elevación máxima del suelo 37 mm, golpe 1,5 libras, energía de compactación 540 pies. Libras/segundos; pies cuadrados/hora compactados 1,95.

U02FP005	Hr	Apisonadora estática gasol. a=30	1,000	2,600	2,60
U02SW001	Lt	Gasóleo A	1,030	0,880	0,91
U%10	%	Amortización y otros gastos	10,000	3,510	0,35

Coste total 3,860

TRES EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

Código Seguro de Verificación: H4AA AEJ7 ZQNL D7LJ 4JNF

Anexo M.V. Cl. Barón del Solar. Presupuesto. - SEFYCU 3025073

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://jumilla.sedipualba.es/>



FIRMADO POR
 El Jefe del Servicio de Obras, Urbanismo y
 Mantenimiento
 JUAN SIMÓN RUIZ
 21/03/2024 10:36



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
 C.I.F. P. 3002200-H
 Cánovas del Castillo, 31
 30520 JUMILLA (Murcia)

NIF: P3002200H

Obras - oficina técnica

Expediente 816107H

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINA ASEO AUTOLIMPIABLE CL BARÓN DEL SOLAR.	Pág.: 7
	CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES	Ref.: ASEO AUTOLIMPI...
		09/23

Nº	Código	Ud	Descripción	Rendimiento	Precio	Importe
----	--------	----	-------------	-------------	--------	---------

8	A03LA005	Hr	HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.			
			Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogénea, mecanismos protegidos herméticamente, con un peso en vacío de 290Kg y un rendimiento aproximado de 3,4m3.			
	U02LA201	Hr	Hormigonera 250 l.	1,000	1,270	1,27
	U%10	%	Amortización y otros gastos	10,000	1,270	0,13
	U02SW005	Ud	Kilowatio	3,500	0,130	0,46
			Coste total			1,860

UN EURO CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

9	D02HF100	M3	EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA. T.F			
			M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia floja, i/posterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavación y p.p. de costes indirectos.			
	U01AA011	Hr	Peón ordinario	0,300	13,650	4,10
	A03CF010	Hr	RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV	0,100	55,720	5,57
	%CI	%	Costes indirectos..(s/total)	3,000	9,670	0,29
			Coste total			9,960

NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

Código Seguro de Verificación: H4AA AEJ7 ZQNL D7LJ 4JNF

Anexo M.V. Cl. Barón del Solar. Presupuesto. - SEFYCU 3025073

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://jumilla.sedipualba.es/>



FIRMADO POR
El Jefe del Servicio de Obras, Urbanismo y
Mantenimiento
JUAN SIMÓN RUJIZ
21/03/2024 10:36



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
C.I.F. P. 3002200-H
Cárnavos del Castillo, 31
30520 JUMILLA (Murcia)

NIF: P3002200H

Obras - oficina técnica

Expediente 816107H

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINA ASEO AUTOLIMPIABLE CL BARÓN DEL SOLAR.	Pág.: 8
	CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y Nº 2	Ref.: ASEO AUTOLIMPI...
	DEMOLICIONES	09/23

Nº Actividad	Código	Ud	Descripción	Rendimiento	Precio	Importe
--------------	--------	----	-------------	-------------	--------	---------

1	D		DEMOLICIONES			
1.1	DMC010	m	CORTE DE PAVIMENTO.			
			Corte de pavimento de cualquier tipo, mediante máquina cortadora de pavimento, y carga manual sobre camión o contenedor.			
	mq11eqc010	h	Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y reg...	0,067	42,290	2,83
	mo087	h	Ayudante construcción de obra civil.	0,067	18,170	1,22
	%	%	Costes directos complementarios	2,000	4,050	0,08
	3,000	%	Costes indirectos		4,130	0,12
			Clase: Mano de obra			1,220
			Clase: Maquinaria			2,830
			Clase: Medios auxiliares			0,080
			Clase: 3 % Costes indirectos			0,120
			Coste total			4,25

1.2	D36AA005	M3	LEVANTADO A MÁQ. FIRME BASE GRAN.			
			CUATRO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS			
			M3. Levantado por medios mecánicos de firme con base granular, medido sobre perfil, i/retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.			
	U01AA011	Hr	Peón ordinario	0,400	13,650	5,46
	U37AA100	Hr	Bulldozer de 80 c.v.	0,015	40,560	0,61
	%CI	%	Costes indirectos..(s/total)	3,000	6,070	0,18
	3,000	%	Costes indirectos		6,250	0,19
			Clase: Mano de obra			5,460
			Clase: Maquinaria			0,610
			Clase: Medios auxiliares			0,180
			Clase: 3 % Costes indirectos			0,190
			Coste total			6,44

1.3	DMX021	m²	DEMOLICIÓN DE SOLERA O PAVIMENTO DE HORMIGÓN.			
			SEIS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
			Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.			
	mq01exn050c	h	Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo r...	0,109	75,330	8,21
	mq01ret010	h	Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.	0,017	47,460	0,81
	mo113	h	Peón ordinario construcción.	0,010	17,640	0,18
	%	%	Costes directos complementarios	2,000	9,200	0,18
	3,000	%	Costes indirectos		9,380	0,28
			Clase: Mano de obra			0,180
			Clase: Maquinaria			9,020
			Clase: Medios auxiliares			0,180
			Clase: 3 % Costes indirectos			0,280
			Coste total			9,66

NUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

Código Seguro de Verificación: H4AA AEJ7 ZQNL D7LJ 4JNF

Anexo M.V. Cl. Barón del Solar. Presupuesto. - SEFYCU 3025073

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://jumilla.sedipualba.es/>

Pág. 10 de 34



FIRMADO POR
El Jefe del Servicio de Obras, Urbanismo y
Mantenimiento
JUAN SIMÓN RUJIZ
21/03/2024 10:36



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
C.I.F. P. 3002200-H
Cárnavos del Castillo, 31
30520 JUMILLA (Murcia)

NIF: P3002200H

Obras - oficina técnica

Expediente 816107H

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINA ASEO AUTOLIMPIABLE CL BARÓN DEL SOLAR.	Pág.: 9
	CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y Nº 2	Ref.: ASEO AUTOLIMPI...
	DEMOLICIONES	09/23

Nº Actividad	Código	Ud	Descripción	Rendimiento	Precio	Importe
1.4	DMX080	m ²	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EXTERIOR DE TERRAZO. Demolición de pavimento exterior de baldosas de terrazo, con medios mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.			
	mq01exn050c	h	Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo r...	0,023	75,330	1,73
	mq01ret010	h	Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.	0,011	47,460	0,52
	mo113	h	Peón ordinario construcción.	0,024	17,640	0,42
	%	%	Costes directos complementarios	2,000	2,670	0,05
	3,000	%	Costes indirectos		2,720	0,08
			Clase: Mano de obra			0,420
			Clase: Maquinaria			2,250
			Clase: Medios auxiliares			0,050
			Clase: 3 % Costes indirectos			0,080
			Coste total			2,80
1.5	DMX090	m	DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS DEMOLICIÓN DE BORDILLO. Levantado de bordillo sobre base de hormigón, con medios manuales y recuperación del 80% del material para su posterior reutilización, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.			
	mo112	h	Peón especializado construcción.	0,049	19,550	0,96
	mo113	h	Peón ordinario construcción.	0,097	17,640	1,71
	%	%	Costes directos complementarios	2,000	2,670	0,05
	3,000	%	Costes indirectos		2,720	0,08
			Clase: Mano de obra			2,670
			Clase: Medios auxiliares			0,050
			Clase: 3 % Costes indirectos			0,080
			Coste total			2,80
1.6	D36BE100	M3	DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS EXCAV. EN ZANJA TERRENO COMPAC. M3. Exccavón en zanja en terreno compacto, con extracción de tierras a los bordes, sin incluir carga ni transporte a vertedero.			
	U01AA011	Hr	Peón ordinario	0,160	13,650	2,18
	U37BA002	Hr	Excavadora de neumáticos	0,160	31,270	5,00
	%CI	%	Costes indirectos..(s/total)	3,000	7,180	0,22
	3,000	%	Costes indirectos		7,400	0,22
			Clase: Mano de obra			2,180
			Clase: Maquinaria			5,000
			Clase: Medios auxiliares			0,220
			Clase: 3 % Costes indirectos			0,220
			Coste total			7,62
			SIETE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS			



AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

Código Seguro de Verificación: H4AA AEJ7 ZQNL D7LJ 4JNF

Anexo M.V. Cl. Barón del Solar. Presupuesto. - SEFYCU 3025073

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://jumilla.sedipualba.es/>

Pág. 11 de 34



FIRMADO POR
El Jefe del Servicio de Obras, Urbanismo y
Mantenimiento
JUAN SIMÓN RUJIZ
21/03/2024 10:36



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
C.I.F. P. 3002200-H
Cárnavas del Castillo, 31
30520 JUMILLA (Murcia)

NIF: P3002200H

Obras - oficina técnica

Expediente 816107H

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINA ASEO AUTOLIMPIABLE CL BARÓN DEL SOLAR.	Pág.: 10
	CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y Nº 2	Ref.: ASEO AUTOLIMPI...
	DEMOLICIONES	09/23

Nº Actividad	Código	Ud	Descripción	Rendimiento	Precio	Importe
1.7	D02AA700	M2	LIMPIEZA, TALA ARBUSTOS Y RAÍCES			
			M2. Desbroce y limpieza de terreno, por medios mecánicos, con corte y retirada de arbustos, i/arrancado de raíces, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos.			
	U01AA011	Hr	Peón ordinario	0,060	13,650	0,82
	A03CA005	Hr	CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3	0,010	51,030	0,51
	U02SA010	Hr	Motosierra	0,020	3,300	0,07
	%CI	%	Costes indirectos..(s/total)	3,000	1,400	0,04
	3,000	%	Costes indirectos		1,440	0,04
			Clase: Mano de obra			0,970
			Clase: Maquinaria			0,280
			Clase: Resto de Obra			0,130
			Clase: Medios auxiliares			0,060
			Clase: 3 % Costes indirectos			0,040
			Coste total			1,48
			UN EURO CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
1.8	ACE020	m³	EXCAVACIÓN PARA APERTURA Y ENSANCHE DE CAJA.			
			Excavación para apertura y ensanche de caja en tierra blanda, con medios mecánicos, y carga a camión.			
	mq01ret010	h	Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.	0,146	47,460	6,93
	mo041	h	Oficial 1ª construcción de obra civil.	0,045	18,910	0,85
	%	%	Costes directos complementarios	2,000	7,780	0,16
	3,000	%	Costes indirectos		7,940	0,24
			Clase: Mano de obra			0,850
			Clase: Maquinaria			6,930
			Clase: Medios auxiliares			0,160
			Clase: 3 % Costes indirectos			0,240
			Coste total			8,18
			OCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS			
1.9	D36BC325	M2	COMPACTADO Y PERFILADO CAJA			
			M2. Perfilado, nivelación y compactado, por medios mecánicos de la caja para calles.			
	U01AA011	Hr	Peón ordinario	0,005	13,650	0,07
	U37BE105	Hr	Mononiveladora 130 CV.	0,002	28,810	0,06
	A03CK005	Hr	PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.	0,003	3,860	0,01
	3,000	%	Costes indirectos		0,140	0,00
			Clase: Mano de obra			0,070
			Clase: Maquinaria			0,070
			Coste total			0,14
			CATORCE CÉNTIMOS			
1.10	D01CE020	M2	DEM. FÁBR. BLOQ. MACIZADO C/COMP.			
			M2. Demolición fábrica de bloques prefabricados de hormigón, con sus senos macizados, de hasta 35 cm. de espesor, con martillo compresor de 2000 l/min., i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.			
	U01AA011	Hr	Peón ordinario	0,570	13,650	7,78
	U02AK001	Hr	Martillo compresor 2.000 l/min	0,420	3,910	1,64
	%CI	%	Costes indirectos..(s/total)	3,000	9,420	0,28
	3,000	%	Costes indirectos		9,700	0,29
			Clase: Mano de obra			7,780
			Clase: Maquinaria			1,640
			Clase: Medios auxiliares			0,280
			Clase: 3 % Costes indirectos			0,290
			Coste total			9,99
			NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			



AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

Código Seguro de Verificación: H4AA AEJ7 ZQNL D7LJ 4JNF

Anexo M.V. Cl. Barón del Solar. Presupuesto. - SEFYCU 3025073

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://jumilla.sedipualba.es/>

Pág. 12 de 34



FIRMADO POR
 El Jefe del Servicio de Obras, Urbanismo y
 Mantenimiento
 JUAN SIMÓN RUJIZ
 21/03/2024 10:36



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
 C.I.F. P. 3002200-H
 Cárcovas del Castillo, 31
 30520 JUMILLA (Murcia)

NIF: P3002200H

Obras - oficina técnica

Expediente 816107H

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINA ASEO AUTOLIMPIABLE CL BARÓN DEL SOLAR.	Pág.: 11
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y Nº 2	Ref.: ASEO AUTOLIMPI...
CIMENTACIONES	09/23

Nº Actividad	Código	Ud	Descripción	Rendimiento	Precio	Importe
2	C		CIMENTACIONES			
2.1	D36B1100	M3	RELLENO ZAHORRA BASE EXCAVACIÓN			
			M3. Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm, en cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, en capas de 10 cm, medido sobre perfil.			
	U01AA011	Hr	Peón ordinario	0,150	13,650	2,05
	U37BA002	Hr	Excavadora de neumáticos	0,050	31,270	1,56
	U37BE355	Hr	Compactador manual	0,150	6,610	0,99
	U04AF400	M3	Zahorra natural	1,000	12,430	12,43
	%CI	%	Costes indirectos..(s/total)	3,000	17,030	0,51
	3,000	%	Costes indirectos		17,540	0,53
			Clase: Mano de obra			2,050
			Clase: Maquinaria			2,550
			Clase: Materiales			12,430
			Clase: Medios auxiliares			0,510
			Clase: 3 % Costes indirectos			0,530
			Coste total			18,07
2.2	CHH010	m³	DIECIOCHO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS HORMIGÓN CICLÓPEO.			
			Hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-20/P/40/X0 fabricado en central y vertido desde camión (60% de volumen) y bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro (40% de volumen), para formación de cimentación.			
	mt10hmf01...	m³	Hormigón HM-20/P/40/X0, fabricado en central.	0,660	59,420	39,22
	mt01arg100b	m³	Bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro.	0,400	20,290	8,12
	mo045	h	Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hor...	0,122	21,140	2,58
	mo092	h	Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hor...	0,122	20,410	2,49
	mo113	h	Peón ordinario construcción.	0,974	17,640	17,18
	%	%	Costes directos complementarios	2,000	69,590	1,39
	3,000	%	Costes indirectos		70,980	2,13
			Clase: Mano de obra			22,250
			Clase: Materiales			47,340
			Clase: Medios auxiliares			1,390
			Clase: 3 % Costes indirectos			2,130
			Coste total			73,11
2.3	MBH010	m²	SETENTA Y TRES EUROS CON ONCE CÉNTIMOS BASE DE HORMIGÓN ARMADO DE 20 CM DE ESPESOR, CON JUNTAS, REALIZADA CON HORMIGÓN HA-25/B/20/IIA FABRICADO EN CENTRAL, Y VERTIDO DESDE CAMIÓN, EXTENDIDO Y VIBRADO MANUAL, Y MALLA ELECTROSOLDADA ME 20X20 Ø 5-5 B 500 T 6X2,20 UNE-EN 10080 O EQUIVALENTE, SOBRE SEPARADORES HOMOLOGADOS, CON ACABADO MAESTREADO, PARA SU POSTERIOR USO COMO SOPORTE DE PAVIMENTO.			
			Base de hormigón armado de 20 cm de espesor, con juntas, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 o equivalente, como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, con acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento; apoyada sobre capa base existente. Incluso formación de juntas de construcción.			
	mt07aco020e	Ud	Separador homologado para soleras.	2,000	0,040	0,08
	mt07ame010d	m²	Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-E...	1,200	1,420	1,70
	mt10haf010...	m³	Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.	0,158	67,480	10,66
	mq06vib020	h	Regla vibrante de 3 m.	0,102	4,800	0,49
	mo041	h	Oficial 1ª construcción de obra civil.	0,063	18,910	1,19
	mo087	h	Ayudante construcción de obra civil.	0,063	18,170	1,14
	%	%	Costes directos complementarios	2,000	15,260	0,31
	3,000	%	Costes indirectos		15,570	0,47
			Clase: Mano de obra			2,330
			Clase: Maquinaria			0,490



AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

Código Seguro de Verificación: H4AA AEJ7 ZQNL D7LJ 4JNF

Anexo M.V. Cl. Barón del Solar. Presupuesto. - SEFYCU 3025073

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://jumilla.sedipualba.es/>

Pág. 13 de 34



FIRMADO POR
El Jefe del Servicio de Obras, Urbanismo y
Mantenimiento
JUAN SIMÓN RUIZ
21/03/2024 10:36



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
C.I.F. P. 3002200-H
Cárnavas del Castillo, 31
30520 JUMILLA (Murcia)

NIF: P3002200H

Obras - oficina técnica

Expediente 816107H

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINA ASEO AUTOLIMPIABLE CL BARÓN DEL SOLAR.	Pág.: 12
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y Nº 2	Ref.: ASEO AUTOLIMPLI...
CIMENTACIONES	09/23

Nº Actividad	Código	Ud	Descripción	Rendimiento	Precio	Importe
--------------	--------	----	-------------	-------------	--------	---------

Clase: Materiales 12,440
Clase: Medios auxiliares 0,310
Clase: 3 % Costes indirectos 0,470
Coste total 16,04

DIECISEIS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS

2.4	D07AG015	M2	MURO BLOQUE HORM. ARM. 40X20X20 M2. Muro de bloque huecos FACOSA de hormigón gris de 40x20x20, para posterior terminación, incluso armadura vertical formada por 4 redondos de D=12mm. por cada ml., y armadura horizontal formada por dos redondos de D=6mm. por cada fila de bloques, relleno con hormigón HA-25/P/20/I y recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2 o equivalente, vertido, colocado, vibrado y rejuntado, según CTE/ DB-SE-F, incluso p.p. de colocación de mallados en juntas y encuentros con fábricas existente y conectado con las mismas mediante taladros y redondos de conexión.			
	U01FJ219	M2	Mano obra bloq.hormig. 20cm	1,000	12,000	12,000
	U10AA011	Ud	Bloq.horm.40x20x20 FACOSA	13,000	0,730	9,490
	A01JF006	M3	MORTERO CEMENTO (1/6) M 5	0,026	77,800	2,020
	A02FA721	M3	HORM. HA-25/P/20/ I CENTRAL	0,200	93,850	18,770
	U06GG001	Kg	Acero corrugado B 500-S	7,250	0,720	5,220
	%CI	%	Costes indirectos..(s/total)	3,000	47,500	1,430
	3,000	%	Costes indirectos		48,930	1,470
			Clase: Mano de obra			12,650
			Clase: Maquinaria			0,010
			Clase: Materiales			34,840
			Clase: Medios auxiliares			1,430
			Clase: 3 % Costes indirectos			1,470
			Coste total			50,40

CINCUENTA EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

2.5	D13DG020	M2	ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 10 VERT. M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2 o equivalente, sobre paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos y p.p. de costes indirectos.			
	U01AA011	Hr	Peón ordinario	0,100	13,650	1,370
	U01FQ115	M2	M.o.enfoscado maestreado vert.	1,000	8,500	8,500
	A01JF004	M3	MORTERO CEMENTO (1/4) M 10	0,020	83,800	1,680
	%CI	%	Costes indirectos..(s/total)	3,000	11,550	0,360
	3,000	%	Costes indirectos		11,900	0,360
			Clase: Mano de obra			10,370
			Clase: Maquinaria			0,020
			Clase: Materiales			1,150
			Clase: Resto de Obra			0,010
			Clase: Medios auxiliares			0,350
			Clase: 3 % Costes indirectos			0,360
			Coste total			12,26

DOCE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

Código Seguro de Verificación: H4AA AEJ7 ZQNL D7LJ 4JNF

Anexo M.V. Cl. Barón del Solar. Presupuesto. - SEFYCU 3025073

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://jumilla.sedipualba.es/>

Pág. 14 de 34



FIRMADO POR
El Jefe del Servicio de Obras, Urbanismo y
Mantenimiento
JUAN SIMÓN RUIZ
21/03/2024 10:36



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
C.I.F. P. 3002200-H
Cárnovos del Castillo, 31
30520 JUMILLA (Murcia)

NIF: P3002200H

Obras - oficina técnica

Expediente 816107H

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINA ASEO AUTOLIMPIABLE CL BARÓN DEL SOLAR.	Pág.: 13
	CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y Nº 2	Ref.: ASEO AUTOLIMPI...
	CIMENTACIONES	09/23

Nº Actividad	Código	Ud	Descripción	Rendimiento	Precio	Importe
2.6	D35AC010	M2	PINTURA PLÁSTICA COLOR			
			M2. Pintura plástica color lisa PROCOLOR mix o similar en paramentos verticales y horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.			
	U01FZ101	Hr	Oficial 1ª pintor	0,120	16,200	1,94
	U01FZ105	Hr	Ayudante pintor	0,120	12,600	1,51
	U36CA001	Kg	Pint.plást.mate color P.mix.	0,650	6,100	3,97
	%CI	%	Costes indirectos..(s/total)	3,000	7,420	0,22
	3,000	%	Costes indirectos		7,640	0,23
			Clase: Mano de obra			3,450
			Clase: Materiales			3,970
			Clase: Medios auxiliares			0,220
			Clase: 3 % Costes indirectos			0,230
			Coste total			7,87

SIETE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

Código Seguro de Verificación: H4AA AEJ7 ZQNL D7LJ 4JNF

Anexo M.V. Cl. Barón del Solar. Presupuesto. - SEFYCU 3025073

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://jumilla.sedipualba.es/>



FIRMADO POR
El Jefe del Servicio de Obras, Urbanismo y
Mantenimiento
JUAN SIMÓN RUJIZ
21/03/2024 10:36



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
C.I.F. P. 3002200-H
Cárnavos del Castillo, 31
30520 JUMILLA (Murcia)

NIF: P3002200H

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINA ASEO AUTOLIMPIABLE CL BARÓN DEL SOLAR.	Pág.: 14
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y Nº 2	Ref.: ASEO AUTOLIMPI...
FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS	09/23

Nº Actividad	Código	Ud	Descripción	Rendimiento	Precio	Importe
--------------	--------	----	-------------	-------------	--------	---------

3 M FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS

3.1 MPT010 m² **SOLADO DE BALDOSAS DE TERRAZO PARA USO EXTERIOR, ACABADO TEXTURIZADO, RESISTENCIA A FLEXIÓN T, CARGA DE ROTURA 7, RESISTENCIA AL DESGASTE POR ABRASIÓN B, 40X40 CM, MARFIL, PARA USO PÚBLICO EN ZONA DE PARQUES Y JARDINES, COLOCADAS A PIQUE DE MACETA CON MORTERO Y RELLENO DE JUNTAS CON LECHADA DE CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 R; TODO ELLO REALIZADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL (HNE-20/P/20), DE 15 CM DE ESPESOR, VERTIDO DESDE CAMIÓN CON EXTENDIDO Y VIBRADO MANUAL CON REGLA VIBRANTE DE 3 M, CON ACABADO MAESTREADO.**

Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de parques y jardines, de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado superficial de la cara vista: texturizado, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión B, formato nominal 40x40 cm, color marfil, según UNE-EN 13748-2 o equivalente; colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas.

mt10hmf01...	m ³	Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.	0,158	60,680	9,59
mt09mor010c	m ³	Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confecciona...	0,030	121,570	3,65
mt08cem011a	kg	Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, s...	1,000	0,100	0,10
mt18bt010...	m ²	Baldosa de terrazo para exteriores, acabado superficial de la ...	1,050	12,980	13,63
mt09lec020a	m ³	Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.	0,001	126,630	0,13
mqq04dua020b	h	Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.	0,029	9,570	0,28
mqq06vib020	h	Regla vibrante de 3 m.	0,080	4,800	0,38
mo041	h	Oficial 1ª construcción de obra civil.	0,029	18,910	0,55
mo087	h	Ayudante construcción de obra civil.	0,378	18,170	6,87
mo023	h	Oficial 1ª soldador.	0,441	18,910	8,34
mo061	h	Ayudante soldador.	0,560	18,170	10,18
%	%	Costes directos complementarios	2,000	53,700	1,07
3,000	%	Costes indirectos		54,770	1,64

Clase: Mano de obra	25,940
Clase: Maquinaria	0,660
Clase: Materiales	27,100
Clase: Medios auxiliares	1,070
Clase: 3 % Costes indirectos	1,640
Coste total	56,41

CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS





FIRMADO POR
 El Jefe del Servicio de Obras, Urbanismo y
 Mantenimiento
 JUAN SIMÓN RUJIZ
 21/03/2024 10:36



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
 C.I.F. P. 3002200-H
 Cánovas del Castillo, 31
 30520 JUMILLA (Murcia)

NIF: P3002200H

Obras - oficina técnica

Expediente 816107H

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINA ASEO AUTOLIMPIABLE CL BARÓN DEL SOLAR.	Pág.: 15
	CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y Nº 2	Ref.: ASEO AUTOLIMPLI...
	FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS	09/23

Nº Actividad	Código	Ud	Descripción	Rendimiento	Precio	Importe
3.2	D36GD300	M2	PAVIMENTO M.B.C. TIPO D-12 6 CM.			
			M2. Pavimento M.B.C. tipo D-12 con espesor de 6cm,			
	U01AA011	Hr	Peón ordinario	0,030	13,650	0,41
	U39EA014	Tm	M.B.C. Tipo D-12	0,147	10,100	1,48
	U39AI008	Hr	Extendedora aglomerado	0,003	41,000	0,12
	U39AC007	Hr	Compactador neumát.autp.100cv	0,007	32,000	0,22
	U39AH025	Hr	Camión bañera 200 cv	0,007	26,000	0,18
	U39DA001	Tm	Betún asfáltico B 40/50	0,070	310,000	21,70
	%CI	%	Costes indirectos..(s/total)	3,000	24,110	0,72
	3,000	%	Costes indirectos		24,830	0,74
			Clase: Mano de obra			0,410
			Clase: Maquinaria			0,520
			Clase: Materiales			23,180
			Clase: Medios auxiliares			0,720
			Clase: 3 % Costes indirectos			0,740
			Coste total			25,57
			VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
3.3	D36DA005	M2	ACERA DE HORMIGÓN RULETEADO			
			M2. Acera de hormigón ruleteado HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 10 cm. de espesor, i/junta de dilatación.			
	U01AA501	Hr	Cuadrilla A	0,100	35,980	3,60
	A02AA510	M3	HORMIGÓN H-200/40 elab. obra	0,100	96,260	9,63
	U04CA001	Tm	Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel	0,003	110,600	0,33
	U37DA000	Ud	Junta de dilatación/m2. acera	1,000	0,130	0,13
	%CI	%	Costes indirectos..(s/total)	3,000	13,690	0,41
	3,000	%	Costes indirectos		14,100	0,42
			Clase: Mano de obra			6,030
			Clase: Maquinaria			0,060
			Clase: Materiales			7,430
			Clase: Resto de Obra			0,150
			Clase: Medios auxiliares			0,420
			Clase: 3 % Costes indirectos			0,420
			Coste total			14,52
			CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS			



AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

Código Seguro de Verificación: H4AA AEJ7 ZQNL D7LJ 4JNF

Anexo M.V. Cl. Barón del Solar. Presupuesto. - SEFYCU 3025073

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://jumilla.sedipualba.es/>

Pág. 17 de 34



FIRMADO POR
 El Jefe del Servicio de Obras, Urbanismo y
 Mantenimiento
 JUAN SIMÓN RUIZ
 21/03/2024 10:36



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
 C.I.F. P. 3002200-H
 Cánovas del Castillo, 31
 30520 JUMILLA (Murcia)

NIF: P3002200H

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINA ASEO AUTOLIMPIABLE CL BARÓN DEL SOLAR.	Pág.: 16
	CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y Nº 2	Ref.: ASEO AUTOLIMPI...
	INSTALACIONES	09/23

Nº Actividad	Código	Ud	Descripción	Rendimiento	Precio	Importe
--------------	--------	----	-------------	-------------	--------	---------

4 I INSTALACIONES

4.1 IUB025 m LÍNEA SUBTERRÁNEA DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN EN CANALIZACIÓN ENTUBADA BAJO ACERA, FORMADA POR 4 CABLES UNIPOLARES RV, CON CONDUCTOR DE ALUMINIO, DE 10 MM² DE SECCIÓN, SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV; DOS TUBOS PROTECTORES DE POLIETILENO DE DOBLE PARED, DE 160 MM DE DIÁMETRO, RESISTENCIA A COMPRESIÓN MAYOR DE 250 N, SUMINISTRADO EN ROLLO, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR, DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA CON PISÓN VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, RELLENO LATERAL COMPACTANDO HASTA LOS RIÑONES Y POSTERIOR RELLENO CON LA MISMA ARENA HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA; Y CANALIZACIÓN PARA TELECOMUNICACIONES COMPUESTA DE TETRATUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD/HDPE) LIBRE DE HALÓGENOS, COLOR VERDE, DE 4X40 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y 3 MM DE ESPESOR FORMADO POR CUATRO TUBOS IGUALES, UNIDOS ENTRE SÍ, CON LA PARED INTERIOR ESTRIADA LONGITUDINALMENTE Y RECUBIERTA CON SILICONA. INCLUSO HILO GUÍA Y CINTA DE SEÑALIZACIÓN.

Línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada bajo acera, formada por 4 cables unipolares RV, con conductor de aluminio, de 10 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV; dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; y canalización para suministro e energía eléctrica a cabina de aseo. Incluso hilo guía y cinta de señalización.

mt01ara010	m ³	Arena de 0 a 5 mm de diámetro.	0,065	12,610	0,82
mt35aia080ah	m	Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble ...	2,000	4,910	9,82
mt35tpe030a	m	Tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre ...	1,000	9,980	9,98
mt35cun350a	m	Cable unipolar RV, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, r...	4,000	3,510	14,04
mt35www030	m	Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, ...	2,000	0,280	0,56
mq04dua020b	h	Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.	0,008	9,570	0,08
mq02rop020	h	Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x...	0,058	3,600	0,21
mq02cia020j	h	Camión cisterna de 8 m ³ de capacidad.	0,001	41,170	0,04
mo020	h	Oficial 1ª construcción.	0,098	18,910	1,85
mo113	h	Peón ordinario construcción.	0,098	17,640	1,73
mo003	h	Oficial 1ª electricista.	0,297	19,480	5,79
mo102	h	Ayudante electricista.	0,244	18,160	4,43
%	%	Costes directos complementarios	2,000	49,350	0,99
3,000	%	Costes indirectos		50,340	1,51

Clase: Mano de obra	13,800
Clase: Maquinaria	0,330
Clase: Materiales	35,220
Clase: Medios auxiliares	0,990
Clase: 3 % Costes indirectos	1,510
Coste total	51,85

CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS





FIRMADO POR
 El Jefe del Servicio de Obras, Urbanismo y
 Mantenimiento
 JUAN SIMÓN RUIZ
 21/03/2024 10:36



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
 C.I.F. P. 3002200-H
 Cánovas del Castillo, 31
 30520 JUMILLA (Murcia)

NIF: P3002200H

Obras - oficina técnica

Expediente 816107H

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINA ASEO AUTOLIMPIABLE CL BARÓN DEL SOLAR.	Pág.: 17
	CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y Nº 2	Ref.: ASEO AUTOLIMPI...
	INSTALACIONES	09/23

Nº Actividad	Código	Ud	Descripción	Rendimiento	Precio	Importe
4.2	D27EE510	MI	LÍN. GEN. ALIMENT. (GRAPE.) 4X10 CU			
			<p>MI. Línea general de alimentación, aislada, Rz1-K 0,6/1 Kv. de 4x10 mm2. de conductor de cobre grapeada en pared mediante abrazaderas plastificadas y tacos , tubo de acero negro 1", incluidos éstos, así como terminales correspondientes. ITC-BT-14 y cumplira norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5 o equivalente.</p>			
	U01FY630	Hr	Oficial primera electricista	0,250	16,500	4,13
	U01FY635	Hr	Ayudante electricista	0,250	13,900	3,48
	U28AA103	MI	Tubería acero negro sold. 1"	1,000	3,570	3,57
	mt35cun350a	m	Cable unipolar RV, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, r...	4,000	3,510	14,04
	%CI	%	Costes indirectos..(s/total)	3,000	25,220	0,76
	3,000	%	Costes indirectos		25,980	0,78
			Clase: Mano de obra			7,610
			Clase: Materiales			17,610
			Clase: Medios auxiliares			0,760
			Clase: 3 % Costes indirectos			0,780
			Coste total			26,76
			VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
4.3	D03DI001	Ud	ACOMET. RED GRAL. SANE. T. F. 8 M.			
			<p>Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una longitud de 8 m., en terreno flojo, con rotura de pavimento por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de PVC D=16 cm., relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, i/limpieza y transporte de tierras sobrantes a pie de carga, según CTE/DB-HS 5.</p>			
	U01AA007	Hr	Oficial primera	2,000	15,100	30,20
	U01AA011	Hr	Peón ordinario	7,600	13,650	103,74
	D02HF100	M3	EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA. T.F	4,600	9,960	45,82
	U02AK001	Hr	Martillo compresor 2.000 l/min	2,000	3,910	7,82
	U37SE308	MI	Tubería canalización diám. 160	8,000	1,370	10,96
	%CI	%	Costes indirectos..(s/total)	3,000	198,540	5,96
	3,000	%	Costes indirectos		204,500	6,14
			Clase: Mano de obra			159,610
			Clase: Maquinaria			20,520
			Clase: Materiales			10,960
			Clase: Resto de Obra			4,860
			Clase: Medios auxiliares			8,560
			Clase: 3 % Costes indirectos			6,140
			Coste total			210,64
			DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			



AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

Código Seguro de Verificación: H4AA AEJ7 ZQNL D7LJ 4JNF

Anexo M.V. Cl. Barón del Solar. Presupuesto. - SEFYCU 3025073

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://jumilla.sedipualba.es/>

Pág. 19 de 34



FIRMADO POR
El Jefe del Servicio de Obras, Urbanismo y
Mantenimiento
JUAN SIMÓN RUIZ
21/03/2024 10:36



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
C.I.F. P. 3002200-H
Cárnavos del Castillo, 31
30520 JUMILLA (Murcia)

NIF: P3002200H

Obras - oficina técnica

Expediente 816107H

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINA ASEO AUTOLIMPIABLE CL BARÓN DEL SOLAR.	Pág.: 18
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y Nº 2	Ref.: ASEO AUTOLIMPI...
INSTALACIONES	09/23

Nº Actividad	Código	Ud	Descripción	Rendimiento	Precio	Importe
4.4	D25AD010	Ud	ACOMETIDA RED 3/4"-25 MM. POLIETIL. Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 8 m., formada por tubería de polietileno de 3/4" y 10 Atm. para uso alimentario serie Hersalit de Saenger, brida de conexión, machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula antirretorno de 3/4", tapa de registro exterior, grifo de pruebas de latón de 1/2", incluso contador, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.			
	U01FY105	Hr	Oficial 1ª fontanero	2,000	15,500	31,00
	U01FY110	Hr	Ayudante fontanero	1,000	13,700	13,70
	U24HD007	Ud	Codo acero galv. 90º 3/4"	1,000	1,450	1,45
	U24ZX001	Ud	Collarín de toma de fundición	1,000	11,120	11,12
	U24PD102	Ud	Enlace recto polietileno 25 mm	7,000	1,550	10,85
	U26AR003	Ud	Llave de esfera 3/4"	2,000	4,300	8,60
	U24AA002	Ud	Contador de agua de 3/4"	1,000	52,580	52,58
	U26AD002	Ud	Válvula antirretorno 3/4"	1,000	4,480	4,48
	U26GX001	Ud	Grifo latón rosca 1/2"	1,000	5,920	5,92
	U24PA004	MI	Tub. polietileno 10 Atm 25 mm	8,000	0,670	5,36
	%CI	%	Costes indirectos..(s/total)	3,000	145,060	4,35
	3,000	%	Costes indirectos		149,410	4,48
			Clase: Mano de obra			44,700
			Clase: Materiales			100,360
			Clase: Medios auxiliares			4,350
			Clase: 3 % Costes indirectos			4,480
			Coste total			153,89
			CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
4.5	D36ZA020	Ud	ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 CM. Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada en redes de media o baja tensión, de 40x40x60 cm., totalmente terminada.			
	U01AA501	Hr	Cuadrilla A	0,950	35,980	34,18
	U39SA001	Ud	Ladrillo hueco sencillo	75,000	0,070	5,25
	U39GN001	Ud	Tapa de fundición 400x400	1,000	11,950	11,95
	%CI	%	Costes indirectos..(s/total)	3,000	51,380	1,54
	3,000	%	Costes indirectos		52,920	1,59
			Clase: Mano de obra			34,180
			Clase: Materiales			17,200
			Clase: Medios auxiliares			1,540
			Clase: 3 % Costes indirectos			1,590
			Coste total			54,51
			CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			
4.6	D05V00000	Ud.	GASTOS TRAMITA.-CONTRATA.KW Gastos tramitación contratación por kW.con la Compañía para el suministro al edificio desde sus redes de distribución, incluido derechos de acometida, enganche y verificación en la contratación de la póliza de abono.			
	3,000	%	Costes indirectos		265,592	7,97
			Clase: Sin descomposición			265,590
			Clase: 3 % Costes indirectos			7,970
			Coste total redondeado			273,56
			DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS			



AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

Código Seguro de Verificación: H4AA AEJ7 ZQNL D7LJ 4JNF

Anexo M.V. Cl. Barón del Solar. Presupuesto. - SEFYCU 3025073

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://jumilla.sedipualba.es/>



FIRMADO POR
El Jefe del Servicio de Obras, Urbanismo y
Mantenimiento
JUAN SIMÓN RUIZ
21/03/2024 10:36



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
C.I.F. P. 3002200-H
Cárnavas del Castillo, 31
30520 JUMILLA (Murcia)

NIF: P3002200H

Obras - oficina técnica

Expediente 816107H

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINA ASEO AUTOLIMPIABLE CL BARÓN DEL SOLAR.	Pág.: 19
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y Nº 2	Ref.: ASEO AUTOLIMPI...
INSTALACIONES	09/23

Nº Actividad	Código	Ud	Descripción	Rendimiento	Precio	Importe
4.7	D51023	Ud.	PARTIDA A JUSTIFICAR POR COMPLETO, POR IMPREVISTOS DE INSTALACIONES Y SERVICIOS. Partida alzada a justificar por completo, por ejecución de trabajos imprevistos, reparación de instalaciones, nuevas conexiones, garras, pijaciones, etc., apertura de huecos, recibidos, rejuntados y demas trabajos no valorados o que se desconoce su existencia.			
	U01AA007	Hr	Oficial primera	2,500	15,100	37,75
	U01AA010	Hr	Peón especializado	2,500	13,750	34,38
	U10MA001	Ud	Pequeño material	10,000	1,250	12,50
	U02AK001	Hr	Martillo compresor 2.000 l/min	0,125	3,910	0,49
	%CI	%	Costes indirectos..(s/total)	3,000	85,120	2,55
	3,000	%	Costes indirectos		87,670	2,63
			Clase: Mano de obra			72,130
			Clase: Maquinaria			0,490
			Clase: Materiales			12,500
			Clase: Medios auxiliares			2,550
			Clase: 3 % Costes indirectos			2,630
			Coste total redondeado			90,30

NOVENTA EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

Código Seguro de Verificación: H4AA AEJ7 ZQNL D7LJ 4JNF

Anexo M.V. Cl. Barón del Solar. Presupuesto. - SEFYCU 3025073

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://jumilla.sedipualba.es/>

Pág. 21 de 34



FIRMADO POR
 El Jefe del Servicio de Obras, Urbanismo y
 Mantenimiento
 JUAN SIMÓN RUIZ
 21/03/2024 10:36



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
 C.I.F. P. 3002200-H
 Cánovas del Castillo, 31
 30520 JUMILLA (Murcia)

NIF: P3002200H

Obras - oficina técnica

Expediente 816107H

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINA ASEO AUTOLIMPIABLE CL BARÓN DEL SOLAR.	Pág.: 20
	CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y Nº 2	Ref.: ASEO AUTOLIMPI...
	EQUIPAMIENTO URBANO	09/23

Nº Actividad	Código	Ud	Descripción	Rendimiento	Precio	Importe
--------------	--------	----	-------------	-------------	--------	---------

5 T EQUIPAMIENTO URBANO

5.1 TYC020 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINA DE ASEO AUTOLIMPIABLE (MOD. M02 DE LORKE SYSTEMS O SIMILAR)

Suministro e instalación de cabina de aseo autolimpiable (mod. M02 de Lorke Systems o similar), de estructura de acero galvanizado, acabado interior de acero inoxidable, acabado exterior de acero corten, acero inoxidable u otro. Cabina prefabricada de aseo público autolimpiable mixto accesible, de medidas 3360x2250x2323, y dimensiones según norma de accesibilidad (radio de giro 1,80 m). Totalmente colocada y funcionando.

mt52dlv060	Ud	Cabina de aseo para playa, para minusválidos, monobloque, ...	1,000	38.403,600	38.403,60
mq04cag010b	h	Camión con grúa de hasta 10 t.	1,188	57,830	68,70
mo003	h	Oficial 1º electricista.	7,147	19,480	139,22
mo102	h	Ayudante electricista.	7,147	18,160	129,79
mo008	h	Oficial 1º fontanero.	9,529	19,480	185,62
mo107	h	Ayudante fontanero.	9,529	18,160	173,05
mo011	h	Oficial 1º montador.	54,790	19,480	1.067,31
mo080	h	Ayudante montador.	54,790	18,170	995,53
%	%	Costes directos complementarios	2,000	41.162,820	823,26
3,000	%	Costes indirectos		41.986,080	1.259,58

Clase: Mano de obra	2.690,520
Clase: Maquinaria	68,700
Clase: Materiales	#####...
Clase: Medios auxiliares	823,260
Clase: 3 % Costes indirectos	1.259,580
Coste total redondeado	43.245,66

CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

Código Seguro de Verificación: H4AA AEJ7 ZQNL D7LJ 4JNF

Anexo M.V. Cl. Barón del Solar. Presupuesto. - SEFYCU 3025073

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://jumilla.sedipualba.es/>



FIRMADO POR
El Jefe del Servicio de Obras, Urbanismo y
Mantenimiento
JUAN SIMÓN RUJIZ
21/03/2024 10:36



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
C.I.F. P. 3002200-H
Cárnavos del Castillo, 31
30520 JUMILLA (Murcia)

NIF: P3002200H

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINA ASEO AUTOLIMPIABLE CL BARÓN DEL SOLAR.	Pág.: 21
	CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y Nº 2	Ref.: ASEO AUTOLIMPI...
	GESTIÓN DE RESIDUOS	09/23

Nº Actividad	Código	Ud	Descripción	Rendimiento	Precio	Importe
--------------	--------	----	-------------	-------------	--------	---------

6 G GESTIÓN DE RESIDUOS

6.1 GRA010 Ud **TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES DE LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS, PRODUCIDOS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O DEMOLICIÓN, CON CONTENEDOR DE 7 M³, A VERTEDERO ESPECÍFICO, INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EXTERNA A LA OBRA O CENTRO DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS.**

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

mq04res01...	Ud	Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de res...	1,188	94,180	111,89
%	%	Costes directos complementarios	2,000	111,890	2,24
3,000	%	Costes indirectos		114,130	3,42
		Clase: Maquinaria			111,890
		Clase: Medios auxiliares			2,240
		Clase: 3 % Costes indirectos			3,420
		Coste total redondeado			117,55

CIENTO DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

6.2 GRB010 Ud **CANON DE VERTIDO POR ENTREGA DE CONTENEDOR DE 7 M³ CON RESIDUOS INERTES DE LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS, PRODUCIDOS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O DEMOLICIÓN, EN VERTEDERO ESPECÍFICO, INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EXTERNA A LA OBRA O CENTRO DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS.**

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

mq04res02...	Ud	Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con resi...	1,188	46,470	55,21
%	%	Costes directos complementarios	2,000	55,210	1,10
3,000	%	Costes indirectos		56,310	1,69
		Clase: Maquinaria			55,210
		Clase: Medios auxiliares			1,100
		Clase: 3 % Costes indirectos			1,690
		Coste total redondeado			58,00

CINCUENTA Y OCHO EUROS





FIRMADO POR
El Jefe del Servicio de Obras, Urbanismo y
Mantenimiento
JUAN SIMÓN RUIZ
21/03/2024 10:36



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
C.I.F. P. 3002200-H
Cárnavas del Castillo, 31
30520 JUMILLA (Murcia)

NIF: P3002200H

Obras - oficina técnica

Expediente 816107H

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINA ASEO AUTOLIMPIABLE CL BARÓN DEL SOLAR.	Pág.: 22
	CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS Y CUADRO DE PRECIOS Nº 1 Y Nº 2	Ref.: ASEO AUTOLIMPI...
	SEGURIDAD Y SALUD	09/23

Nº Actividad	Código	Ud	Descripción	Rendimiento	Precio	Importe
--------------	--------	----	-------------	-------------	--------	---------

7	Y		SEGURIDAD Y SALUD			
7.1	YCX010	Ud	CONJUNTO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA, NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. INCLUSO MANTENIMIENTO EN CONDICIONES SEGURAS DURANTE TODO EL PERIODO DE TIEMPO QUE SE REQUIERA, REPARACIÓN O REPOSICIÓN Y TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE ALMACENAJE O RETIRADA A CONTENEDOR. Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.			
	3,000	%	Costes indirectos		1.000,000	30,00
				Clase: Sin descomposición		1.000,000
				Clase: 3 % Costes indirectos		30,000
				Coste total redondeado		1.030,00
			MIL TREINTA EUROS			
7.2	YIX010	Ud	CONJUNTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.			
	3,000	%	Costes indirectos		1.000,000	30,00
				Clase: Sin descomposición		1.000,000
				Clase: 3 % Costes indirectos		30,000
				Coste total redondeado		1.030,00
			MIL TREINTA EUROS			
7.3	YSX010	Ud	CONJUNTO DE ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS, NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.			
	3,000	%	Costes indirectos		100,000	3,00
				Clase: Sin descomposición		100,000
				Clase: 3 % Costes indirectos		3,000
				Coste total redondeado		103,00
			CIENTO TRES EUROS			



AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

Código Seguro de Verificación: H4AA AEJ7 ZQNL D7LJ 4JNF

Anexo M.V. Cl. Barón del Solar. Presupuesto. - SEFYCU 3025073

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://jumilla.sedipualba.es/>



FIRMADO POR
El Jefe del Servicio de Obras, Urbanismo y
Mantenimiento
JUAN SIMÓN RUJIZ
21/03/2024 10:36



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
C.I.F. P. 3002200-H
Cárnavas del Castillo, 31
30520 JUMILLA (Murcia)

NIF: P3002200H

Obras - oficina técnica

Expediente 816107H

		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINA ASEO AUTOLIMPIABLE CL BARÓN DEL SOLAR.					Pág.: 23			
		MEDICIONES Y PRESUPUESTOS					Ref.: ASEO AUTOLIMPIA...			
		DEMOLICIONES					09/23			
Nº Orden	Descripción de las unidades de obra	Uds.	Latitud	Longitud	Altura	Subtotal	Medición	Precio	Importe	
1	D DEMOLICIONES									
1.1	M Corte de pavimento.									
DMC010	Corte de pavimento de cualquier tipo, mediante máquina cortadora de pavimento, y carga manual sobre camión o contenedor.									
	Acometidas.									
	Rampa.	2	4,600			9,200				
	Acera.	2	1,500			3,000				
	Calzada.	2	4,000			8,000				
	Total partida 1.1						20,200	4,25	85,85	
1.2	M3 LEVANTADO A MÁQ. FIRME BASE GRAN.									
D36AA005	M3. Levantado por medios mecánicos de firme con base granular, medido sobre perfil, i/retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.									
	Acometidas. Calzada.	1	4,000	0,400	0,150	0,240				
	Total partida 1.2						0,240	6,44	1,55	
1.3	M² Demolición de solera o pavimento de hormigón.									
DMX021	Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.									
	Solera rampa.	1	4,600	0,400		1,840				
	Total partida 1.3						1,840	9,66	17,77	
1.4	M² Demolición de pavimento exterior de terrazo.									
DMX080	Demolición de pavimento exterior de baldosas de terrazo, con medios mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.									
	Acera.	1	1,500	0,400		0,600				
	Total partida 1.4						0,600	2,80	1,68	
1.5	M Demolición de bordillo.									
DMX090	Levantado de bordillo sobre base de hormigón, con medios manuales y recuperación del 80% del material para su posterior reutilización, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.									
	Bordillo hormigón blanco.	2	4,000			8,000				
	Bordillo de sillar.	1	4,000			4,000				
	Total partida 1.5						12,000	2,80	33,60	
1.6	M3 EXCAV. EN ZANJA TERRENO COMPAC.									
D36BE100	M3. Excavación en zanja en terreno compacto, con extracción de tierras a los bordes, sin incluir carga ni transporte a vertedero.									
	Acometidas.	1	19,000	0,400	1,200	9,120				
	Total partida 1.6						9,120	7,62	69,49	
1.7	M2 LIMPIEZA, TALA ARBUSTOS Y RAÍCES									
D02AA700	M2. Desbroce y limpieza de terreno, por medios mecánicos, con corte y retirada de arbustos, i/arrancado de raíces, sin carga ni transporte y con p.p. de costes indirectos.									
		1	3,500	1,000		3,500				
	Total partida 1.7						3,500	1,48	5,18	
1.8	M³ Excavación para apertura y ensanche de caja.									
ACE020	Excavación para apertura y ensanche de caja en tierra blanda, con medios mecánicos, y carga a camión.									
	Retirada tierra jardín en base.	1	4,000	2,600	0,600	6,240				
	Arqueta.	1	1,000	1,000	1,000	1,000				
	Total partida 1.8						7,240	8,18	59,22	
1.9	M2 COMPACTADO Y PERFILADO CAJA									
D36BC325	M2. Perfilado, nivelación y compactado, por medios mecánicos de la caja para calles.									
	Base	1	4,000	2,600		10,400				
		1	1,000	1,000		1,000				
	Total partida 1.9						11,400	0,14	1,60	
1.10	M2 DEM. FÁBR. BLOQ. MACIZADO C/COMP.									
D01CE020	M2. Demolición fábrica de bloques prefabricados de hormigón, con sus senos macizados, de hasta 35 cm. de espesor, con martillo compresor de 2000 l/min., i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.									
	Zona ajardinada. Muro ext.	1	1,500	1,200		1,800				
	Total partida 1.10						1,800	9,99	17,98	



AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

Código Seguro de Verificación: H4AA AEJ7 ZQNL D7LJ 4JNF

Anexo M.V. Cl. Barón del Solar. Presupuesto. - SEFYCU 3025073

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://jumilla.sedipualba.es/>



FIRMADO POR
 El Jefe del Servicio de Obras, Urbanismo y
 Mantenimiento
 JUAN SIMÓN RUJIZ
 21/03/2024 10:36



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
 C.I.F. P. 3002200-H
 Cánovas del Castillo, 31
 30520 JUMILLA (Murcia)

NIF: P3002200H

Obras - oficina técnica

Expediente 816107H

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINA ASEO AUTOLIMPIABLE CL BARÓN DEL SOLAR.	Pág.: 24
	MEDICIONES Y PRESUPUESTOS	Ref.: ASEO AUTOLIMPIA...
	DEMOLICIONES	09/23

Nº Orden	Descripción de las unidades de obra	Uds.	Latitud	Longitud	Altura	Subtotal	Medición	Precio	Importe
	Total D Demoliciones								293,92



AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

Código Seguro de Verificación: H4AA AEJ7 ZQNL D7LJ 4JNF

Anexo M.V. Cl. Barón del Solar. Presupuesto. - SEFYCU 3025073

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://jumilla.sedipualba.es/>



FIRMADO POR
 El Jefe del Servicio de Obras, Urbanismo y
 Mantenimiento
 JUAN SIMÓN RUJIZ
 21/03/2024 10:36



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
 C.I.F. P. 3002200-H
 Cánovas del Castillo, 31
 30520 JUMILLA (Murcia)

NIF: P3002200H

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINA ASEO AUTOLIMPIABLE CL BARÓN DEL SOLAR.	Pág.: 25
	MEDICIONES Y PRESUPUESTOS	Ref.: ASEO AUTOLIMPIA...
	CIMENTACIONES	09/23

Nº Orden	Descripción de las unidades de obra	Uds.	Latitud	Longitud	Altura	Subtotal	Medición	Precio	Importe
2	C CIMENTACIONES								
2.1	M3 RELLENO ZAHORRA BASE EXCAVACIÓN								
D36BI100	M3. Suministro, extensión y compactación de gravilla de 5 a 25 mm, en cama de asiento de tubulares de alcantarillado en zanja, en capas de 10 cm, medido sobre perfil. Base asepe-	1	4,000	2,600	0,300	3,120			
	Total partida 2.1						3,120	18,07	56,38
2.2	M³ Hormigón ciclópeo.								
CHH010	Hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-20/P/40/X0 fabricado en central y vertido desde camión (60% de volumen) y bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro (40% de volumen), para formación de cimentación. Base asepe.	1	4,000	2,600	0,200	2,080			
	Total partida 2.2						2,080	73,11	152,07
2.3	M² Base de hormigón armado de 20 cm de espesor, con juntas, realizada con hormigón HA-25/B/20/I/a fabricado en central, y vertido desde camión, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 o equivalente, sobre separadores homologados, con acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento.								
MBH010	Base de hormigón armado de 20 cm de espesor, con juntas, realizada con hormigón HA-25/B/20/I/a fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 o equivalente, como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, con acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de pavimento; apoyada sobre capa base existente. Incluso formación de juntas de construcción. Base asepe. Muro jardinera.	1 1	4,000 1,500	2,600 0,400		10,400 0,240			
	Total partida 2.3						10,640	16,04	170,67
2.4	M2 MURO BLOQUE HORM. ARM. 40x20x20								
D07AG015	M2. Muro de bloque huecos FACOSA de hormigón gris de 40x20x20, para posterior terminación, incluso armadura vertical formada por 4 redondos de D=12mm. por cada ml., y armadura horizontal formada por dos redondos de D=6mm. por cada fila de bloques, relleno con hormigón HA-25/P/20/I y recibido con mortero de cemento y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2 o equivalente, vertido, colocado, vibrado y rejuntado, según CTE/ DB-SE-F, incluso p.p. de colocación de mallados en juntas y encuentros con fábricas existente y conectado con las mismas mediante taladros y redondos de conexión. Reconstrucción jardinera.	1	1,500	1,200		1,800			
	Total partida 2.4						1,800	50,40	90,72
2.5	M2 ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 10 VERT.								
D13DG020	M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2 o equivalente, sobre paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos y p.p. de costes indirectos.						1,800	12,26	22,07
	Total partida 2.5								
2.6	M2 PINTURA PLÁSTICA COLOR								
D35AC010	M2. Pintura plástica color lisa PROCOLOR mix o similar en paramentos verticales y horizontales, lavable dos manos, i/lijado y emplastecido.	1	9,000		1,000	9,000			
	Total partida 2.6						9,000	7,87	70,83
	Total C Cimentaciones								562,74





FIRMADO POR
El Jefe del Servicio de Obras, Urbanismo y
Mantenimiento
JUAN SIMÓN RUIZ
21/03/2024 10:36



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
C.I.F. P. 3002200-H
Cárnavas del Castillo, 31
30520 JUMILLA (Murcia)

NIF: P3002200H

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINA ASEO AUTOLIMPIABLE CL BARÓN DEL SOLAR.	Pág.: 26
MEDICIONES Y PRESUPUESTOS	Ref.: ASEO AUTOLIMPIA...
FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS	09/23

Nº Orden	Descripción de las unidades de obra	Uds.	Latitud	Longitud	Altura	Subtotal	Medición	Precio	Importe
3	M FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS								
3.1	M2 Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado texturizado, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste por abrasión B, 40x40 cm, marfil, para uso público en zona de parques y jardines, colocadas a pique de maceta con mortero y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R; todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.								
MPT010	Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de parques y jardines, de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado superficial de la cara vista: texturizado, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión B, formato nominal 40x40 cm, color marfil, según UNE-EN 13748-2 o equivalente; colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas.								
	Acera.	1	1,500	0,400		0,600			
	Remates.	2	4,000	0,400		3,200			
	Total partida 3.1						3,800	56,41	214,36
3.2	M2 PAVIMENTO M.B.C. TIPO D-12 6 CM.								
D36GD300	M2. Pavimento M.B.C. tipo D-12 con espesor de 6cm, Acometidas. Calzada.	1	5,000	0,500		2,500			
	Total partida 3.2						2,500	25,57	63,93
3.3	M2 ACERA DE HORMIGÓN RULETEADO								
D36DA005	M2. Acera de hormigón ruleteado HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 10 cm. de espesor, i/junta de dilatación.								
	Reposición rampa.	1	4,600	0,400		1,840			
	Total partida 3.3						1,840	14,52	26,72
	Total M Firmes y pavimentos urbanos								305,01





FIRMADO POR
 El Jefe del Servicio de Obras, Urbanismo y
 Mantenimiento
 JUAN SIMÓN RUIZ
 21/03/2024 10:36



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
 C.I.F. P. 3002200-H
 Cánovas del Castillo, 31
 30520 JUMILLA (Murcia)

NIF: P3002200H

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINA ASEO AUTOLIMPIABLE CL BARÓN DEL SOLAR.	Pág.: 27
MEDICIONES Y PRESUPUESTOS	Ref.: ASEO AUTOLIMPIA...
INSTALACIONES	09/23

Nº Orden	Descripción de las unidades de obra	Uds.	Latitud	Longitud	Altura	Subtotal	Medición	Precio	Importe
4	I INSTALACIONES								
4.1	M Línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada bajo acera, formada por 4 cables unipolares RV, con conductor de aluminio, de 10 mm ² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV; dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; y canalización para telecomunicaciones compuesta de tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona. Incluso hilo guía y cinta de señalización.								
UB025	Línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada bajo acera, formada por 4 cables unipolares RV, con conductor de aluminio, de 10 mm ² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV; dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; y canalización para suministro e energía eléctrica a cabina de aseo. Incluso hilo guía y cinta de señalización.								
	Total partida 4.1						7,000	51,85	362,95
4.2	MI LÍN. GEN. ALIMENT. (GRAPE.) 4x10 Cu								
D27EE510	MI. Línea general de alimentación, aislada, R21-K 0,6/1 Kv. de conductor de cobre grapeada en pared mediante abrazaderas plastificadas y tacos, tubo de acero negro 1", incluidos éstos, así como terminales correspondientes. ITC-BT-14 y cumplira norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó 5 o equivalente.								
	Total partida 4.2						16,000	26,76	428,16
4.3	Ud ACOMET. RED GRAL. SANE. T. F. 8 m.								
D03DI001	Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una longitud de 8 m., en terreno flojo, con rotura de pavimento por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de PVC D=16 cm., relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, i/limpieza y transporte de tierras sobrantes a pie de carga, según CTE/DB-HS 5.								
	Total partida 4.3						1,000	210,64	210,64
4.4	Ud ACOMETIDA RED 3/4"-25 mm. POLIETIL.								
D25AD010	Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 8 m., formada por tubería de polietileno de 3/4" y 10 Atm. para uso alimentario serie Hersalit de Saenger, brida de conexión, machón rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo, válvula antiretorno de 3/4", tapa de registro exterior, grifo de pruebas de latón de 1/2", incluso contador, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.								
	Total partida 4.4						1,000	153,89	153,89
4.5	Ud ARQUETA DE REGISTRO DE 40X40 CM.								
D36ZA020	Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada en redes de media o baja tensión, de 40x40x60 cm., totalmente terminada.								
	Total partida 4.5						2,000	54,51	109,02
4.6	Ud. GASTOS TRAMITA.-CONTRATA.KW								
D05V00000	Gastos tramitación contratación por kW con la Compañía para el suministro al edificio desde sus redes de distribución, incluido derechos de acometida, enganche y verificación en la contratación de la póliza de abono.								
	Total partida 4.6						1,000	273,56	273,56
4.7	Ud. Partida a justificar por completo, por imprevistos de instalaciones y servicios.								
D51023	Partida alzada a justificar por completo, por ejecución de trabajos imprevistos, reparación de instalaciones, nuevas conexiones, garras, pijaciones, etc., apertura de huecos, recibidos, rejuntados y demas trabajos no valorados o que se desconoce su existencia.								
	Total partida 4.7						3,000	90,30	270,90
	Total I Instalaciones								1.809,12





FIRMADO POR
 El Jefe del Servicio de Obras, Urbanismo y
 Mantenimiento
 JUAN SIMÓN RUIZ
 21/03/2024 10:36



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
 C.I.F. P. 3002200-H
 Cánovas del Castillo, 31
 30520 JUMILLA (Murcia)

NIF: P3002200H

Obras - oficina técnica

Expediente 816107H

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINA ASEO AUTOLIMPIABLE CL BARÓN DEL SOLAR.	Pág.: 28
	MEDICIONES Y PRESUPUESTOS	Ref.: ASEO AUTOLIMPIA...
	EQUIPAMIENTO URBANO	09/23

Nº Orden	Descripción de las unidades de obra	Uds.	Latitud	Longitud	Altura	Subtotal	Medición	Precio	Importe
5	T EQUIPAMIENTO URBANO								
5.1	Ud Suministro e instalación de cabina de aseo autolimpiable (mod. M02 de Lorke Systems o similar								
TYC020	Suministro e instalación de cabina de aseo autolimpiable (mod. M02 de Lorke Systems o similar), de estructura de acero galvanizado, acabado interior de acero inoxidable, acabado exterior de acero corten, acero inoxidable u otro. Cabina prefabricada de aseo público autolimpiable mixto accesible, de medidas 3360x2250x2323, y dimensiones según norma de accesibilidad (radio de giro 1,80 m). Totalmente colocada y funcionando.								
	Total partida 5.1						1,000	43.245,66	43.245,66
	Total T Equipamiento urbano								43.245,66



AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

Código Seguro de Verificación: H4AA AEJ7 ZQNL D7LJ 4JNF

Anexo M.V. Cl. Barón del Solar. Presupuesto. - SEFYCU 3025073

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://jumilla.sedipualba.es/>



FIRMADO POR
El Jefe del Servicio de Obras, Urbanismo y
Mantenimiento
JUAN SIMÓN RUIZ
21/03/2024 10:36



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
C.I.F. P. 3002200-H
Cárnavas del Castillo, 31
30520 JUMILLA (Murcia)

NIF: P3002200H

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINA ASEO AUTOLIMPIABLE CL BARÓN DEL SOLAR.	Pág.: 29
	MEDICIONES Y PRESUPUESTOS	Ref.: ASEO AUTOLIMPIA...
	GESTIÓN DE RESIDUOS	09/23

Nº Orden	Descripción de las unidades de obra	Uds.	Latitud	Longitud	Altura	Subtotal	Medición	Precio	Importe
6	G GESTIÓN DE RESIDUOS								
6.1	Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.								
GRA010	Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.								
	Total partida 6.1						3,000	117,55	352,65
6.2	Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.								
GRB010	Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.								
	Total partida 6.2						3,000	58,00	174,00
	Total G Gestión de residuos								526,65





FIRMADO POR
El Jefe del Servicio de Obras, Urbanismo y
Mantenimiento
JUAN SIMÓN RUJIZ
21/03/2024 10:36



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
C.I.F. P. 3002200-H
Cárnavas del Castillo, 31
30520 JUMILLA (Murcia)

NIF: P3002200H

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINA ASEO AUTOLIMPIABLE CL BARÓN DEL SOLAR.	Pág.: 30
	MEDICIONES Y PRESUPUESTOS	Ref.: ASEO AUTOLIMPIA...
	SEGURIDAD Y SALUD	09/23

Nº Orden	Descripción de las unidades de obra	Uds.	Latitud	Longitud	Altura	Subtotal	Medición	Precio	Importe
7	Y SEGURIDAD Y SALUD								
7.1	Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.								
YCX010	Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.						0,600	1.030,00	618,00
	Total partida 7.1								
7.2	Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.								
YIX010	Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.						0,500	1.030,00	515,00
	Total partida 7.2								
7.3	Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.								
YSX010	Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.						2,000	103,00	206,00
	Total partida 7.3								
	Total Y Seguridad y salud								1.339,00





FIRMADO POR
 El Jefe del Servicio de Obras, Urbanismo y
 Mantenimiento
 JUAN SIMÓN RUJIZ
 21/03/2024 10:36



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
 C.I.F. P. 3002200-H
 Cánovas del Castillo, 31
 30520 JUMILLA (Murcia)

NIF: P3002200H

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINA ASEO AUTOLIMPIABLE CL BARÓN DEL SOLAR.	Pág.: 31
	MEDICIONES Y PRESUPUESTOS	Ref.: ASEO AUTOLIMPIA...
	RESUMEN DE CAPÍTULOS	09/23

Presupuesto de ejecución material

1 Demoliciones	293,92
2 Cimentaciones	562,74
3 Firmes y pavimentos urbanos	305,01
4 Instalaciones	1.809,12
5 Equipamiento urbano	43.245,66
6 Gestión de residuos	526,65
7 Seguridad y salud	1.339,00
Total	48.082,10

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS.





FIRMADO POR
 El Jefe del Servicio de Obras, Urbanismo y
 Mantenimiento
 JUAN SIMÓN RUIZ
 21/03/2024 10:36



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE JUMILLA
 C.I.F. P. 3002200-H
 Cánovas del Castillo, 31
 30520 JUMILLA (Murcia)

NIF: P3002200H

Obras - oficina técnica

Expediente 816107H

	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINA ASEO AUTOLIMPIABLE CL BARÓN DEL SOLAR.	Pág.: 32
	RESUMEN DE PRESUPUESTO	Ref.: ASEO AUTOLIMPIAB...
	RESUMEN DE CAPÍTULOS	09/23

Nº Orden	Código	Descripción de los capítulos	Importe	%
1	D	Demoliciones	293,92	0,61
2	C	Cimentaciones	562,74	1,17
3	M	Firmes y pavimentos urbanos	305,01	0,63
4	I	Instalaciones	1.809,12	3,76
5	T	Equipamiento urbano	43.245,66	89,94
6	G	Gestión de residuos	526,65	1,10
7	Y	Seguridad y salud	1.339,00	2,78

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	48.082,10
13% Gastos Generales.....	6.250,67
6% Beneficio Industrial.....	2.884,93
PRESUPUESTO	57.217,70
21% IVA.....	12.015,72
PRESUPUESTO + IVA	69.233,42

Suma el presente presupuesto más IVA la cantidad de:
 SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS



AYUNTAMIENTO DE JUMILLA

Código Seguro de Verificación: H4AA AEJ7 ZQNL D7LJ 4JNF

Anexo M.V. Cl. Barón del Solar. Presupuesto. - SEFYCU 3025073

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://jumilla.sedipualba.es/>