

Informe Modificación Sustancial

“Contrato para la modernización de los equipos de validación de Metrovalencia (Expte. 22/075)”

1.- ANTECEDENTES / Justificaciones

En el momento de licitar el presente concurso para la “Modernización de los equipos de validación de Metrovalencia” (Expte. 22/075) se tuvo en cuenta para las mediciones correspondientes al Lote 2: Unidades Validadoras de Superficie, las siguientes consideraciones:

1. Unidades actualmente instaladas en la red de Metrovalencia.
2. El futuro proyecto de “Construcción de nuevos accesos en estaciones de superficie de Metrovalencia” (Expte. 23/017) en el que se irán sustituyendo progresivamente las validadoras de superficie por equipos de validación modelo “muebles flap”, por lo que se irán recuperando unidades de validadoras de superficie.
3. La instalación progresiva de validadoras de superficie en paradas de tranvía, como plan de mejora para facilitar la validación en todos los accesos a las mismas, como así se ha ido haciendo en sucesivas fases (ya se han realizado 5), en el que se irán trasladando las unidades desinstaladas del proyecto del punto anterior.

2. MODIFICACIÓN SUSTANCIAL

El proyecto de “Construcción de nuevos accesos en estaciones de superficie de Metrovalencia” (Expte. 23/017), señalado en el punto 2 del apartado anterior, se va a licitar en los próximos días. No obstante, en el momento de redacción de los pliegos del expediente 22/075, la previsión de la misma, era que se licitase en 2024 y de forma progresiva cada uno de los 8 bloques de estaciones del que consta.

Este adelanto en el tiempo de la licitación del expediente 23/017, y el que se realicen todos los accesos simultáneamente, supone que se vayan a recuperar un mayor número de validadoras de superficie que las estimadas inicialmente, en un plazo de tiempo mucho menor.

3. CONCLUSIÓN

Por todo ello y, en base al interés público, se hace necesario no modificar tantos equipos de validación incluidos en el lote 2 de la actual licitación 22/075 y, por tanto, procede anular la misma y volver a licitar un nuevo contrato que incluya una disminución aproximada de 54 uds, lo que representa una baja del presupuesto de 216.000,00€, quedando así:

LOTE 2: VALIDADORAS DE SUPERFICIE			1.164.000,00 €
Suministro e instalación de: <ul style="list-style-type: none"> - Nuevo Controlador - Lector sin contacto EMV - Lector Códigos 2D - Pantalla Gráfica 	266	4.000,00 €	1.064.000,00 €
Desarrollos SW: <ul style="list-style-type: none"> - Nuevo Controlador y Nuevo Sistema Operativo - Integración en validación de los nuevos lectores: Lector Códigos 2D y Lector sin contacto EMV - Integración Sistema Central - Pruebas y Puesta en Marcha 	1	100.000,00 €	100.000,00 €

Técnico Equipamientos y Arquitectura