



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **SE(DT)-6512**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 29-09-2023 a las 07:50 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir**

→ Tipo de Administración Autoridad estatal

→ Actividad Principal 5 - Protección del medio ambiente

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.chguadalquivir.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=XQqcbQqu8hs%3D>

Dirección Postal

→ Plaza de España Sector II, 3ª Planta.

→ (41071) Sevilla España

→ ES618

Contacto

→ Teléfono 955637678

→ Fax 955637999

→ Correo Electrónico

servicio.contratacion@chguadalquivir.es

Objeto del Contrato: Contrato de obras para la adecuación del tratamiento de las EDAR de Sevilla para el vertido a Zona Sensible en el entorno de Doñana. Colector Emisario Puerto, Zona Avenida de las Razas. PK 5+688 al 7+200.Cofinanciado con Fondos FEDER. Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020; Objetivo Temático 6, en la Prioridad de Inversión 6b, dentro de su objetivo específico OE.6.2.1

Lote: 1: Pk 5+688 al 6+365

Modificación del contrato

→ Número de contrato SE(DT)-6512 LOTE1

→ Fecha de modificación 27/09/2023

→ Observaciones Modificado nº1 del Contrato de obras para la adecuación del tratamiento de las EDAR de Sevilla para el vertido a Zona Sensible en el entorno de Doñana. Colector Emisario Puerto, Zona Avenida de las Razas. PK 5+688 al 7+200.Cofinanciado con Fondos FEDER. Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020; Objetivo Temático 6, en la Prioridad de Inversión 6b, dentro de su objetivo específico OE.6.2.1

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 2.215.105,16 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 2.680.277,24 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 10.586.624,73 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 12.809.815,92 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 0 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 24 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación La necesidad de la presente Modificación viene motivada porque durante la ejecución de las obras se advierten una serie de circunstancias, imprevisibles en el momento de la redacción del proyecto. En otras, que el grado de deterioro del colector es mayor al inicialmente registrado durante la redacción del proyecto debido a los agentes agresivos presentes como H2SO4, H2S y SO4 y al proceso de carbonatación superficial. Deterioro que se ha visto agravado debido a la puesta en servicio de los tramos rehabilitados aguas abajo del tramo que nos ocupa, mediante elementos prefabricados, que provocan un remanso en el colector, aumentando el nivel de

lodos sedimentados en el mismo. Este hecho, sumado a la poca pluviometría alcanzada en estos dos últimos años (circunstancia imprevisible durante la redacción del proyecto que nos ocupa y que ha conllevado una declaración de sequía), ha provocado la falta de autolimpieza del colector en la frecuencia necesaria, aumentando aún más el nivel de lodos sedimentados, provocando la elevación de la cota de la lámina de agua existente, y ha generado a su vez niveles de H2S extraordinariamente superiores a los niveles máximos alcanzados en el periodo de vida útil del Emisario, acelerando exponencialmente la degradación estructural del mismo desde la fecha de redacción del proyecto hasta hoy, siendo esta una causa sobrevenida e imprevista. Provocando todo ello que el emisario presente fisuras, filtraciones y zonas con una mayor degradación del hormigón que pueden considerarse zonas con daños estructurales graves. Además, el nivel de agua del colector se encuentra por encima de los andenes, siendo necesaria la extracción previa y completa de estos lodos consolidados y su gestión adecuada. Así como, el traslado y apoyo, sobre cama de hormigón, de 285 m de tubo prefabricado de hormigón armado y el relleno final del espacio entre el tubo instalado y la galería, que requieren la adaptación del emisario existente, cuyas características del tubo y de la maquinaria necesaria para su instalación suponen una carga vertical excesiva e incompatible con la seguridad estructural del Emisario, que se ha visto menguada por las circunstancias que se describen en el Modificado.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45231300 - Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales.

→ Plazo de Ejecución

→ 18 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Sevilla

→ Código de Subentidad Territorial ES618

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ-SANDO, S.A.**

→ NIF A29029428

→ El adjudicatario es una PYME : No

Dirección Física

→ AVENIDA MANOTERAS 46

→ (28050) MADRID España

Contacto

→ Teléfono +34 952045253

→ Correo Electrónico sandoestudios@sando.com

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato SE(DT)-6512 LOTE1

→ Fecha de Formalización 27/10/2021