



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **AST_2018_006**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 02-08-2022 a las 13:17 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos**

→ Tipo de Administración Entidad de Derecho Público

→ Actividad Principal 20 - Investigación, Desarrollo e Innovación

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Gf2%2FS%2BMtaTAQK_2TEfXGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal

→ Avda. Ranillas, nº 3 A, 3ª planta, oficina J
→ (50018) Zaragoza España
→ ES243

Contacto

→ Correo Electrónico infocontratosast@aragon.es

Objeto del Contrato: Modificación del Acuerdo Marco para la prestación del Servicio de Telecomunicaciones con destino a los Departamentos y Organismos Públicos, Sociedades Mercantiles Autonómicas, Fundaciones Públicas y Consorcios de la Comunidad Autónoma de Aragón
Lote: 6: Red propia de Fibra Óptica

Modificación del contrato

→ Número de contrato 6

→ Fecha de modificación 29/07/2022

→ Observaciones Se adjunta Resolución

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 10.373,59 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 12.552,04 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 378.832,55 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 458.387,39 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Debido al retraso en la concesión de permisos para las obras de los tendidos de fibra óptica propia para conectar el Hospital Militar en Zaragoza y que estaba previsto en 2021, así como algunas complicaciones en su ejecución, esta obra no se ha podido finalizar hasta principios del 2022. Para poder acometer las obras previstas hasta la finalización de contrato, como son las conexiones del Banco de España en Huesca y el edificio Marista en Zaragoza, y además teniendo en cuenta el servicio de mantenimiento mensual, así como un pequeño margen para reparaciones según las previsiones basadas en las actuaciones de años previos, es necesario ampliar el contrato.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 64200000 - Servicios de telecomunicaciones.

→

Plazo de Ejecución

→ Del 06/07/2022 al 30/12/2022

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Zaragoza

→ Código de Subentidad Territorial ES243

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **UTE MONTAJES TEMON, S.L. SERVICIOS AUXILIARES DE TELECOMUNICACION, S.A.**

→ NIF U99528465

→ El adjudicatario es una PYME : No

→ El adjudicatario es un grupo de operadores económicos : Sí

→ País Origen Producto o Servicio : España

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 6

→ Fecha de Formalización 17/09/2018

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 17/09/2018