



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **0764/2022**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18-01-2024 a las 11:47 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Instituto Tecnológico de Canarias S.A.**

→ Tipo de Administración Autoridad regional

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.itccanarias.org>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Ubl1ZFEUNQgQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ C/ Cebrián, 3

→ (35003) Las Palmas de Gran Canaria España

→ ES70

Contacto

→ Teléfono +34 928379900

→ Fax +34 928379814

→ Correo Electrónico compras@itccanarias.org

Objeto del Contrato: suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema contenerizado para el tratamiento de vertidos salinos a descarga líquida cero, proyecto BLUEACT, con cargo al Fondo REACT-EU, del Instrumento Europeo de Recuperación NEXT GENERATION EU, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19

Modificación del contrato

→ Número de contrato 009/2023

→ Fecha de modificación 01/09/2023

→ Observaciones Modificación consistente únicamente en prórroga de plazo. Debido a circunstancias sobrevenidas, como la escasez de materias primas y la crisis de suministros que afecta de forma global a la economía mundial, se han sufrido retrasos en la entrega de varios componentes, lo cual conlleva un retraso en la entrega del equipo de referencia y por ello ha solicitado una ampliación en el plazo de entrega inicialmente acordado.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 243.400 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 260.438 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 115 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 327 Día(s)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Debido a circunstancias sobrevenidas, como la escasez de materias primas y la crisis de suministros que afecta de forma global a la economía mundial, se han sufrido retrasos en la entrega de varios componentes, lo cual conlleva un retraso en la entrega del equipo de referencia y por ello ha solicitado una ampliación en el plazo de entrega inicialmente acordado, hasta el 27 de diciembre de 2023.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

- 42993000 - Maquinaria para la industria química.
- 42000000 - Maquinaria industrial.
- 42900000 - Máquinas diversas para usos generales y especiales.
- 45253300 - Trabajos de construcción de instalaciones de destilación o de rectificación.
- 51500000 - Servicios de instalación de maquinaria y equipos.

→ Plazo de Ejecución

→ 7 Mes(es)

→ Observaciones: El plazo de ejecución de la totalidad del objeto del contrato será de siete (7) meses, a contar desde la fecha de formalización del Contrato de Suministro, debiendo el adjudicatario finalizar dentro de este plazo el suministro con instalación, puesta en marcha, pruebas de funcionamiento, formación y firma del acta de recepción final.

→ Lugar de ejecución

→ ITC Pozo Izquierdo

→ Subentidad Nacional Gran Canaria

→ Código de Subentidad Territorial ES705

Dirección Postal

→ Playa de Pozo Izquierdo s/n

→ (35119) Santa Lucía de Tirajana España

Adjudicatario

→ **ELÍAS JADRAQUE, S.A.**

→ NIF A28745495

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección Física

→ Paseo Santa María de la Cabeza, 81

→ (28045) Madrid España

Contacto

→ Teléfono +034 914737117

→ Correo Electrónico info@eliasjadraque.es

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 009/2023

→ Fecha de Formalización 03/02/2023

Contrato

→ 25 CT SUMINISTRO-ELIAS JADRAQUE exp 0764-2022 vf.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpnname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=00a08cdf-5f4c-4759-a07e-74d666801c98

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 03/02/2023