



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **SSCC PA 323/2017**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18-04-2024 a las 16:02 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Servicio de Salud de las Illes Balears**

→ Tipo de Administración Autoridad regional

→ Actividad Principal 7 - Salud

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.ibsalut.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=f3Vvk0eiCmKEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ C/ Reina Esclaramunda

→ (07003) Palma España

→ ES53

Contacto

→ Teléfono +034 971175600

→ Correo Electrónico departamentcontratacion@ibsalut.es

Objeto del Contrato: Redacción de proyectos y Dirección facultativa de las obras de reforma y ampliación del Hospital de Manacor

Modificación del contrato

→ Número de contrato 323/17

→ Fecha de modificación 11/04/2024

→ Observaciones Necesidad de tramitar un modificado del contrato, principalmente debido a la aparición de cavidades en el subsuelo bajo la cimentación del bloque quirúrgico en el extremo que se encuentra dentro del hospital. El Hospital cuenta con un forjado sanitario de aproximadamente 1,5m de altura, lo que en fase de redacción impedía la entrada de maquinaria de sondeo, por lo que el redactor efectuó un reconocimiento del terreno mediante sonar en dicha zona, condicionándose en proyecto que se debía ampliar el estudio geotécnico una vez que la constructora pudiera introducir la maquinaria necesaria en la zona, tras excavar las galerías subterráneas que conectar los nuevos edificios de ampliación. Cuando se ha llevado a cabo la ampliación del estudio geotécnico, se han detectado cavidades cársticas que impiden la ejecución de la cimentación proyectada, mediante micropilotes. Otras soluciones, tales como zapatas o pilotes son inviables

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 313.255,95 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 379.039,7 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 1.882.318,29 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 2.277.605,13 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 3 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 3 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Necesidad de tramitar un modificado del contrato, principalmente debido a la aparición de cavidades en el subsuelo bajo la cimentación del bloque quirúrgico en el extremo que se encuentra dentro del hospital. El

Hospital cuenta con un forjado sanitario de aproximadamente 1,5m de altura, lo que en fase de redacción impedía la entrada de maquinaria de sondeo, por lo que el redactor efectuó un reconocimiento del terreno mediante sonar en dicha zona, condicionándose en proyecto que se debía ampliar el estudio geotécnico una vez que la constructora pudiera introducir la maquinaria necesaria en la zona, tras excavar las galerías subterráneas que conectar los nuevos edificios de ampliación. Cuando se ha llevado a cabo la ampliación del estudio geotécnico, se han detectado cavidades cársticas que impiden la ejecución de la cimentación proyectada, mediante micropilotes. Otras soluciones, tales como zapatas o pilotes son inviables

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

- 71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.
- 71200000 - Servicios de arquitectura y servicios conexos.
- 71240000 - Servicios de arquitectura, ingeniería y planificación.

→ Plazo de Ejecución

- Del 01/03/2018 durante 5 Año(s)
- Observaciones: Fase I: elaboración de proyectos Fase II Dirección de obra tras la licitación de la obra

→ Lugar de ejecución

- Hospital de Manacor
- Subentidad Nacional Mallorca
- Código de Subentidad Territorial ES532

Dirección Postal

- Ctra Manacor - Port d'Alcudia s/n
- (07500) Manacor España

Adjudicatario

- **BERNA 10 ASESORES CONSULTORES SL**
- NIF B80204621
- El adjudicatario es una PYME : No
- País Origen Producto o Servicio : España

Dirección Física

- Berna s/n, local 10
- (28224) Pozuelo de Alarcón España

Contacto

- Teléfono +034 917991730
- Correo Electrónico julian@berna10.com

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 323/17
- Fecha de Formalización 08/10/2018
- Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 08/10/2018