



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **CT 12/2023-e**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18-09-2024 a las 11:01 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa**

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <https://sede.vilagarcia.gal>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=SGTRC0TV/vuoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Plaza Ravella, 1

→ (36600) Vilagarcía de Arousa España

→ ES114

Contacto

→ Teléfono +34 986099200

→ Fax +34 986503427

→ Correo Electrónico mrgonzalez@vilagarcia.gal

Objeto del Contrato: Mejora y acondicionamiento de acceso al entorno de Trabanca Sardiñeira

Modificación del contrato

→ Número de contrato CT 12/2023-e

→ Fecha de modificación 09/09/2024

→ Observaciones Se modifica por segunda vez el plazo de ejecución, anteriormente ampliado en 75 días, hasta el 12 de septiembre. Esta segunda modificación supone un aumento del plazo de ejecución en 49 días, lo que totaliza el plazo de ejecución en 276 días, hasta el 31 de octubre de 2024.

→ Número de modificación 2

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 132.231,4 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 159.999,99 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 49 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 276 Día(s)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Ampliación de plazo motivada por diversas circunstancias que no podían ser previstas en las fases previas de redacción del proyecto y licitación del contrato, en particular, los problemas de suministros y por la dificultad de los trabajos de formación de los gaviones por la pronunciada pendiente del terreno, cuya ejecución no es compatible con la de otras unidades de obra del proyecto.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45233200 - Trabajos diversos de pavimentación.

→ 45112700 - Trabajos de paisajismo.

→ Plazo de Ejecución

→ 5 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Pontevedra

→ Código de Subentidad Territorial ES114

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **MONCOSA OHS, S.A.**

→ NIF A15050958

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección Física

→ Polígono Industrial O BAO, parcela 21

→ (36157) Pontevedra España

Contacto

→ Teléfono 986844350

→ Correo Electrónico serafin@moncosa.com

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato CT 12/2023-e

→ Fecha de Formalización 13/11/2023

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 14/11/2023