



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **ID 2019 DUSI 735**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 11-01-2021 a las 12:57 horas.



Entidad Adjudicadora

- **Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mieres**
- Tipo de Administración Administración Local
- Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- Sitio Web <http://www.ayto-mieres.es>
- Perfil del Contratante
<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=0FfWEqlhhEo%3D>

Dirección Postal

- Plaza de la Constitución s/n
- (33600) Mieres España
- ES120

Contacto

- Teléfono 985453534
- Fax 984180367
- Correo Electrónico contratacion@ayto-mieres.es

Objeto del Contrato: Creación de nuevas centralidades a partir de la recualificación de espacios públicos; Proyecto Mayacina. Actuación cofinanciada en un 80% por el Programa Operativo de Crecimiento sostenible: Línea 2: Movilidad Sostenible

Modificación del contrato

- Número de contrato Id2019DUSI 735
- Fecha de modificación 08/01/2021
- Observaciones Aprobar la ampliación del plazo de ejecución de las obras de "Creación de nuevas centralidades a partir de la recualificación de espacios públicos; Proyecto Mayacina. Actuación cofinanciada en un 80 % por el programa Operativo de 2019/735, hasta el 07/04/2021, por las razones que figuran en el informe técnico de la Dirección de Obras Municipales de 28/12/2020
- Número de modificación 1
- Modificación del plazo
 - 2 Mes(es)
 - Plazo total tras la modificación 7 Mes(es)
- **Documento Anexo**
- Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
- Descripción de la Modificación El retraso se ha producido por motivos no imputables al contratista sino, principalmente por hechos fortuitos relacionados, fundamentalmente, con condicionantes meteorológicos que han retrasado, fundamentalmente, los trabajos de saneo, el extendido de la capa granular, la compactación del firme y las labores de pintura. La obligación de adoptar medidas de lucha contra el COVID es un hecho constatado y ajeno al adjudicatario. En base a la naturaleza y extensión de las unidades de obra que han sufrido retrasos en su ejecución por condicionantes externos no imputables al contratista, se propone la concesión de una ampliación del plazo de ejecución de las obras por el periodo solicitado de dos meses desde la fecha de conclusión inicialmente prevista. Siendo la nueva fecha propuesta el 07/04/2021.

Condiciones iniciales del contrato

- Clasificación CPV

- 45111000 - Trabajos de demolición, explanación y limpieza del terreno.
- 34926000 - Equipo de control de aparcamientos.
- 45212200 - Trabajos de construcción de instalaciones deportivas.
- 45223300 - Trabajos de construcción de estacionamientos.
- 45233222 - Trabajos de pavimentación y asfaltado.
- 45311000 - Trabajos de instalación de cableado y accesorios eléctricos.
- 45316000 - Trabajos de instalación de sistemas de alumbrado y señalización.

→ Plazo de Ejecución

→ 5 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Asturias

→ Código de Subentidad Territorial ES120

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **ALVARGONZALEZ CONTRATAS, S.A.**

→ NIF A33605072

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 350.227 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 423.774,67 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato Id2019DUSI 735

→ Fecha de Formalización 05/08/2020

Contrato

→ contrato.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=fe78aaa6-2654-4dd5-8dc0-4b4ef25339aa