



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **919/2018**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 08-11-2019 a las 13:47 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Alcaldía del Ayuntamiento de Mondariz**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ZNNhCfGvtjc%3D>

### Dirección Postal

→ Plaza Merouces, 16

→ (36870) Mondariz España

→ ES114

### Contacto

→ Teléfono 986664306

→ Fax 986656006

→ Correo Electrónico [info@concellodemondariz.com](mailto:info@concellodemondariz.com)

**Objeto del Contrato: Actuación integral para a mellora da mobilidade e seguridade viaria na contorna do centro urbano e de equipamentos de Mondariz.**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 2/19

→ Fecha de modificación 07/11/2019

→ Observaciones Se aprueba o expediente de modificación do contrato de obras de ACTUACIÓN INTEGRAL PARA A MELLORA DE MOBILIDADE E SEGURIDADE VIARIA NA CONTORNA DO CENTRO URBANO E DE EQUIPAMENTOS DE MONDARIZ, consistente nunha modificación non sustancial do contrato, por cumprir os requisitos establecidos no artigo 205.2/C da LCSP e unha vez xustificadas as situacións sobrevidas que motivan a mesma, así como a modificación do proxecto das mesmas.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 23.833,06 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 28.838 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 183.881,65 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 222.496,79 EUR.

→ Documento Anexo

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación a solicitude do Director de obra de modificar o proxecto di literalmente: "(...)se cumpren os requisitos establecidos no artigo 205.2/C e a continuación paso a describir as situacións sobrevidas que motivan a presente solicitude, afirmando de xeito indubidable, que tales cambios en ningún caso merman ou menoscabas as prestacións ou as capacidades do espazo resultante, salvagardando ou mesmo mellorando a reserva de espazos peonís existentes. Así mesmo o novo proxecto atenderá ás bases do DepoREMSE e á guía de redacción de proxectos de mobilidade da Deputación de Pontevedra, de xeito que tales cambios non poñan en risco o financiamento existente. De xeito sintético, paso a relatar as principais modificacións requiridas, detallando brevemente o motivo da súa adopción. 1. Modificacións nas demandas de prestacións de firmes – Debido á colocación dos postos do Mercado dominical na rúa Concepción Arenal prodúcese o acceso rodado dos vehículos de carga dos feirantes aos espazos habitualmente reservados ao peón. Dada á fragilidade da base do firme preexistente óptase pola substitución da base flexible prevista

por unha base ríxida, asumíndose así mellor as cargas derivadas deste tráfico ocasional e garantindo a durabilidade e a seguridade de utilización do espazo. 2. Modificacións nas prestacións das redes de saneamento – Dada a apertura de firmes e bases no ámbito de intervención e debido ao mal estado e insuficiencia das redes de saneamento existentes, o concello solicita a conexión da rede de pluviais das baixantes libres das edificacións limítrofes co espazo público intervido, o que deriva ademais na necesidade de xestión dun maior fluxo que o previsto no proxecto orixinal. 3. Corrección de erros derivados da medición taquimétrica de obra – A cartografía oficial dispoñible non recollía de xeito preciso as rasantes e accesos de baixos e portais da rúa Merouces, polo que a medición precisa durante a obra puxo de manifesto que a solución proposta non era válida mantendo as pendentes de tránsito peonil marcadas pola normativa de referencia, razón pola que a sección transversal deberá mudar ao fin de garantir a accesibilidade aos espazos privativos e equipamentos existentes á par de conformar percorridos peonís accesibles e de garantía. 4. Modificación de acabados nos percorridos peonís – Na rampla de Merouces e na Av. Grupo Escolar prevíase a utilización do formigón lavado ao ácido nos espazos peonís, mais dada a forte pendente e a variabilidade da rasante, considérase máis garantista de cara á continuidade do acabado e a resbaladividade do mesmo, adoptar o asfalto como acabado. É por isto, que en aras de dotar de continuidade estética, dita solución se aplicará tamén aos percorridos peonís previstos na Av. Grupo Escolar. 5. Outras modificacións derivadas – Dado que os cambios anteditos, afectan a diferentes espazos e materiais, existirán no proxecto final pequenas modificacións puntuais en medicións e solucións construtivas."

## Condiciones iniciales del contrato

### → Clasificación CPV

→ 45233140 - Obras viales.

### → Plazo de Ejecución

→ 154 Día(s)

### → Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Pontevedra

→ Código de Subentidad Territorial ES114

### Dirección Postal

→ España

## Adjudicatario

→ **NAROM SL**

→ NIF B36163418

## Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 160.048,59 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 193.658,79 EUR.

## Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 2/19

→ Fecha de Formalización 21/02/2019