



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **4301/000016.Ob/2017**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 06-04-2018 a las 13:37 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Menorca (CIM)**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.cime.es/contractes>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=iV4XfnDdN6c%3D>

Dirección Postal

→ Plaza Biosfera 5

→ (07703) Mahón España

→ ES533

Contacto

→ Teléfono +34 971356264

→ Fax +34 971352483

→ Correo Electrónico jmrg.secretaria@cime.es

Objeto del Contrato: Contrato de obras de construcción de una depuradora, un depósito de agua potable, reforma de dos baños adaptados e instalación de un generador eléctrico, en el campamento juvenil de Biniparratx del término municipal de San Luis.

Modificación del contrato

→ Número de contrato 4301/000016.Ob/2017

→ Fecha de modificación 19/03/2018

→ Observaciones Ampliación del plazo de ejecución de las obras

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 156.034,07 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 188.801,22 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 45 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 135 Día(s)

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** «Las obras pendientes de ejecutar en el pozo para poder obtener la autorización administrativa, obras no incluidas dentro de este contrato, han supuesto el retraso en la ejecución del aljibe que si está incluido en el contrato; problemas con la climatología, llovió casi todos los días desde el día 15 de noviembre día en que se inició la obra, y al tratarse mayoritariamente de una obra de urbanización, la ejecución de la obra se ha visto afectada; la estructura de la cubierta de los baños de minusválidos se ha tenido que reforzar y se está ejecutando por parte de una empresa ajena a la empresa adjudicataria, lo cual provoca el retraso en los acabados hasta que no esté finalizada. Cuando finalice el refuerzo de esta estructura, se calcula que tardarán 2 semanas en trabajos de alicatado, solado e instalación aparatos sanitarios. »

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45232420 - Construcción de planta depuradora de aguas residuales.

→ 45232154 - Trabajos de construcción de cisternas elevadas de agua potable.

→ Plazo de Ejecución

→ 3 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Campamento juvenil de Biniparratx.

→ Subentidad Nacional ESPAÑA

→ Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal

→ Biniparratx

→ (07710) Sant Lluís España

Adjudicatario

→ **Antonio y Diego, SA**

→ NIF A07116122

→ El adjudicatario es una PYME : No

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 156.034,07 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 188.801,22 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 4301/000016.Ob/2017

→ Fecha de Formalización 16/10/2017